



Gobierno Regional Junín



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DE GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 226 -2019-GRJ/GRI

Huancayo 12 4 DIC 2019.

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 264-2019-GRJ/GRI, de fecha 11 de diciembre de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 686-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de diciembre de 2019 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Reporte N° 176-2019/GRJ-GRI-SGSLO/EMV, de fecha 05 de diciembre de 2019 suscrito por la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela en su condición de Coordinadora de Liquidación de Obras - GRJ; el Reporte N° 302-2019/GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 25 de noviembre de 2019 suscrito por la CPC. María Isabel Álvarez Estrada en su condición de Coordinación de Contabilidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 191 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobierno Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el **Gobierno Regional Junín** y el **Consortio** conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A., Inversiones Centenario S.A.A., suscribieron el **CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL**, Formulario N° 10 - ÍTEM 1 (y sus Adendas), de fecha 03 de diciembre del 2014 con el objeto que la Empresa Privada financie, ejecute y mantenga el Proyecto: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"** por el costo total de S/. 3'279,850.97 (Tres millones Dos cientos setenta y nueve mil Ochocientos cincuenta con 97/100 Soles), con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 438-2017-GRJ/GRI, de fecha 04 de diciembre de 2017 el Ing. Cristian Lagos Villavicencio, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprueba el Expediente de Liquidación Técnico de **Convenio de Inversión Pública Regional** para el financiamiento, ejecución y mantenimiento del proyecto: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, con Código SNIP

| | |
|---------|---------|
| G R I | |
| REG. N° | 3991152 |
| EXP. N° | 2632196 |





N° 73738, por el monto contractual de S/. 3'138,857.00 (Tres millones Ciento treinta y ocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles) incluido IGV. Con un saldo a favor del Consorcio por el monto de S/. 3'138,857.00 (Tres millones Ciento treinta y ocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles) incluido IGV;

Que, el **Gobierno Regional Junín** y el **Consorcio Ramiro Politécnico** integrado por el señor Solano Muños Marlon Jonathan y por el señor Neciosup Azan Luis Alberto, suscribieron el Contrato N° 069-2015-GRJ/GR de fecha 01 de junio del 2015, con el objeto de contratar la Supervisión (Ítem N° 02) para la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"** - Código SNIP N° 73738, por el monto total de S/. 218,000.00 (Doscientos Dieciocho mil con 00/100 Soles), incluido IGV., con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario;



Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 449-2018-GRJ/GRI, de fecha 18 de diciembre de 2018 el Ing. Alfredo Poma Samanez, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprueba el Expediente de Liquidación de Supervisión de Obra denominada: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del Servicio del Supervisor de Obra por el monto de S/. 218,000.00 (Doscientos dieciocho mil con 00/100 Soles), con un saldo a favor del Consultor de la Supervisión de Obra por el monto total de S/. 31,555.56 (Treinta y uno mil Quinientos cincuenta y cinco con 56/100 Soles);



Que, mediante la Carta N° 037-2019-CPC/MRC-LO, de fecha 13 de noviembre de 2019 la CPC. Magdalena Romero Cabrera, en su condición de Ex Coordinadora de Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín, remite al Gobierno Regional Junín la Liquidación Financiera de la Obra para su conciliación y aprobación correspondiente;

Que, mediante el Reporte N° 166-2019-GRJ-GRI-SGSLO/EMV, de fecha 19 de noviembre de 2019 la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela, en su condición de Coordinadora de Liquidaciones de Obras, entrega a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la Liquidación Financiera subsanada de la Obra, para su revisión y conciliación contable, por la Oficina de Administración Financiera;

Que, mediante el Memorando N° 2690-2019-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 21 de noviembre de 2019 el Ing. Augusto Paredes Taípe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), se dirige al Sub Director de Administración Financiera, entregando la Liquidación Financiera subsanada de la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, para su revisión y conciliación contable, por la Oficina de Administración Financiera;

Que, mediante el Reporte N° 033-2019-GRJ/CC-RHT, de fecha 25 de noviembre de 2019 el C.P.C. Roel Milton Hilario Torres, en su condición de Analista Contable, después de la revisión y análisis de los libros contables que corresponden a la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**,



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

manifiesta que ES CONFORME de acuerdo a la ejecución contable por el monto total de S/. 3'418,857.00 (Tres millones Cuatrocientos dieciocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles);

Que, mediante el Reporte N° 302-2019-GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 25 de noviembre de 2019 la CPC. María Isabel Álvarez Estrada, en su condición de Coordinación de Contabilidad, se dirige al Sub Director de Administración Financiera, remitiendo la Conformidad a la Conciliación de la Liquidación Financiera de la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**;

Que, mediante el Reporte N° 176-2019/GRJ/GRI/SGSLO/EMV, de fecha 05 de diciembre de 2019 la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela, en su condición de Coordinadora de Liquidación de Obras - GRJ, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remitiendo la Conformidad de Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Técnico N° 686-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de diciembre de 2019 el Ing. Augusto Paredes Taipe en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, remitiendo la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra, para su aprobación mediante acto resolutivo previa verificación, sustentando entre otros aspectos lo siguiente:

ANÁLISIS:

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO

Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 037-2016-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 23 de Febrero de 2016, en el ARTICULO PRIMERO, mencionan la APROBACIÓN del Expediente Técnico del Proyecto denominado: **"AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA"** – CÓDIGO SNIP N° 73738, con un plazo de ejecución de 1800 días calendarios y un presupuesto General vigente al mes de octubre 2015.

- Costo Referencial: S/ 3'145,629.00
- Supervisión: S/ 280,000.00
- TOTAL PRESUPUESTO S/ 3'425,629.00
- Son: Tres Millones Cuatrocientos Veinticinco mil Seiscientos Veintinueve con 00/100 soles.

LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

| | |
|---|---|
| OBRA | "AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA" – CÓDIGO SNIP N° 73738. |
| RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 037 - 2016 - G.R. - JUNIN/GRI, DE FECHA 23 - 02 - 2016 |
| COSTO REFERENCIAL | S/. 3'145,629.00 |
| SUPERVISIÓN | S/. 280,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | S/. 3'425,629.00 |
| PRESUPUESTO BASE | S/. 3'145,629.00 |
| CONTRATO: | CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, FORMULARIO N° 10 - ÍTEM 1, DE FECHA 03-12-2014 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN: | SUMA ALZADA |
| VALOR CONTRATADO: | S/. 3'279,850.97 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: | 180 DÍAS CALENDARIOS |





"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

| | |
|--|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DEL CENTRO |
| CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES: | LA EMPRESA BANCO DE CREDITO DEL PERÚ S.A.A. CON RUC N° 20100047218. |
| | LA EMPRESA INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., CON RUC N° 20101045995. |
| REPRESENTANTE LEGAL: | SR. JORGE ENRIQUE SILVA DÁVILA |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: | CALLE CENTENARIO N° 156, URB. LAS LADERAS DE MELGAREJO, DISTRITO LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. |
| FACTOR RELACIÓN: | 1.00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | 180 DÍAS CALENDARIOS |
| FECHA DE PRESUPUESTO BASE | OCT - 15 |
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | 25 - ABR - 16 |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | 25 - ABR - 16 |
| FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO | 22 - OCT - 16 |
| FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA | 22 - OCT - 16 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: | 30 - DIC - 16 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. RONY FRANK CANCHANYA PIÑAS CIP N° 114998 |
| SUPERVISOR DE OBRA: | ING. ZURISADDAI KARIM PORRAS HINOSTROZA CIP N° 79337 |
| COORDINADOR DE OBRA: | ING. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA CRUZ CIP N° 191325 |
| EVALUADOR DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS: | ING. ZURISADDAI KARIM PORRAS HINOSTROZA |



VALORIZACIONES PRESENTADAS

| N° | PERIODO | MONTO PROGRAMADO | | MONTO EJECUTADO | | % AVANCE PROGRAMADO | | % AVANCE EJECUTADO | |
|----|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO |
| | ABRIL 2016 | | | | | | | | |
| 01 | MAYO 2016 | 156,272.69 | 156,272.69 | 372,390.19 | 372,390.19 | 4.97% | 4.97% | 11.84% | 11.84% |
| 02 | JUNIO 2016 | 773,743.61 | 930,016.30 | 361,575.07 | 733,965.26 | 24.60% | 29.57% | 11.49% | 23.33% |
| 03 | JULIO 2016 | 263,933.89 | 1'193,950.19 | 538,089.79 | 1'272,055.05 | 8.39% | 37.96% | 17.11% | 40.44% |
| 04 | AGOSTO 2016 | 418,328.72 | 1'612,278.91 | 241,467.45 | 1'513,522.50 | 13.30% | 51.25% | 7.68% | 48.12% |
| 05 | SETIEMBRE 2016 | 425,010.83 | 2'037,289.74 | 685,518.62 | 2'199,041.11 | 13.51% | 64.77% | 21.79% | 69.91% |
| 06 | OCTUBRE 2016 | 1'108,339.25 | 3'145,629.00 | 893,558.57 | 3'092,599.67 | 35.23% | 100.00% | 28.41% | 98.31% |
| | TOTAL | 3'145,629.00 | | 3'092,599.67 | | 100% | | 98.31% | |

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS POR EL SUPERVISOR:

| CONCEPTOS | VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR (S/) | VALORIZACION ACTUAL (S/) | VALORIZACION ACUMULADA ACTUAL (S/) |
|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.0 VALORIZACIONES TRAMITADAS | | | |
| 1.1 VALORIZACIÓN N° 01 | | 315,584.89 | 315,584.89 |
| 1.2 VALORIZACIÓN N° 02 | | 306,419.56 | 622,004.45 |
| 1.3 VALORIZACIÓN N° 03 | | 456,008.31 | 1'078,012.76 |
| 1.4 VALORIZACIÓN N° 04 | | 204,633.42 | 1'282,646.18 |
| 1.5 VALORIZACIÓN N° 05 | | 580,947.98 | 1'863,594.16 |
| 1.6 VALORIZACIÓN N° 06 | | 757,253.00 | 2'620,847.16 |
| A. VALORIZACION NETA TRAMITADA (VN) | | 2'620,847.16 | 2'620,847.16 |
| 2.0 REAJUSTES | | | |
| 2.1 REAJUSTES | | 0.00 | 0.00 |





| | | | | |
|----------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 3.0 | AMORTIZACIONES TRAMITADAS | | | |
| 3.1 | AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO: No corresponde ADELANTO PARA MATERIALES: No corresponde. | | 0.00 | 0.00 |
| B | TOTAL AMORTIZACIONES / REAJUSTES TRAMITADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | (A) - (B) | 0.00 | 2'620,847.16 | 2'620,847.16 |
| 3.0 | IGV 18% DE (C) | 0.00 | 471.752 49 | 471.752 49 |
| D | MONTO TRAMITADO (INC. I.G.V.) | 0.00 | 3,092,599.67 | 3,092,599.67 |



| RESUMEN DE CONVENIO DE OBRA | |
|--|---------------------|
| VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA SIN IGV | 2'620,847.16 |
| IGV | 471,752.49 |
| VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA INCLUIDO IGV | 3'092,599.65 |
| REAJUSTE SIN IGV | 39,201.14 |
| IGV | 7,056.21 |
| REAJUSTE INCLUIDO IGV | 46,257.35 |
| MONTO DE INVERSIÓN FINAL | 3'138,857.00 |
| MONTO PAGADO | - |
| SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO EJECUTOR DE LA OBRA | 3'138,857.00 |

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

Mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 438-2017-GRJ/GRI** de fecha 04/12/2017, en el Artículo Primero se resuelve aprobar el Expediente de Liquidación Técnico de CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO FORMULARIO N° 10 - ÍTEM 1, de fecha 03 de Diciembre de 2014, de la Obra denominada: **"AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA"** – CÓDIGO SNIP N° 73738, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO DEL CENTRO**, por el monto contractual de S/. 3'279,850.97 Soles incluido IGV., por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, finalmente se aprueba por el monto contractual de S/ 3'138,857.00 Soles incluido IGV. (Tres Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 00/100 Soles).

- La Liquidación Financiera se ha realizado en función a los comprobantes de pago y valorizaciones de pago que están adjuntos a los comprobantes de pago.
 - La Liquidación comprende gastos ejecutados de los años 2015,2016, 2017 y 2019. Se realiza la liquidación final para proceder con su transferencia y posterior a ello se remite la Ficha de Cierre N°14, con la cual se cierra el proyecto, En cumplimiento a Directiva N° 001-2011-EF/68,01 aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68,01 indica en su Artículo 23.- Fase de Inversión, inciso 23.3 "...La Fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe elaborar el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró la viabilidad...".
1. El Presupuesto Aprobado para la ejecución de la presente obra: **"AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS**



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA" - CÓDIGO SNIP N° 73738 Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2019, por la modalidad de CONVENIO - PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014- "REGIMEN ESPECIAL N° 001-2015-GRJ/LEY N° 29230 PRIMERA CONVOCATORIA, el Presupuesto fue de S/.6'612,333.00 Soles.

| PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2015 META 298 RUBRO 00 | | | | | |
|---|--|------|-------|-----------|------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 298 | 00 | 48,445.00 | 48,445.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AÑO 2015 | | | | | 48,445.00 |

| PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2016 META 430 RUBRO 00 | | | | | |
|---|--|------|-------|------------|-------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 430 | 00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AÑO 2016 | | | | | 168,000.00 |

| PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2017 META 446 RUBRO 00 | | | | | |
|---|--|------|-------|-----------|------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 446 | 00 | 63,556.00 | 63,556.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AÑO 2017 | | | | | 63,556.00 |

| PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2018 META 167 RUBRO 19 | | | | | |
|---|--|------|-------|--------------|---------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.2. | Costo de Construcción por Contrata | 167 | 19 | 3'138,857.00 | 3'138,857.00 |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | | | - | - |
| PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AÑO 2018 | | | | | 3'138,857.00 |

| PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2019 METAS 017 - 153 RUBRO 19 - 09 - 00 | | | | | |
|--|--|------|-------|--------------|---------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.2. | Costo de Construcción por Contrata | 017 | 19 | 3'092,600.00 | 3'138,858.00 |
| | | | 09 | 46,258.00 | |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 153 | 00 | 54,617.00 | 54,617.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AÑO 2019 | | | | | 3'193,475.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OBRA DEL 2015 AL 2019 | | | | | 6'612,333.00 |
|--|--|--|--|--|---------------------|

- 2 El Presupuesto Ejecutado de la presente obra en el período 2015, 2016, 2017 y 2019 alcanzó a la suma de S/.3'418,857.00 Soles.





Gobierno Regional Junín



Avanzando con la fuerza del pueblo

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

| PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2015 META 298 RUBRO 00 | | | | | |
|--|--|------|-------|-----------|------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 298 | 00 | 48,444.44 | 48,444.44 |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2015 | | | | | 48,444.44 |

| PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2016 META 430 RUBRO 00 | | | | | |
|--|--|------|-------|------------|-------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 430 | 00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2016 | | | | | 168,000.00 |

| PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 META 446 RUBRO 00 | | | | | |
|--|--|------|-------|-----------|------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 446 | 00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2017 | | | | | 32,000.00 |

| PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 META 167 RUBRO 19 | | | | | |
|--|--|------|-------|-----------|---------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.2. | Costo de Construcción por Contrata | 167 | 19 | - | - |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | | | - | - |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2018 | | | | | 3'138,857.00 |

| PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 METAS 017 - 153 RUBRO 19 - 09 - 00 | | | | | |
|---|--|------|-------|--------------|---------------------|
| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | META | RUBRO | SUB TOTAL | MONTO |
| 2.6.2.2.2.2. | Costo de Construcción por Contrata | 017 | 19 | 3'092,599.67 | 3'138,857.00 |
| | | | 09 | 46,257.33 | |
| 2.6.2.2.2.5. | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 153 | 00 | 31,555.56 | 31,555.56 |
| PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 | | | | | 3'170,412.56 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN OBRA DEL 2015 AL 2019 | 3'418,857.00 |
|---|---------------------|

3. De la Ejecución Presupuestal Financiera.

ANEXO 01

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO (EXPRESADO EN SOLES)

| AÑO | META | RUBRO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | GASTO FINAL | SALDO DE MATERIALES | STOCK DE ALMACEN | SALDO PRESUPUESTAL |
|------------------|------|-------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 2015 | 298 | 00 | 48,445.00 | 48,444.44 | 48,444.44 | - | - | 0.56 |
| 2016 | 430 | 00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | - | - | 0.00 |
| 2017 | 446 | 00 | 63,556.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | 31,556.00 |
| 2019 | 017 | 19-09 | 3'193,475.00 | 3'170,412.56 | 3'170,412,056 | - | - | 23,062.44 |
| | 153 | 00 | | | | | | |
| TOTAL S/. | | | 3'473,476.00 | 3'418,857.00 | 3'418,857.00 | - | - | 54,619.00 |

4. El costo real de obra asciende a S/ 3'418,857.00 (Tres millones cuatrocientos diez y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100 soles)





| ÍTEM | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | MONTO S/. |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO | 0.00 |
| 2 | COSTO DE OBRA | 3'138,857.00 |
| 3 | SUPERVISIÓN + GASTOS GENERALES | 280,000.00 |
| TOTAL GASTO EJECUTADO EN OBRA | | 3'418,857.00 |

5. Para las rebajas contables:

| ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | MONTO S/. |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 2.6.2.2.2.2 | Costo de Construcción por Contrata | 3'138,857.00 |
| 2.6.2.2.2.5 | Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios | 280,000.00 |
| 2.6.8.1.3.1 | Expediente Técnico | 0.00 |
| TOTAL GASTO EJECUTADO EN OBRA | | 3'418,857.00 |



CONCLUSIÓN:

Se determinó el Costo Real de Obra que, a nivel de Metas Presupuestarias, Ascendente al monto de S/ 3'418,857.00 Soles.

Visto, la respectiva liquidación técnica financiera, después de su verificación **SE OTORGA LA CONFORMIDAD**, los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Adjunto al presente los siguientes:

- **02 ANILLADOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA, CONSTA DE 431 FOLIOS.**
- **03 ARCHIVADORES QUE CONTIENE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, CONSTA DE 530 FOLIOS.**

Que, mediante el Informe Técnico N° 264-2019-GRJ/GRI, de fecha 11 de diciembre de 2019 el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, ratifica los sustentos expuesto por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expresando lo siguiente: Visto, la respectiva liquidación técnica financiera, después de su verificación **SE OTORGA LA CONFORMIDAD**, los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó "AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA" – CÓDIGO SNIP N° 73738;

Que, la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "**Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja**", con código SNIP N° 73738, ha sido materia de revisión, evaluación por la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien se encuentra encargada de la supervisión, evaluación, control, liquidación y transferencia de obras ejecutadas por el Gobierno Regional Junín,** de acuerdo a la normatividad vigente sobre esta materia;





Gobierno Regional Junín



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Que, al respecto el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, en el artículo 90°, establece que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras tiene entre otras funciones las siguientes:

- g) Programar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de recepción, liquidación y transferencias de los proyectos de inversión y/o obras financiados por el Gobierno Regional Junín, hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad vigente y según corresponda la modalidad de ejecución.
- j) Revisar y dar conformidad a las liquidaciones técnico-financieras de obras, emitiendo opinión al respecto y recomendando su aprobación mediante resolución correspondiente.
- k) Realizar las liquidaciones física y financiera oportuna de las obras, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a la legislación vigente, conciliando con la Oficina de Administración Financiera para la liquidación final.
- n) Formular los informes de liquidación de obras.

Que, además de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín la Gerencia Regional de Infraestructura tiene por función entre otras la de supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios y, supervisión y liquidación de obras;

Que, en virtud de las normas citadas es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la elaboración de la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra que ejecuta el Gobierno Regional Junín, de acuerdo a la normatividad pertinente y modalidad de ejecución correspondiente, otorgando su aprobación hasta la emisión del acto resolutivo. Por su parte la Gerencia Regional de Infraestructura supervisa el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la liquidación de obras;

Que, en consecuencia, estando a la evaluación, conformidad y aprobación otorgada a la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, por los siguientes funcionarios: Por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras mediante el Informe Técnico N° 686-2019-GRJ/GRI/SGSLO, por el Gerente Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico N° 264-2019-GRJ/GRI, corresponde aprobarla por el costo final de S/. 3'418,857.00 (Tres millones Cuatrocientos dieciocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles);

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina Regional de Administración y Finanzas, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la Directiva General N° 002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, Normas y Procedimientos Para la Liquidación Técnica y Financiera De Obras Ejecutadas Por La Modalidad De Administración Indirecta (Contrata) en el Gobierno Regional De Junín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera del **Convenio de Inversión Pública Regional y Local, Formulario N° 10 - ÍTEM 1 (y sus Adendas)**, de fecha 03 de diciembre del 2014, suscrito por el **Gobierno Regional Junín** y el **Consortio** conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A., Inversiones Centenario S.A.A., para la ejecución de la obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial**





Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja", con código SNIP N° 73738, con un presupuesto ejecutado de obra ascendente a un gasto final de **S/. 3'418,857.00 (Tres millones Cuatrocientos dieciocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles)**, que comprende el Presupuesto Ejecutado correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017 y 2019; en base al Informe Técnico N° 686-2019-GRJ/GRI/SGSLO, Informe Técnico N° 264-2019-GRJ/GRI.

ARTICULO SEGUNDO. – DECLARAR, la veracidad de la Liquidación Técnica - Financiera del **Convenio de Inversión Pública Regional y Local, Formulario N° 10 - ÍTEM 1 (y sus Adendas)**, de fecha 03 de diciembre del 2014, suscrito por el **Gobierno Regional Junín** y el **Consortio** conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A., Inversiones Centenario S.A.A., para la ejecución de la obra: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, con código SNIP N° 73738; asimismo, **DETERMNAR** la responsabilidad de la CPC. Magdalena Romero Cabrera, CPC. Ofelia Rios Pacheco, CPC. Edy Martínez Valenzuela, Ing. Augusto Paredes Taipe, Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, quienes intervinieron en la elaboración, evaluación, conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra mencionada, todo ello en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas, legales.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Regional de Administración y Finanzas a través de la Sub Dirección de Administración y Finanzas, rebaje la Cuenta 1501.0899 - Otras Estructuras en Construcción, por el monto de **S/. 3'418,857.00 (Tres millones Cuatrocientos dieciocho mil Ochocientos cincuenta y siete con 00/100 Soles)**, correspondiente al Proyecto: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, con código SNIP N° 73738.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para las rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO QUINTO. – DERIVAR, el Expediente original de la Liquidación Técnica - Financiera de la obra denominada: **"Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja"**, con código SNIP N° 73738, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



24 Julio
Ing. LUIS ÁNGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 26 DIC 2019

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL