



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	8401862
EXP. N°	5598216



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 775 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 29 OCT. 2024

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 470-2024-GRJ-ORAJ de fecha 25 de octubre de 2024; el Informe Técnico N° 539 -2024-GRJ-GRI, de fecha 17 de octubre del 2024; el Informe Técnico N° 1793-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de agosto del 2024; el Informe Técnico N° 211-2024-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de fecha 20 de agosto de 2024; el Memorando N° 4995-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de agosto de 2024; del Informe Técnico N° 1039-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 14 de agosto de 2024; la Carta N° 114-2024-RO- LEMG/PERENE de fecha 09 de agosto de 2024, y demás documentos respecto de la ampliación de plazo N° 12 para el saldo de obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN", con CUI 2247344, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, el residente de obra arquitecto Luis Marticorena Guevara, a través de la Carta N° 114-2024-RO- LEMG/PERENE, de fecha 09 de agosto de 2024 conteniendo el informe N° 114-2024-GRJ/RO/LEMG presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, conforme Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN;

Que, la Sub Gerente de Obras ingeniera Raquel Huamán Mosquera, a través del Informe Técnico N° 1039-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 14 de agosto de 2024, solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 12 por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad por quince (15) días calendario, contabilizado del 19 de agosto de 2024 al 02 de setiembre del 2024,



Gobierno Regional Junín



por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad;

Que, con el Memorando N° 4995-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de agosto de 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el expediente de ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario al inspector de obra para su evaluación y pronunciamiento;

Que, el inspector de obra, ingeniero David Zurita Puente, mediante Informe Técnico N° 211-2024-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de fecha 20 de agosto de 2024, se pronuncia aprobando la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario, desde el 19 de agosto de 2024 al 02 de setiembre del 2024;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 1793-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de agosto del 2024, otorga opinión favorable a la aprobación de la ampliación de plazo N° 12, por lo que solicita se tramite y emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, por el Informe Técnico N° 539-2024-GRJ-GRI de fecha 17 de octubre de 2024, el Gerente Regional de Infraestructura, señala que es procedente la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario, contado desde el 19 de agosto de 2024 al 02 de setiembre del 2024, para la obra referida, a fin de dar cumplimiento y culminación de metas establecidas en el proyecto;

Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 470 -2024-GRJ-ORAJ de fecha 25 de octubre de 2024, emite opinión legal facultativo concluyendo que es procedente la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario, según los informes técnicos adjuntos;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG respecto de la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, en el numeral 5) del artículo 1° establece:

“En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”;

Que, para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliación de plazo, es indispensable, además de la concurrencia de las condiciones y causales establecidas en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN “Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional de Junín”, que el ejecutor observe el procedimiento previsto en el numeral 6.5.4 de dicha Directiva, que establece lo siguiente:





Gobierno Regional Junín



"(...)

VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS (...)

6.5 Presentación de informes durante la ejecución de obra

6.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES. - Informe sustentatorio de Ampliación de Plazo. - El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

"(...)

- ✓ **Atrasos en cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad.**

a) Requisitos

- Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo contractual.
- Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de obra. El supervisor o inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

b) Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su residente de obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
- El supervisor o inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (7) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
- Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
- En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
- La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
- La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos (02) días naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su informe legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.

(...);

Que, de los actuados se advierte la Carta N° 114-2024-RO- LEMG/PERENE, de fecha 09 de agosto de 2024 que contiene el informe N° 114-2024-GRJ/RO/LEMG, del residente de obra, arquitecto Luis Marticorena Guevara, solicitando la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario por la causal de atrasos en el cumplimiento





Gobierno Regional Junín



de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, para lo cual ha sustentado lo siguiente:

“Asiento N° 822- (02/07/2024) residente de obra

(...)

el día de hoy 02 de julio del 2024, en mi calidad de residente de obra y en cumplimiento a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, remito el INFORME N° 106-2024-GRJ/GRI/SGO-RO-GVPC, en el cual solicito la evaluación del Expediente Técnico de Modificación N° 06, y su posterior aprobación mediante acto resolutivo.

Asiento N° 850- (30/07/2024) de residente de obra

El día de hoy 30 de julio del 2024, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 506-2024-GR-JUNIN/GRI, se resuelve aprobar el Expediente Técnico de Modificación N° 06 por Adicional Deductivo Vinculante N° 05 para el saldo de obra, del proyecto: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE – CHANCHAMAYO – JUNIN”, con un plazo de ejecución de 15 días calendarios.

Por lo tanto, esta residencia solicita la ampliación de plazo N° 12 por la causal “por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad”.

Que, en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo N° 12, mediante Informe N° 211-2024-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, el inspector de obra ingeniero Ing. David A. Zurita Puente, aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario contabilizado desde el 19 de agosto de 2024 hasta el 02 de setiembre del 2024, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, por aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 06 por Adicional Deductivo Vinculante N° 05 para el saldo de obra, para lo cual ha sustentado lo siguiente:

“Asiento N° 823 - (02/07/2024) del inspector

(...) respecto al Expediente Técnico Modificado N° 06 por Adicional N° 06 Deductivo vinculante N° 05, presentado por el residente de obra a la entidad, se realizará su evaluación correspondiente, para proseguir con el trámite para su aprobación vía acto resolutivo por la Sub Gerencia de estudios y Gerencia de Infraestructura.

Asiento N° 851- (31/07/2024) del inspector

(...)

Respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, es a consecuencia de la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 06 por Adicional Deductivo Vinculante N° 05, el cual fue aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 506-2024-GRJ/GRI, por lo tanto, es necesario solicitar el plazo de ejecución de obra, ante ello se recomienda al residente de obra elaborar el informe sustentatorio de Ampliación de Plazo N° 12, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad.”

Que, en ese contexto, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, mediante el Informe Técnico N° 1793-2024/GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de agosto de 2024, otorga opinión favorable para la ampliación de plazo N° 12, por un periodo de 15 días calendario, contabilizados desde el 19 de agosto de 2024 hasta el 02 de setiembre del 2024, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones





Gobierno Regional Junín



por causas atribuibles a la entidad, puesto que la ampliación de plazo N° 12 es necesaria;

Que, en igual sentido, el Gerente Regional de Infraestructura ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez, a través del Informe Técnico N°539 -2024-GRJ-GRI de fecha 17 de octubre de 2024, otorga opinión favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario, contado del 19 de agosto de 2024 hasta el 02 de setiembre del 2024 para el saldo de obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO – JUNIN", con CUI 2247344;

Que, de la revisión del expediente administrativo se evidencia las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra respecto del inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo N° 12, lo cual acredita el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal aplicable;

Que, posteriormente, se advierte que el residente de obra ha presentado a la Entidad la solicitud de ampliación de plazo N° 12 a través de la Carta N° 114-2024-RO-LEMG/PERENE de fecha 09 de agosto de 2024, ampliación que es aprobada por el inspector de obra según se tiene del informe presentado por el inspector de obra mediante Informe Técnico N° 211-2024-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de fecha 20 de agosto de 2024. Cabe precisar que la causal invocada por el residente de obra, se encuentra enmarcada en el numeral 6.5.4. de la Directiva N° 005-2009-GR. JUNÍN "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín";

Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los informes técnicos del inspector de obra así como del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario para el saldo de obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO – JUNIN", con CUI 2247344, ya que la causal de ampliación de plazo afectó el cronograma de programación vigente de la ejecución de obra, afectando la ruta crítica;

Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín" y la Resolución Gerencial General Regional N° 049-2024-GR-JUNÍN/GGR de fecha 25 de marzo de 2024 se formulará el resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, en los casos de ampliaciones de plazo de las obras de ejecución presupuestaria directa;



Gobierno Regional Junín



Con la visación de la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar la formalidad legal del acto y más no al contenido resolutivo, basados en los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental y Principio de Confianza;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE, la ampliación de plazo N° 12 por quince (15) días calendario para el saldo de obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO – JUNIN", con CUI 2247344, contado del 19 de agosto de 2024 al 02 de setiembre del 2024, según el Informe Técnico N° 211-2024-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP emitido por el inspector de obra; Informe Técnico N° 1039-2024-GRJ/GRI/SGO, Informe Técnico N° 1793-2024-GRJ/GRI/SGSLO e Informe Técnico N° 539-2024-GRJ-GRI y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al residente de obra, supervisor de obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 29 OCT 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL