

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACION DE 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"

COGIDO SNIP: 96541



DESCRIPCION: SE APRECIA LA INSTALACION DE POSTES Y LAS REDES ELECTRICAS SIN ENERGIA DEBIDO A LA NO CULMINACION DE LA MINICENTRAL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 7,259,569.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 8,227,503.27
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 153,564.15
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	12%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	240 DÍAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	11/08/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	09/02/2016
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	52.85%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 56,000.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 56,000.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 8,532,608.07
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	99.27%

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI"

COGIDO SNIP: 42427



DESCRIPCION:SE APRECIA LOS POSTES DE MADERA TRANSPORTADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE FUERON RECHAZADOS POR ELECTROCENTRO S.A.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 708,683.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 665,818.05
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-6%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	120 DÍAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	13/06/2008
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	10/10/2008
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	6.38%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 638,990.83
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	53.13%

OBRA: "AMPLIACION DE LA LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO"

COGIDO SNIP: 35623



DESCRIPCION: SE APRECIA LA VISTA EN EL MOMENTO DE CULMINACIÓN DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 665,446.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,193,359.03
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 35,415.74
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	44%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	75 DIAS
	2.5 MESES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	09/07/2008
	11/07/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	21/09/2008
	19/11/2012
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 981,011.54
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	100.00%

OBRA: "AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440-0.22 KV, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO – VITOC" DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

COGIDO SNIP: 29461



DESCRIPCION: OBRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 638,120.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,109,531.48
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 18,500.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	42%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	75 DIAS
	90 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	13/06/2008
	30/05/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/09/2008
	21/10/2012
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,040,848.45
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	87.63%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGIÓN JUNÍN

COGIDO SNIP: 344811



DESCRIPCION: VISTA DEL INTERIOR DE LA ESCUELA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,114,025.43
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,329,623.35
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 44,400.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 215,597.92
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	23/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	18/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	73.10%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	55.49%
PIM 2018:	1'298,399.00
DEVENGADO AÑO 2018:	899,991.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 899,991.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	69.30%

OBRA: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN**

COGIDO SNIP: 377954



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DEL PUESTO DE SALUD

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,651,364.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,869,608.96
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 50,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 218,244.96
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	11/09/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	07/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	78.99%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	82.40%
PIM 2018:	1,943,085.00
DEVENGADO AÑO 2018:	1,631,456.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,631,456.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	83.90%

OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 301496



FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,830,532.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,468,473.18
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 58,500.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 637,941.18
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	26/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	26.49%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	32.10%
PIM 2018:	S/. 2,416,344.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,962,885.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,962,885.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	59.90%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 323662



DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON CENTRAL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 82,999,089.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 91,334,627.27
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 3,241,979.20
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 8,335,538.27
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	490 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	24/02/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	28/06/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	25.49%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	31.74%
PIM 2018:	35,577,244.00
DEVENGADO AÑO 2018:	33,664,510.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 33,664,510.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	94.60%

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN

COGIDO SNIP: 145694



DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON DE SECUNDARIA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 81,699,006.83
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 81,674,316.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 24,690.83
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	1,067 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/02/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	15/01/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	8,277,616.00
DEVENGADO AÑO 2018:	7,745,576.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 7,745,576.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	93.60%

OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 184530



DESCRIPCION: VISTA DE LA FACHADA DEL HOSPITAL EL CARMEN

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 130,023,951.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 153,744,525.52
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 471,861.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 23,720,574.52
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	787 D.C.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	04/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	MEDIDA CAUTELAR
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	65.31%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	54,054,740.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 56,198,111.52
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 56,198,111.52
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	98.50%

OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO – JUNÍN

COGIDO SNIP: 110426



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 5,664,430.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,331,855.91
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 4,332,574.09
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	229
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/07/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	27/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	72.59%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	64.38%
PIM 2018:	1,402,798.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,205,463.41
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,205,463.41
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	85.93%

OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN

COGIDO SNIP: 266051



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,211,014.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,410,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,100.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 198,986.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	23/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	18/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	91.27%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	43.27%
PIM 2018:	1,482,632.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,252,822.15
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,252,822.15
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	84.50%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA - JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

COGIDO SNIP: 177251



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 5,443,634.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 6,345,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 901,366.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	842 D.C.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	16/07/2013
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	31/05/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	98.98%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	98.98%
PIM 2018:	200,000.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 200,000.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 200,000.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	100.00%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNÍN

COGIDO SNIP: 340145



DESCRIPCION: VISTAS DE LA OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 8,877,156.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 9,994,154.31
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 420,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,116,998.31
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	365 D.C
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	25/10/2017
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/10/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	97.44%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	97.44%
PIM 2018:	8,919,230.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 8,735,106.82
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 8,735,106.82
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	97.94%

OBRA: OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD DEL JR. AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 Y DE LA PROLONGACION AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4, DISRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN"

COGIDO SNIP: 387215



DESCRIPCION: FOTO 007: CUNETA DE DRENAJE AJUN POR TERMINAR EN MUCHOS TRAMOS DE LA OBRA.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,320,048.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,980,207.54
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 80,160.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 660,160
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	06/07/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	01/01/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	95.20%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 3,060,368.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 2,912,009.73
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 2,912,009.74
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	95.15%

OBRA: OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL"

COGIDO SNIP: 145555



DESCRIPCION:FOTO 001: INICIO DE PROYECTO KM 0+000

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 178,636.89
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 4,432,283.34
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 49,700.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	4,253,646.45
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	07/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	25/07/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	87.74%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 1,245,342.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 788,796.85
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 788,796.86
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	63.34%

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO – SAN RAMON, TRAMO III: HUANCHUYRU – NUEVA ITALIA, DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON - JUNIN"

COGIDO SNIP: 1497



DESCRIPCION:FOTO 001: TRABAJOS DE PERFORACION EN ROCA FIJA, CON EQUIPO TRACKDRILL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 37,291,292.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 30,307,075.20
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,180,516.76
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 6,984,217
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	07/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	66.63%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	34.15%
PIM 2018:	S/. 13,856,822.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 3,876,294.98
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 3,876,294.99
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	27.97%

OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN"

COGIDO SNIP: 329791



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,117,751.77
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 956,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,161,751.77
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	12/04/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	14.46%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	20.67%
PIM 2018:	S/. 1,004,267.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 171,694.78
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 171,694.78
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	17.10%

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365 SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

COGIDO SNIP: 341514



DESCRIPCION: EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO AL 41.08%, EN PROCESO DE INTERVENCION ECONOMICA, POR RETRASO EN OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,542,029
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,340,092
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 71,472
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	16/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	14/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	41.08%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	54.67%
PIM 2018:	S/. 1,569,227
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,147,169.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,234,309.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	73.10%

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN"

COGIDO SNIP: 346021



DESCRIPCION: EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL 29.14%

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,214,252
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,043,527
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 62,082
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	21/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	19/04/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	29.14%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	15.51%
PIM 2018:	S/. 1,385,908
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,058,359
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,104,441
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	76.40%

OBRA:**IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU**

COGIDO SNIP: 102124



DESCRIPCION: CULMINADO AL 100%, EN RECEPCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 265,953,626
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 206,807,475
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 1,666,982
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 0
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	720.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	10/09/2014
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	29/08/2016
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	0.00%
PIM 2018:	S/. 32,469,935
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 32,074,091
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 247,108,544
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	98.80%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 345587



DESCRIPCION: EN EJECUCION, SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA EN UN 4.94%

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,680,392
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,491,899
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 62,640
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	19/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	17/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	34.96%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	39.90%
PIM 2018:	S/. 1,673,333
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 913,562
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 976,202
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	54.60%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

COGIDO SNIP: 324557

NO INICIA LA OBRA

DESCRIPCION: SUSPENSION DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL DE TRABAJOS DE LA OBRA, INCOMPATIBILIDAD EN EL TERRENO Y/O ESPACIOS DONDE SE INICIARA A EJECUCION DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA, POR TAL MOTIVO LA SUSPESION DEL INICIO DE OBRA.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 82,468,818
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 77,688,431
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,598,478
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,829,543
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	540.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	0.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	0.00%
PIM 2018:	S/. 229,600
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 73,600
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 886,505
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	32.10%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN)

COGIDO SNIP: 181303



DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla N° 01 - 0 + 020 progresiva

MONTO DE INVERSION VIABLE:	
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 54,592,093.95
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,127,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	300
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	20/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	10/08/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	8.11%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	11.35%
PIM 2018:	S/. 16,326,939.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 14,416,491.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 14,416,491.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	88.30%

OBRA: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. INDEPENDENCIA Y/O MALECON DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"

COGIDO SNIP: 45468



DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla N° 01 - 0 + 020 progresiva

MONTO DE INVERSION VIABLE:	
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 989,564.99
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 90,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	90
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	29/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/12/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	84.95%
PIM 2018:	S/. 1,189,044.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,099,043.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,099,043.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	92.43%

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" .

COGIDO SNIP: 91172



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 64,684,412	FUENTE SSI
PRESUPUESTO DE OBRA:	s/. 83'226,863.74	
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 3'241,428.70	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 18'542,451.74	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	450 Dias calendarios	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	01/03/2017	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/05/2018	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	62.62%	
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%	
PIM 2018:	S/. 9'000,000.00	
DEVENGADO AÑO 2018:		
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 84'485,258.08	FUENTE SSI
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	74.71%	
DEVENGADO AL 2018:		

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS IV TRIMESTRE 2018

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACION DE 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"

COGIDO SNIP: 96541



DESCRIPCION: SE APRECIA LA INSTALACION DE POSTES Y LAS REDES ELECTRICAS SIN ENERGIA DEBIDO A LA NO CULMINACION DE LA MINICENTRAL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 7,259,569.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 8,227,503.27
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 153,564.15
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	12%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	240 DÍAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	11/08/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	09/02/2016
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	52.85%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 56,000.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 56,000.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 8,532,608.07
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	99.27%

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI"

COGIDO SNIP: 42427



DESCRIPCION:SE APRECIA LOS POSTES DE MADERA TRANSPORTADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE FUERON RECHAZADOS POR ELECTROCENTRO S.A.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 708,683.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 665,818.05
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-6%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	120 DÍAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	13/06/2008
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	10/10/2008
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	6.38%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 638,990.83
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	53.13%

OBRA: "AMPLIACION DE LA LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO"

COGIDO SNIP: 35623



DESCRIPCION: SE APRECIA LA VISTA EN EL MOMENTO DE CULMINACIÓN DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 665,446.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,193,359.03
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 35,415.74
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	44%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	75 DIAS
	2.5 MESES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	09/07/2008
	11/07/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	21/09/2008
	19/11/2012
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 981,011.54
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	100.00%

OBRA: "AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440-0.22 KV, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO – VITOC" DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

COGIDO SNIP: 29461



DESCRIPCION: OBRA CULMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 638,120.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,109,531.48
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 18,500.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	42%
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	75 DIAS
	90 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	13/06/2008
	30/05/2012
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/09/2008
	21/10/2012
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,040,848.45
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	87.63%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N° 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGIÓN JUNÍN

COGIDO SNIP: 344811



DESCRIPCION: VISTA DEL INTERIOR DE LA ESCUELA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,114,025.43
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,329,623.35
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 44,400.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 215,597.92
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	23/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	18/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	73.10%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	55.49%
PIM 2018:	1'298,399.00
DEVENGADO AÑO 2018:	899,991.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 899,991.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	69.30%

OBRA: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN**

COGIDO SNIP: 377954



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DEL PUESTO DE SALUD

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,651,364.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,869,608.96
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 50,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 218,244.96
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	11/09/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	07/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	78.99%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	82.40%
PIM 2018:	1,943,085.00
DEVENGADO AÑO 2018:	1,631,456.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,631,456.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	83.90%

OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 301496



FOTOGRAFIA DE OBRA

DESCRIPCION: VISTA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,830,532.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,468,473.18
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 58,500.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 637,941.18
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	26/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	26.49%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	32.10%
PIM 2018:	S/. 2,416,344.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,962,885.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,962,885.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	59.90%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 323662



DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON CENTRAL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 82,999,089.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 91,334,627.27
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 3,241,979.20
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 8,335,538.27
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	490 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	24/02/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	28/06/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	25.49%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	31.74%
PIM 2018:	35,577,244.00
DEVENGADO AÑO 2018:	33,664,510.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 33,664,510.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	94.60%

OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN

COGIDO SNIP: 145694



DESCRIPCION: VISTA AEREA DEL PABELLON DE SECUNDARIA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 81,699,006.83
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 81,674,316.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 24,690.83
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	1,067 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/02/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	15/01/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	8,277,616.00
DEVENGADO AÑO 2018:	7,745,576.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 7,745,576.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	93.60%

OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 184530



DESCRIPCION: VISTA DE LA FACHADA DEL HOSPITAL EL CARMEN

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 130,023,951.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 153,744,525.52
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 471,861.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 23,720,574.52
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	787 D.C.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	04/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	MEDIDA CAUTELAR
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	65.31%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	54,054,740.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 56,198,111.52
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 56,198,111.52
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	98.50%

OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO – JUNÍN

COGIDO SNIP: 110426



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 5,664,430.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,331,855.91
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	-S/. 4,332,574.09
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	229
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/07/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	27/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	72.59%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	64.38%
PIM 2018:	1,402,798.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,205,463.41
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,205,463.41
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	85.93%

OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN

COGIDO SNIP: 266051



DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 1,211,014.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,410,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,100.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 198,986.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	23/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	18/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	91.27%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	43.27%
PIM 2018:	1,482,632.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,252,822.15
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,252,822.15
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	84.50%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA - JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

COGIDO SNIP: 177251




DESCRIPCION: VISTA FRONTAL DE LA EJECUCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 5,443,634.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 6,345,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 901,366.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	842 D.C.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	16/07/2013
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	31/05/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	98.98%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	98.98%
PIM 2018:	200,000.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 200,000.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 200,000.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	100.00%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNÍN

COGIDO SNIP: 340145



DESCRIPCION: VISTAS DE LA OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 8,877,156.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 9,994,154.31
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 420,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,116,998.31
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	365 D.C
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	25/10/2017
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/10/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	97.44%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	97.44%
PIM 2018:	8,919,230.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 8,735,106.82
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 8,735,106.82
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO	
DEVENGADO AL 2018:	97.94%

OBRA: OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD DEL JR. AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4 Y DE LA PROLONGACION AYACUCHO CUADRAS DEL 1 AL 4, DISRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN"

COGIDO SNIP: 387215



DESCRIPCION: FOTO 007: CUNETA DE DRENAJE AJUN POR TERMINAR EN MUCHOS TRAMOS DE LA OBRA.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,320,048.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,980,207.54
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 80,160.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 660,160
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	180
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	06/07/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	01/01/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	95.20%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 3,060,368.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 2,912,009.73
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 2,912,009.74
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	95.15%

OBRA: OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL"

COGIDO SNIP: 145555



DESCRIPCION:FOTO 001: INICIO DE PROYECTO KM 0+000

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 178,636.89
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 4,432,283.34
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 49,700.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	4,253,646.45
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	07/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	25/07/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	87.74%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 1,245,342.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 788,796.85
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 788,796.86
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	63.34%

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO – SAN RAMON, TRAMO III: HUANCHUYRU – NUEVA ITALIA, DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON - JUNIN"

COGIDO SNIP: 1497



DESCRIPCION:FOTO 001: TRABAJOS DE PERFORACION EN ROCA FIJA, CON EQUIPO TRACKDRILL

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 37,291,292.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 30,307,075.20
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,180,516.76
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 6,984,217
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	07/12/2015
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/02/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	66.63%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	34.15%
PIM 2018:	S/. 13,856,822.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 3,876,294.98
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 3,876,294.99
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	27.97%

OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNÍN - JUNÍN"

COGIDO SNIP: 329791



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,117,751.77
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 956,000.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	INSPECTOR DE OBRA
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,161,751.77
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	14/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	12/04/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	14.46%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	20.67%
PIM 2018:	S/. 1,004,267.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 171,694.78
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 171,694.78
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	17.10%

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365 SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

COGIDO SNIP: 341514



DESCRIPCION: EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO AL 41.08%, EN PROCESO DE INTERVENCION ECONOMICA, POR RETRASO EN OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,542,029
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,340,092
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 71,472
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	16/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	14/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	41.08%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	54.67%
PIM 2018:	S/. 1,569,227
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,147,169.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,234,309.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	73.10%

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN"

COGIDO SNIP: 346021



DESCRIPCION: EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL 29.14%

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,214,252
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,043,527
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 62,082
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	21/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	19/04/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	29.14%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	15.51%
PIM 2018:	S/. 1,385,908
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,058,359
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,104,441
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	76.40%

OBRA:**IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU**

COGIDO SNIP: 102124



DESCRIPCION: CULMINADO AL 100%, EN RECEPCION DE OBRA

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 265,953,626
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 206,807,475
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 1,666,982
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 0
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	720.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	10/09/2014
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	29/08/2016
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	0.00%
PIM 2018:	S/. 32,469,935
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 32,074,091
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 247,108,544
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	98.80%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 345587



DESCRIPCION: EN EJECUCION, SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA EN UN 4.94%

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 2,680,392
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,491,899
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 65,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 62,640
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	150.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	19/10/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	17/03/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	34.96%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	39.90%
PIM 2018:	S/. 1,673,333
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 913,562
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 976,202
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	54.60%

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

COGIDO SNIP: 324557

NO INICIA LA OBRA

DESCRIPCION: SUSPENSION DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL DE TRABAJOS DE LA OBRA, INCOMPATIBILIDAD EN EL TERRENO Y/O ESPACIOS DONDE SE INICIARA A EJECUCION DEL PROYECTO DE CONTINGENCIA, POR TAL MOTIVO LA SUSPESION DEL INICIO DE OBRA.

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 82,468,818
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 77,688,431
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,598,478
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 1,829,543
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	540.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	0.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	0.00%
PIM 2018:	S/. 229,600
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 73,600
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 886,505
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	32.10%

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN)

COGIDO SNIP: 181303



DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla N° 01 - 0 + 020 progresiva

MONTO DE INVERSION VIABLE:	
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 54,592,093.95
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2,127,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	300
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	20/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	10/08/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	8.11%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	11.35%
PIM 2018:	S/. 16,326,939.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 14,416,491.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 14,416,491.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	88.30%

OBRA: "CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. INDEPENDENCIA Y/O MALECON DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"

COGIDO SNIP: 45468



DESCRIPCION: Excavacion de Alcantarilla N° 01 - 0 + 020 progresiva

MONTO DE INVERSION VIABLE:	
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 989,564.99
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 90,000.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	90
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	29/11/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	20/12/2018
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	84.95%
PIM 2018:	S/. 1,189,044.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 1,099,043.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 1,099,043.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	92.43%

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" .

COGIDO SNIP: 91172



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 64,684,412	FUENTE SSI
PRESUPUESTO DE OBRA:	s/. 83'226,863.74	
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 3'241,428.70	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 18'542,451.74	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	450 Dias calendarios	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	01/03/2017	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	24/05/2018	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	62.62%	
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%	
PIM 2018:	S/. 9'000,000.00	
DEVENGADO AÑO 2018:		
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 84'485,258.08	FUENTE SSI
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO		
DEVENGADO AL 2018:	74.71%	

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" . (Obra complementaria CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LAS RAMPAS DE ACCESO).

COGIDO SNIP: 113902



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 51'046,187.00	Fuente SSI
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 33'035,446.49	
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 2'250,000.00	
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	270 Dias calendario	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	18/04/2017	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	12 /01/2018	
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	81.97%	
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%	
PIM 2018:		
DEVENGADO AÑO 2018:		
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 93'304,225.86	Fuente SSI
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	101.79%	

OBRA: Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Ciudad De La Oroya.

COGIDO SNIP: 3066



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 37,638,716.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 40,110,010.68
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 300,000
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 2,471,294.68
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	09/02/2016
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	31/10/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	100.00%
PIM 2018:	S/. 17,000.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 17,000.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 419,840.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	100.00%

OBRA: CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

COGIDO SNIP: 323883



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 16,082,039.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 18,511,177.74
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/ 536,546.00
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 2,429,138.74
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	21/08/2018
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	16/08/2019
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	0.66%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	2.11%
PIM 2018:	S/. 10,500.00
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 10,500.00
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 37,600.00
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	7.01%

**OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS – CONDRIN –
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN**

COGIDO SNIP: 78529



DESCRIPCION:

MONTO DE INVERSION VIABLE:	S/. 42,964,513.00
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 49,803,174.30
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA:	S/. 373,217.37
VARIACION ENTRE PIP Y EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 6,838,661.30
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	360 DIAS
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	19/12/2016
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO:	31/12/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	72.46%
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO:	81.84%
PIM 2018:	S/. 123,562.32
DEVENGADO AÑO 2018:	S/. 123,562.32
DEVENGADO ACUMULADO AL AÑO 2018:	S/. 2,291,627.79
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2018:	72.46%