

G.R.I.	
REG. N°	9041611
EXP. N°	5132438



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 253 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo,

23 ABR 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Técnico N° 173-2025-GRJ/GRI/SGE, del 12 de febrero del 2025; el Informe Técnico N° 027-2025-FGQ, del 10 de febrero del 2025; la Carta N° 014-2024-ING.OHF-CONSULTOR, del 06 de diciembre del 2024; el Oficio N° 002-2024-MLPA/PCCMMC, del 18 de enero del 2024; y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 2° de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas Jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 Y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función formular expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín.;

Que, mediante Oficio N° 002-2024-MLPA/PCCMMC, de fecha 18 de enero del 2024, suscrito por Maribel Luz Palacios Arias, en su condición de presidente de la Central de Comités Multisectoriales de Mantenimiento de Carreteras, SOLICITA la culminación de las superestructuras de los puentes Alta Montaña y Polvorín anexo de bajo Porvenir, Distrito y Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, presentado por el Comité Multisectorial de Mantenimiento de Carreteras del Distrito de Chanchamayo;

Que, mediante Convenio N° 093-2024-GRJ/GR, de fecha 22 de julio del 2024, se suscribe el CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO para la formulación, aprobación del Expediente Técnico y Ejecución de la IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2632522;

Que, mediante Contrato N° 942-2024/GRJ/ORAF/OASA, de fecha 15 de octubre del 2024, se suscribe la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2632522, realizado por Gobierno Regional de Junín y la Empresa MINAYA QUESADA CONTRATISTA GENERALES S.A.C, Representante Legal Minaya Quesada Viviana;

Que, mediante Carta N° 014-2024-ING.OHF-CONSULTOR, de fecha 06 de diciembre del 2024, suscrito por Viviana Minaya Quesada, en su condición de Gerente general de MQ CONTRATISTAS GENERALES, se realiza la PRESENTACION del Expediente Técnico del Proyecto: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2632522, presentado por el Gerente General Viviana Minaya Quesada;

Que, mediante Informe Técnico N° 027-2025-FGQ, de fecha 10 de febrero del 2025, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, REMITE la evaluación del expediente técnico del proyecto: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N.º 2632522, por el que otorga opinión técnica favorable y conformidad.

Que, mediante el Informe Técnico N° 173-2025-GRJ/GRI/SGE, del 12 de febrero del 2025, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente técnico del proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" con CUI N° 2632522, elaborado por Ing. Civil Oscar Edwin Huamani Fernández, con Registro CIP N°39330, mediante la Carta N° 014-2024-ING.OHF-CONSULTOR, de fecha 06 de diciembre del 2024; asimismo, se cuenta con la aprobación correspondiente; donde menciona lo siguiente:

"(...)

4. **METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO:**

Según el Expediente Técnico considera las siguientes metas Físicas y Financieras del proyecto:

Tabla N° 01: Metas Físicas y Financieras del Proyecto

EXPEDIENTE					
NRO	AMBIENTE	CANT.	U.M.		MONTO DE INVERSION
01.01	OBRAS PRELIMINARES	1	GLB	1.000	S/. 29,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	1	KM	0.50	S/. 3,614.73



01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1	M3	139.42	S/. 24,091.77
01.04	ESTRIBOS (ELEVACION FONDO DE VIGA)	1	M2	92.25	S/. 30,215.73
01.05	SUPERESTRUCTURA	1	TON	11.75	S/. 433,817.55
01.06	VARIOS	1	GLB	1.000	S/. 171,497.54
01.07	LOSA DE APROXIMACION	1	M2	9.24	S/. 12,223.64
01.08	SEÑALIZACION	1	UND	2.00	S/. 3,742.36
01.09	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	GLE	1.000	S/. 9,300.00
01.10	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	1	GLB	1.000	S/. 7,564.00
	COSTO DIRECTO				S/. 725,07.40
	GASTOS GENERALES				S/. 67,712.81
	UTILIDAD				S/. 60,754.72
	SUB TOTAL				S/. 863,534.93
	IMPUESTOS (IGV)				S/. 155,436.29
	VALOR REFERENCIAL				S/. 1,018,971.21
	SUPERVISION				S/. 40,983.36
	EXPEDIENTE TECNICO				S/. 40,000.00
	COSTO FINAL DE LA INVERSION				S/. 1,099,954.59
	COSTO FINAL DE LA INVERSION				S/. 1,099,954.59

Tabla N° 02: Características del Puente Proyectado

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	EXPEDIENTE TÉCNICO
SÚPER ESTRUCTURA	
Longitud Total del Puente	16.85 m
Tipo de Puente	Puente Metálico Modular (Tipo Mixto losa de concreto y vigas de acero)
Tramos en Puente	01 tramos
Tipo de Puente por Tramos	01 puentes Modulares de 16.85 m
Ancho de Carril	3.70
Superficie de Rodadura	Paneles metálicos
Pasarela Peatonal	Ambos lados
Superficie de Pasarela	Panel metálico
SUB ESTRUCTURA	
ESTRIBOS	
Altura Promedio de Estribo Izquierdo	12.0 m
Concreto Armado	F'c=280 kg/cm ²
Altura Promedio de Estribo Derecho	12.0 m
Concreto Armado	F'c=280 kg/cm ²

5. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN : S/ 853,930.01
 PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO : S/ 1,099,954.60

VARIACION PRESUPUESTAL ENTRE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO
 : + S/. 246,024.59

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : CONSTRUCCION DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP.R1 PE-228 SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DPTO : JUNIN FECHA : NOVIEMBRE - 2024

PROVINCIA : CHANCHAMAYO LUGAR : PORVENIR

DISTRITO : CHANCHAMAYO MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN CONTRATA

COMPONENTE	SUB - PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO
01.01	OBRAS PRELIMINARES	S/. 29,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 3,614.79



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 24,091.77
01.04	ESTRIBOS (ELEVACION FONDO DE VIGA)	S/. 30,215.73
01.05	SUPERESTRUCTURA	S/. 433,817.55
01.06	VARIOS	S/. 171,497.54
01.07	LOSA DE APROXIMACION	S/. 12,223.64
01.08	SEÑALIZACION	S/. 3,742.38
01.09	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	S/. 9,300.00
01.10	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	S/. 7,564.00
COSTO DIRECTO		S/. 725,067.40
GASTOS GENERALES 12.0971%		S/. 87,712.81
UTILIDAD (7%)		50,754.72
SUB TOTAL		863,534.93
IGV 18%		155,436.29
VALOR REFERENCIAL		S/. 1,018,971.21
SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.022%		40,983.39
EXPEDIENTE TECNICO		40,000.00
COSTO FINAL DE INVERSION		S/. 1,099,954.60

VARIACION PORCENTUAL ENTRE ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO : + 22.36 %

El monto del proyecto asciende un monto de S/. 1,099,954.60 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 SOLES), dicho monto incluye el Costo Directo, Gastos Generales, para su ejecución por la modalidad por Administración Indirecta, con un plazo por 60 días calendarios y un presupuesto vigente al mes de noviembre del 2024.

6. EVALUACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

CONTENIDO MINIMO:

El contenido mínimo para el presente proyecto de acuerdo con Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE, se verifica como se muestra a continuación:

6.2 DE LA DESCRIPCION DEL CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO		CUMPLE		ESTADO
		SI	NO	
1.	CARATULA E INDICE	✓		APROBADO
✓	PRESENTA			
2.	CONTENIDOS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Los contenidos mínimos están de acuerdo a la Directiva Regional N° 004-2013, el orden y enumeración se cumplió de acuerdo al contrato del consultor.			
3.	ANTECEDENTES	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	El proyecto cuenta con aprobación de fecha 07/02/2024.			
✓	El proyecto se encuentra programado en el PMI para el 2025.			
✓	El proyecto presenta Libre Disponibilidad de Terreno.			
4.	RESUMEN EJECUTIVO	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Contiene información resumida del proyecto, ubicación, presupuesto de obra, tiempo de ejecución y está debidamente firmado y sellado por el jefe de proyecto Oscar Edwin Huamani Fernández.			
5.	MEMORIA DESCRIPTIVA	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Presenta los aspectos generales del proyecto, ubicación y Vías de acceso al Proyecto, la Ingeniería del Proyecto y la Descripción General del Proyecto.			
6.	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Se encuentra en Proceso de Evaluación de Ficha Técnica Socio Ambiental.			
7.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Las Especificaciones Técnicas de construcción tienen relación y coincidencia con el presupuesto de obras, las cuales son responsabilidad del jefe de proyecto Ing. Oscar Edwin Huamani Fernández.			
8.	INGENIERIA DE PROYECTO			APROBADO
a.	ESTUDIO TOPOGRAFICO	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Se realizo 02 puntos de control: BM-01, BM-02 y ubicados tal como se indica en el Plano Topográfico.			
b.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA, CANTERA Y FUENTES DE	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



c.	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	✓		APROBADO
✓	NO PRESENTA.			
✓	Debido a la existencia de los estribos, el consultor no considero realizar presente estudio por lo cual la responsabilidad recae en el jefe de proyecto Ing. Oscar Edwin Huamani Fernández.			
d.	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION	✓		APROBADO
✓	PRESENTA			
e.	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	✓		APROBADO
✓	PRESENTA			
✓	Responsable Ing. Oscar Edwin Huamani Fernández, realizo el presente estudio, cuyos resultados son de responsabilidad del jefe de proyecto.			
f.	ESTUDIO DE RIESGOS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
g.	ESTUDIO DE TRAFICO	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
h.	PLAN DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION VIAL	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
i.	PLAN DE DESVIO VEHICULAR	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
9.	HOJA DE METRADOS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
10.	PRESUPUESTO DE OBRA Y RESUMEN TOTAL	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
11.	DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Cuenta con los Gastos Generales de Supervisión y Gastos de Liquidación de Obra.			
12.	ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
13.	RELACION DE INSUMOS O MATERIALES	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
14.	CUADRO DE COTIZACION DE MATERIALES	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
15.	CALCULO DE FLETE	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
✓	Adjunta el cálculo de flete rural.			
✓	Adjunta el cálculo de flete terrestre.			
16.	FORMULAS POLINOMICAS	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
17.	CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE OBRA (RUTA CRITICA)	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
18.	CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
19.	CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES	✓		APROBADO
✓	PRESENTA.			
20.	PLANOS POR ESPECIALIDAD	✓		APROBADO
a.	PLANOS GENERALES.	✓		
✓	CONTIENE			
b.	PLANOS DE DETALLES DE LOS COMPONENTES.	✓		
✓	CONTIENE			
21.	ANEXOS			
✓	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA	✓		
	NO PRESENTA.			
	El consultor no considero presente informe, debido a que la estructura ya existe y no se realizara movimiento de tierras, por lo cual es Ing. Oscar Edwin Huamani Fernández, es responsable del contenido del mismo.			
✓	DISPONIBILIDAD DE TERRENO	✓		
	PRESENTA.			
	Contiene las actas de liberación de terrenos de los distintos previos que se verán afectados en la construcción y en los accesos del puente Porvenir.			
✓	DISPONIBILIDAD DE CANTERAS	✓		
	PRESENTA.			





✓	DISPONIBILIDAD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS PRESENTA.	✓		
✓	PANEL FOTOGRÁFICO PRESENTA	✓		
22.	OTROS	✓		APROBADO
✓	Adjunta los documentos de permisos y planos de Ubicación de Botaderos.			
23.	FORMATO INVIERTE.PE	✓		APROBADO
✓	PRESENTA			
24.	CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO (CON TODOS LOS COMPONENTES ANTES DESCRITOS)	✓		APROBADO
✓	PRESENTA			

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La presente evaluación se realizó con la Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE; NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, y demás Normativas Nacionales e internacionales vigentes a la fecha, para asegurar la calidad del expediente técnico, así también se precisa que la evaluación ha sido realizado por entregables, por ello, el presente Expediente Técnico se evaluó en su único entregable verificando el contenido mínimo presentado.
- ✓ El expediente técnico del Proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2632522, cuenta con un presupuesto total de inversión que asciende a la suma **S/ 1,099,954.60 (UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 SOLES)**, con precios actualizados al mes de noviembre del 2024, y con un plazo de ejecución de 60 días calendario con modalidad de ejecución por Administración Indirecta (contrata), por lo que se **OTORGA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.**

VALOR REFERENCIAL	S/ 1,018,971.21
SUPERVISION DE OBRA	S/ 40,983.39
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 40,000.00
COSTO DE INVERSION	S/ 1,099,954.60

- ✓ La Sub Gerencia de Estudios otorga la **OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y CONFORMIDAD**, a la evaluación de elaboración del expediente técnico IOARR: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2632522.
- ✓ Se solicita la **APROBACIÓN** del expediente técnico IOARR: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2632522, mediante acto resolutivo.

(...);

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se realizó la elaboración del Expediente Técnico IOARR: "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2632522.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - **APROBAR**, el Expediente Técnico de la IOARR: “CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 1305 EMP. PE-22B SECTOR PORVENIR, ANEXO BAJO PORVENIR ANEXO DE BAJO PORVENIR, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN” con CUI N° 2632522, por la modalidad de administración indirecta – contrata, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, con un presupuesto general vigente al mes de noviembre del 2024, conforme al siguiente detalle:

VALOR REFERENCIAL	S/ 1,018,971.21
SUPERVISION Y LIQUIDACION	S/ 40,983.39
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 40,000.00
TOTAL DE INVERSION	S/ 1,099,954.60

Son: Un Millón Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Con 60/100 Soles.

ARTÍCULO 2°. - **ESTABLECER** que la aprobación del expediente técnico de actividades adicionales del proyecto en mención, es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del proyecto de inversión quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y/o evaluación del expediente técnico, la responsabilidad recae, en el consultor: en el consultor: Minaya Quesada Contratistas Generales S.A.C, debidamente representada por su Gerente General Viviana Minaya Quesada y el Ing. Civil. Oscar Edwin Huamani Fernández con registro CIP N° 39330; el Evaluador: Ing. Civil Frank Gonzales Quispe con registro CIP N° 206798, y la Sub Gerencia de Estudios, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución de obra;

ARTÍCULO 4°. - **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

ING. RONY PAOLO VEJARANO-PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Gerencia General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYC. 24 MAR 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL