



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Audiencia Pública Regional

de Rendición de Cuentas - Junín / II - 2023



**Zósimo
Cárdenas**
Gobernador Regional de Junín

Camino al
Bicentenario
1924

El cambio
lo hacemos
todos



Gobierno Regional de Junín

GOBERNACIÓN

ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE
Gobernador Regional




Zósimo
Cárdenas
Gobernador Regional de Junín

Comisión del
Bicentenario
2011-2021



Nuestra finalidad esencial ^{1/}: Fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, mediante la promoción de la inversión pública y privada, la generación de empleo y la garantía del pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes. Todo ello, en concordancia con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.



^{1/} Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 4°



PRESUPUESTO EJECUTADO *(Actividades y Proyectos)*



TIPO DE GASTO – AVANCE DE EJECUCIÓN


CATEGORIA	PIM	DEVENGADO	% DEV
ACTIVIDADES	2,266,582,756	1,633,329,253	72.1
PROYECTOS	795,563,111	451,486,706	56.8
TOTAL	3,062,145,867.00	2,084,815,959.00	68.08

EJECUCIÓN INVERSIONES
S/ 441.5 Millones



Ejecución de **56.8 %** del
presupuesto al 25 de
setiembre.

A nivel de Pliego y por toda fuente de financiamiento



COMPARATIVO EJECUCIÓN 2023 - 2019

(Inicio de Gestión)




2. EJECUCIÓN AÑO 2023 VS EJECUCIÓN AÑO 2019 (En el periodo a Setiembre)

CATEGORIA	PIM 2019	PIM 2023	EJECUCIÓN 2019	EJECUCIÓN 2023	(%) 2019	(%) 2023	DIFERENCIA
ACTIVIDADES	1,648,149,182	2,266,582,756	1,059,762,806	1,633,329,253	64.30%	72.06%	7.76%
PROYECTOS	440,279,291	795,563,111	184,064,209.0	451,486,706	41.81%	56.75%	14.94%
TOTAL	2,088,428,473.00	3,062,145,867.00	1,243,827,015.00	2,084,815,959.00	59.56%	68.08%	8.53%

2023 VS 2019

(Devengado en Miles de Millones)



* Al 29 de setiembre del 2023



PRESUPUESTO INVERSIONES




TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Dispositivo Legal		Monto
DS 033-2023-EF	<i>Continuidad de Inversiones</i>	34,526,272
DS 051-2023-EF	<i>BONOS REI Cumplimiento al 31/12/2022 - 31/01/2023</i>	17,292,716
DS 053-2023-EF	<i>Continuidad de Inversiones</i>	4,378,331
LEY N° 31728 - ART. 3.6	<i>Reactivación Económica</i>	3,094,172
LEY N° 31728 - ART. 3.1	<i>Reactivación Económica</i>	1,495,194
DS 139-2023-EF	<i>BONOS REI Cumplimiento al 30/04/2023 (Primer Tramo)</i>	38,500,000
DU 020-2023	<i>Reactivación Económica (Reconocimiento a la Ejecución al 15/06/2023)</i>	82,319,797
DS 169-2023-EF	<i>Transferencia de Partidas del MTC</i>	27,826,996
TOTAL		209,433,478



RANKING DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - 2023

LOGROS



REVOLUCIÓN AGRARIA - PROYECTOS DE AGUA



COSTO ESTIMADO

S/ 120 MILLONES

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO.

- Estudio de preinversión en formulación (**viabilidad en enero 2024**).
- Coordinaciones con todas las municipalidades y comités de riego



COSTO ESTIMADO

S/ 80 MILLONES

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA ANDAMARCA, DURAZNOPATA, VALLES DE SAN FERNANDO Y PAURAN, EN LOS DISTRITOS DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN

- Estudio de preinversión en formulación (**viabilidad en enero 2024**)
- Coordinado para su financiamiento a través de PROVRAEM

PRIORIDAD

1

AGUA

EN FORMULACIÓN





REVOLUCIÓN AGRARIA - PROYECTOS DE AGUA



COSTO ESTIMADO

S/ 60 MILLONES

RECUPERACIÓN DE
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
CABECERA DE CUENCA
DEL RIO ACHAMAYO.



COSTO ESTIMADO

S/ 50 MILLONES

RECUPERACIÓN DE
SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS DE
CABECERA DE CUENCA
DEL RIO YACUS.

PRIORIDAD

1

AGUA

EN FORMULACIÓN

- Estudio de preinversión en formulación (viabilidad en diciembre 2023).
- Elaboración con el equipo técnico de la GRDE.

- Estudio de preinversión en formulación (viabilidad en diciembre 2023).
- Elaboración con el equipo técnico de la GRDE



REVOLUCIÓN AGRARIA – ARTICULACIÓN COMERCIAL



COSTO ESTIMADO

S/ 7.5 MILLONES

ARTICULACIÓN COMERCIAL Y
PROMOCIÓN DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES EN LAS 9
PROVINCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE JUNÍN



- Estudio de preinversión en formulación (viabilidad en octubre 2023).
- Expediente técnico en elaboración.
- Inicio de ejecución en noviembre de 2023.



TIC EN IIEE DE NIVEL SECUNDARIO



INVERSIÓN TOTAL

S/ 79,659,544.34

INVERSIÓN TOTAL

S/ 79 MILLONES

ELABORACIÓN DE PERFIL

**MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN
APRENDIZAJE TIC EN IIEE NIVEL**

**DE LAS PROVINCIAS DE
CHANCHAMAYO, HUANCAYO,
SATIPO, JUNIN Y TARMA CÓDIGO**

EN FORMULACIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI



S/

**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

6'918,072.46

CUI:2349250



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUASAHUASI
PROVINCIA : TARMA



BENEFICIARIOS:
350 HABITANTES



COMPONENTES:

Ambiente de aulas pedagógicas
Laboratorios de ciencia y tecnología, aulas.

ADQUISICIÓN DE ÓMNIBUS; EN LA I.E. MARISCAL CASTILLA

DISTRITO DE EL TAMBO



PROYECTO NUEVO

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1'728,209.64

CUI N° 2586100



DESPUÉS

IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL

 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : **HUANCAYO**

PROVINCIA : **HUANCAYO**



BENEFICIARIOS:

2840 HABITANTES



COMPONENTES:

- **ADQUISICIÓN DE ÓMNIBUS**



EQUIPAMIENTO EN SALUD Y EDUCACIÓN

N°	CUI	ADQUISICIONES	2023
1	2598521	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO EN LA LOCALIDAD PALO SECO, DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 978,334.00
2	2594686	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 3,550,000.00
3	2600588	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DISTRITO DE JAUJA PROVINCIA JAUJA DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 4,545,000.00
4	2573842	ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 15,665,951.52
5	2577741	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 832,000.00
6	2589859	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SAMU JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 910,000.00
7	2602028	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (JUNIN)	S/ 5,870,000.00
8	2602050	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL (JUNIN)	S/ 813,000.00
9	2604222	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 539,500.00
10	2608816	REPARACION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 603,630.00
11	2608991	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 307,800.00
12	2556587	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, REFRIGERADORA, ANALIZADOR BIOQUIMICO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - SATIPO)	S/ 2,339,178.00
13	2566002	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, EQUIPO DE CIRUGIA NEUROENDOSCOPICA, MICROSCOPIO QUIRURGICO Y SISTEMA DE VIDEO CISTOSCOPIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 9,738,229.37
14	2588668	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 1,687,500.00
15	2599678	REPARACION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL EN LA UPSS NEONATOLOGIA; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" -, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 2,259,000.00
16	2610090	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) MONOBAMBA DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 599,000.00
17	2572984	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS MEDIANTE LA ALFABETIZACION INTERCULTURAL Y BILINGUE "APRENDIENDO Y PRODUCIENDO" PARA JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS A PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 22,100,000.00
18	2586168	ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) LUGALES DE BICHANAY, SATIPO, PANGOA, EL TAMBO Y PLO EN - MANTARO, PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 1,000,000.00
19	2589619	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA; EN EL(LA) UGEL RIO LIL - MANTARO DISTRITO DE MANTARO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 127,500.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			S/ 82,686,956.89



EQUIPAMIENTO

**S/ 82 000 000.00
MILLONES**

**TOMÓGRAFOS
RESONADOR MAGNÉTICO
AMBULANCIAS
CAMIONETAS Y
EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES.**

BENEFICIARIOS

SALUD Y EDUCACIÓN

CREACION DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA EN EL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA REGION JUNIN



S/

1,109'601,256.22
CUI N°2606808

EN FORMULACION DE
ESTUDIO DE PREINVERSION

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE
INVERSIÓN



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : MUQUIYAUYO
PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:

1,246 Millones de
Habitantes



COMPONENTES :

1. INFRAESTRUCTURA
2. EQUIPAMIENTO
3. DOCUMENTOS DE GESTIÓN

PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORIENTADO A FAMILIAS "YACHAY" - FAMILIAS RESPONSABLES Y SALUDABLES EN LAS 9 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN, **CUI N° IDEA**



INVERSIÓN TOTAL

S/ 90,568,435.00

ELABORACIÓN DE PERFIL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

EN FORMULACIÓN



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
90,568,435.00	0.00	568,435.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000

**PROYECTO IDEA : CREACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL PARA ATENCIÓN
CONJUNTA DE EMERGENCIAS C414 - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN**



INVERSIÓN TOTAL

S/ 98,693,457.00

ELABORACIÓN DE PERFIL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

EN FORMULACIÓN



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024
98,693,457.00	0.00	0.00	98,693,457.00	



PROYECTO: CREACIÓN DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNÍN, **CUI N° IDEA**



INVERSIÓN TOTAL

S/ 7,783,944.02

ELABORACIÓN DE PERFIL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA –
CONTRATA**



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025
7,783,944.02	0.00	0.00	0.00	7,783,944.02	0.00

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA, MOTOCICLETA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN COMISARIA PNP TIPO A, B, C Y D, A NIVEL DEPARTAMENTAL (JUNÍN)



PROYECTO NUEVO

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 6'139,167.76

CUI N° 2593229



UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : JUNÍN

BENEFICIARIOS:
PNP REGION JUNÍN

COMPONENTES:

- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS



DEFENDEREMOS EL MEGAPROYECTO: NUEVA CARRETERA CENTRAL “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”.




**Cuenta con
aprobación del
Perfil Técnico.**

**En elaboración
del Estudio
Definitivo de
Ingeniería (EDI)**




- ✓ Longitud: 185 km aprox.
- ✓ 32 km de túneles, incluyendo 7 túneles de más de 1 km
- ✓ 18 km de viaductos
- ✓ 18 km de muros de contenciones
- ✓ Velocidad Media de Operación 70km/hr

RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO DE DEFENDER EL PROYECTO DE LA NUEVA CARRETERA CENTRAL DANIEL A. CARRIÓN, UN MEGAPROYECTO NACIONAL QUE NO SOLO IMPULSARÁ LA CONECTIVIDAD EN LA REGIÓN, SINO QUE FORTALECERÁ LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD EN SEIS REGIONES



INVERSIÓN TOTAL S/ 2,226,534.94



PERSPECTIVAS: Contar con un adecuado centro laboral, mejorar y adaptar la infraestructura a las necesidades cambiantes y para garantizar su funcionalidad, seguridad y relevancia a lo largo del tiempo, así mismo de **brindar un servicio de calidad a la población de la Región Junín.**

PROYECTO: MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REGIÓN JUNÍN



UN LOGRO MÁS QUE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN – (28/09/2023)

INVERSIÓN TOTAL

S/ 17'200,200



SE FIRMÓ el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN a través de las gestiones de la DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS para la implementación del PROYECTO MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REGIÓN JUNÍN.

Como también de acuerdo a la evaluación y análisis tanto de gabinete como de campo la DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS determina mediante OFICIO N° 1354-2023-MINEM-DGH que resulta más adecuado el terreno ubicado en el Distrito de Sausa, Provincia de Jauja, Departamento Junín, para el desarrollo del proyecto.

PERSPECTIVAS: Construcción de la Planta de Gas Natural en beneficio de todos los hogares y parque automotor de la Región Junín **a un precio menor del mercado actual.**



PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REGIÓN JUNÍN



GESTIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REGIÓN JUNÍN - (28/09/2023)



El Titular del Gobierno Regional de Junín Econ. Zósimo Cárdenas Muje con la participación del Consejero Regional de Jauja Sr. Alejandro Barrera Arias y la Directora Regional de Energía y Minas Ing. Vilma Vilcas Melchor, vienen realizando las **GESTIONES NECESARIAS CON LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD (DGE) DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MINEM) PARA SEGUIR IMPULSANDO PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REGIÓN JUNÍN.**

PERSPECTIVAS: **Acortar la brecha en cuanto a la atención del servicio de energía eléctrica a la población rural de la Región Junín** y en consecuencia mejorar la calidad de vida de la población rural por ser un derecho.



Gobierno Regional de Junín

EJE ECONÓMICO

JORGE FÉLIX PASSUNI HUAYTA
Gerente Regional de Desarrollo Económico



PROCOMPITE REGIONAL JUNÍN 2023



INVERSIÓN TOTAL

S/ 10 MILLONES

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIO

ETAPAS DESARROLLADAS:

- **CONVOCATORIA**
Junio - Julio
- **VISITA A LAS ORGANIZACIONES**
Julio - Agosto
- **EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO**
4 – 9 de Setiembre
- **EXPOSICION DE LAS PROPUESTAS**
11 – 15 de Setiembre





PROCOMPITE REGIONAL JUNÍN 2023



INVERSIÓN TOTAL

S/ 14.8 MILLONES


RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE CONCURSO

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- 85 Organizaciones de Productores
- 1490 productores
- 5960 pobladores rurales, agrarios y artesanales

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Dotación de maquinarias y equipos especializados para la producción, transformación y valor agregado.





INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ




Proyecto: “Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café en el Ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo”



INVERSIÓN TOTAL

S/ 38 MILLONES

 UBICACIÓN : Unión Capiri
Distrito de Rio Negro
Provincia de Satipo.

 % DE AVANCE FÍSICO: **92% (físico)**

 % DE AVANCE FINAN. : **83% (Financiero)**

 BENEFICIARIOS :

38,404 productores cafetaleros

 **LOGROS ALCANZADOS:**

Última etapa de construcción de obras civiles.

Implementación de los laboratorios con equipos de última tecnología.

Se iniciará la fase de funcionamiento del Instituto con investigación y extensión a los cafetaleros.





PROYECTO DE TITULACIÓN DE TIERRAS



INVERSIÓN TOTAL

S/ 2'899,999.00

 UBICACIÓN : Todas las Provincias y Distritos de Junín

 % DE AVANCE FÍSICO: **37.7%**

 % DE AVANCE FINAN. : **32.57%**

 BENEFICIARIOS :

- **2419 propietarios de predios rurales** de todas las provincias de la región Junín.

 **LOGROS ALCANZADOS:**

- 17 unidades territoriales para la intervención y formalización de predios rurales.
- diagnóstico físico legal de 10 unidades territoriales, ubicadas en los distritos: Nueve de Julio, Chanchamayo, Perené, Unión Junín y Vizcatán del Ene.
- 900 expedientes listos para ser remitidos a Registros Públicos para su anotación preventiva.

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**

- Para diciembre se entregarán 500 títulos de propiedad registrados en SUNARP.



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CUI N° 2473255





PROYECTO DE SERVICIOS AGRARIOS



INVERSIÓN TOTAL

S/ 2'913,677.00



 UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE JUNÍN

 % DE AVANCE FÍSICO : **27%**

 % DE AVANCE FINAN. : **22%**

 BENEFICIARIOS :

- 8700 productores agrarios a nivel de las 9 provincias

 **LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:**

- 1320 productores agrarios de todas las provincias de la región Junín en el primer concurso se benefician del proyecto.
- 7,380 productores agrarios nuevos serán incorporados al proyecto en el segundo concurso en proceso de convocatoria
- Cada grupo de productores logra un financiamiento de S/.60,000.00 soles para servicios de extensión por un periodo de 12 meses.

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**

- Para diciembre se tendrá 189 organizaciones de productores atendidos por el proyecto.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ – CACAO, CÍTRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CUI: 2264599.





ANÁLISIS DE SUELOS



INVERSIÓN TOTAL

S/ 650,000.00



 UBICACIÓN : **REGIÓN JUNÍN**

 % DE AVANCE FÍSICO: **25%**

 % DE AVANCE FINAN. : **10%**

 BENEFICIARIOS :

- 10,000 productores agrarios a nivel de las 9 provincias

 **LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:**


- 7000 muestras de suelos georreferenciadas de 7000 productores agrarios han sido tomadas y remitidas al INIA para su análisis.
- Los resultados servirán para determinar la condición de los suelos para la producción agraria.

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**

- Para el mes de noviembre (inicio de campaña) se espera tener los resultados de los 10,000 análisis de suelos

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ – CACAO, CÍTRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CUI: 2264599.





25 TRACTORES PARA EL SECTOR AGRARIO




INVERSIÓN TOTAL

S/ 7'640,923.00




IOARR: “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, EQUIPO, EQUIPO Y EQUIPO; EN EL(LA) MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 25 TRACTORES Y SUS IMPLEMENTOS (ARADOS DE DISCO 25, RASTRAS 25 Y SURCADORAS 25) PARA LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA JUNÍN DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”.

 UBICACIÓN : Región Junín

 BENEFICIARIOS :
• Productores agrarios a nivel de las 9 provincias

 **LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:**
• Adquisición de maquinarias para el sector

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**
• Se esta en proceso de entrega de los tractores a la DRA Junín.
• Cada equipo estará dotado de arado y rastra.
• TODAS las agencias agrarias prestarán el servicio de tractoreo a los productores a un precio regulado (social).
• TODAS las agencias estarán prestando el servicio para el inicio de la campaña de siembras de este año.





FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN FRONTERA



INVERSIÓN TOTAL

S/ 467,198.00



“GEORREFERENCIACIÓN DEL PLANO DE DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS CATUNGO QUIMPIRI Y QUEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO, JUNÍN”

 UBICACIÓN : **DISTRITO DE RIO TAMBO, SATIPO-JUNÍN**

 % DE AVANCE FÍSICO : **50%**

 % DE AVANCE FINAN. : **75%**

 BENEFICIARIOS :

- 820 Pobladores de 2 comunidades nativas en el distrito de Rio Tambo (frontera con Cuzco)

 **LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:**


- Se tiene georreferenciada la CC.NN. Quempiri con Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 224-2023-GRJ-DRA/DR y su respectiva inscripción ante SUNARP, contando con Partida Registral N° 11018056.

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**

- Se espera culminar la georreferenciación de la CC.NN. Catungo Quimpiri, en coordinación con el GORE Cuzco, hasta su formalización ante SUNARP



PROYECTO NUEVO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO GANADERO



IOARR “ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DEMOSTRATIVO; EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN” (PROYECTO PLANTA DE NITRÓGENO)

INVERSIÓN TOTAL

S/ 1'061,778.00

 UBICACIÓN : DRA - HUANCAYO

 BENEFICIARIOS :

- 15,000 pequeños ganaderos de 7 provincias de la región Junín.

 LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:

- Proyecto con **expediente técnico aprobado**.
- Ámbito en 7 agencias agrarias de sierra.
- 7 Postas de Inseminación Artificial PIAs instaladas y equipadas en las agencias agrarias.

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Inicio de ejecución física, el mes de octubre 2023
- Se prestará el servicio de inseminación artificial con material genético de calidad a los pequeños ganaderos a precios sociales.



PROYECTO NUEVO: “RECUPERACIÓN OPERATIVA DEL VIVERO HUAYCHULO”



INVERSIÓN TOTAL

S/ 1'519,250.00



UBICACIÓN DE VIVERO:

Paraje: Huaychulo
Distrito: Concepción.
Provincia: Concepción
Departamento: Junín



BENEFICIARIOS :

- 500 ha de terrenos de protección y de aptitud forestal a nivel regional.



LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:

- Proyecto con **expediente técnico aprobado**.
- El proyecto contempla la modernización del sistema de producción de plántones con riego tecnificado y fertirriego.



PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Inicio de ejecución física el mes de octubre

IOARR: “ RENOVACIÓN DE VIVERO FORESTAL: EN EL (LA) AGENCIA AGRARIA DE CONCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA JUNÍN, EN LA LOCALIDAD DE HUAYCHULO, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, CUI:2607939



PROMOCIÓN INTERNA DEL TURISMO – DIRCETUR

INGRESARON TOTAL 130,410 TURISTAS

LUGAR	TIPO DE MOVILIDAD	CANTIDAD DE TURISTAS	%
VALLE DEL MANTARO	OMNIBUS	37,230	38
	VEHICULO PROPIO	58,329	60
	AVION	2,427	2
	TREN	0	0
	SUB TOTAL	97,986	100
TARMA	OMNIBUS	6,304	51
	VEHICULO PROPIO	5,952	49
	SUB TOTAL	12,256	100
SELVA CENTRAL	OMNIBUS	6,563	33
	VEHICULO PROPIO	13,606	67
	SUB TOTAL	20,169	100
TOTAL GENERAL		130,410	

Fuente:

- Deviandes SAC
- Oficina Zonal de Provias Nacional
- Administración del Aeropuerto de Jauja.

Elaboración:

DIRCETUR – Sub Dirección de Turismo





REGULACION Y SUPERVISIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

- Se realiza de manera permanente las visitas de regulación y supervisión a establecimientos prestadores de servicios turísticos.
- Se realizó 9 capacitaciones a operadores turísticos para 257 participantes, además de asistencias técnicas permanentes.



FORMALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO (RNA):

- 73 artesanos fueron registrados a nivel regional

AVANCES EN LA GESTIÓN – DIREPRO - ACUICULTURA

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

- Se **otorgó 7 autorizaciones** para desarrollar actividades de producción piscícola.
- Se tiene **previsto otorgar 20 autorizaciones** en el año



REPOBLAMIENTO DE LAGUNAS

- Se realizaron **21 actividades de repoblamiento** de lagunas y ríos con alevinos de truchas, a favor de 21 comunidades campesinas



DESARROLLO DE CAPACIDADES

- **80 productores pesqueros se capacitaron** en gestión y técnicas de producción acuícola.
- Se desarrolla actividades de asistencia técnica permanente a los piscicultores
- **Se desarrollará 8 eventos de capacitación** en lo que queda el año

SUPERVISIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL

- **4 centros de producción acuícola fueron supervisados**,
- y se **realizó 2 monitoreos ambientales** a los ríos Cochas (Jauja) y Cunas (Chupaca).

FORMALIZACIÓN MIPYMES

- Se realizaron **3 talleres de sensibilización** para formalización de MYPES
- Se realiza actividades de acompañamiento permanente a los emprendedores hasta su formalización como MYPE



AVANCES EN LA GESTIÓN – DREM

EVALUACIONES AMBIENTALES (37 evaluaciones)

- Se realizaron **10 Declaraciones de Impactos Ambientales, DIA**, de establecimientos de combustibles a nivel regional (hidrocarburos).
- Se realizaron **13 evaluaciones de DIA en sistemas de electricidad**.
- Se realizaron **14 evaluaciones de DIA en proyectos de pequeña minería**



AVANCES EN LA GESTIÓN – DREM – UNIDADES TÉCNICAS



1

CONSESIONES ELÉCTRICAS

Se otorgó 2 concesiones de distribución eléctrica (EGEPSA, Electro Pangoa).



2

CONSESIONES MINERAS

Se otorgaron 2 concesiones mineras de pequeña minería.

3

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Se realizaron charlas técnicas de uso eficiente de la energía eléctrica, Se brinda asistencia técnica en materia de formulación de proyectos energéticos a municipios.

4

PETITORIOS MINEROS

Se tiene 53 petitorios de concesiones mineras en proceso de evaluación.



5

FISCALIZACIÓN MINERA:

Se ha realizado 19 visitas de fiscalización Minera.




Gobierno Regional de Junín

EJE SOCIAL

LISETTE RUIZ RIVERA

Gerente Regional de Desarrollo Social

MORTALIDAD MATERNA POR TIPO 2005-2022



BENEFICIARIOS

REGIÓN JUNÍN

REDUCCIÓN

**4% EN MORTALIDAD
MATERNA**

**IMPULSAMOS LA MEJORA
DE LA ATENCIÓN**

**ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN - REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD MATERNA Y
NEONATAL**

**ESTAMOS PROMOVRIENDO EL
ACOMPANIAMIENTO TÉCNICO
EN 19 CASAS MATERNAS**

DIRESA/GERESA /DIRIS	01EPGC.	02APG.	03LVSC.	04REAS.	05IACA.	06PMCC	07DERE.	08IAHM.	09IRSP.	10PAES.	11MSUE.
JUNIN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CALLAO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CUSCO	100%	100%	100%	100%	50%	50%	0%	100%	100%	100%	0%
HUANUCO	100%	100%	100%	100%	75%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
AYACUCHO	100%	100%	100%	50%	50%	50%	0%	50%	100%	100%	100%
LIMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
AMAZONAS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
AREQUIPA	0%	0%	50%	50%	25%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
LIMA SUR	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
ICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
APURIMAC	0%	0%	100%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	0%
CAJAMARCA	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
LORETO	0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	0%
PIURA	100%	0%	100%	100%	25%	0%	0%	50%	100%	100%	0%
PUNO	100%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
HUANCAVELICA	100%	100%	50%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
LA LIBERTAD	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
LIMA ESTE	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	50%	100%	100%	0%



OCUPAMOS EL

1ER. PUESTO A NIVEL NACIONAL

EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE

ESTAMOS MEJORANDO EL CONJUNTO DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS EN LA

BENEFICIARIOS

REGION JUNÍN



Suplementación de hierro.

Son un gran aliado para prevenir y combatir la anemia

OCUPAMOS EL

**2DO. PUESTO A
NIVEL NACIONAL**

con 88.8% de entrega en
suplemento de Hierro
Beneficiando a 8,000 niños
de 4 meses de edad.

Son un gran aliado para
prevenir y combatir la anemia



11,000 Beneficiarios

En Intervenciones
odontológicas preventivas
y de recuperación en niñas
y niños de 3 a 11 años con
alta básica odontológica en
salud bucal




Sistema de gestión antisoborno

Se viene realizando la
implementación de la ISO
37001, que busca garantizar
una gestión transparente.



400,000 Beneficiarios

En prevención y control de
Malaria disminuyendo en
84% respecto al año
anterior.




26,000 Niños y niñas

protegidos contra virus
de papiloma humano.



60,000 Beneficiarios

En campañas integrales de salud de manera gratuita para todos los grupos etéreos



Acciones para evitar desastres naturales

Implementación de directivas, planes de contingencia y alianzas estratégicas para el equipamiento médico y espacio para atención, se viene implemento 5 módulos con grupos electrógenos.



Toma de decisiones inmediatas

Ante alertas epidemiológicas mediante el registro de información consolidada.



Citas inmediatas Sistema Hospitalario SIHCE HOSPITALARIO

Reducción de tiempo en la atención hospitalaria regional



PRESUPUESTO:

S/.180,000



PER - 2036

27,000 DOCENTES
400,000 ALUMNOS

**PROYECTO EDUCATIVO
REGIONAL AL 2036**

Asegurar que las políticas y estrategias educativas estén alineadas a nuestras necesidades y realidad regional, logrando una

**PERSPECTIVA: ESFUERZOS POR
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA REGIONAL**





INICIAMOS

“MI ESCUELA PROPIA”

ES UNA INICIATIVA QUE SE
PROYECTA SANEAR A MÁS
DE 3000 II.EE, INICIAMOS
CON MÁS DE 100 II.EE

PARA REGULARIZACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DEL
DERECHO DE PROPIEDAD

BENEFICIARIOS

3000 INSTITUCIONES

**INICIAMOS
“MI ESCUELA
PROPIA”**



**MEJORA EN LOS PROCESOS
PLANIFICACIÓN Y
MONITOREO**

BENEFICIARIOS

**27,000 DOCENTES
400,000 ALUMNOS**

**MEJORA EN EL PLAN Y
MONITOREO CURRICULAR Y
PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA**

**PARA MEJORAR EN EL
LOGRO DE APRENDIZAJE EN
LOS DISTINTOS NIVELES.**



53 I.E. GANADORAS

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

GANADORES DEL

PRIMER LUGAR

**EN EL “CONCURSO NACIONAL
DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA –**

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DE
LA EDUCACIÓN PERUANA QUE
PROMUEVE E IMPULSA EL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN, INNOVACIÓN Y**

**PERSPECTIVA: INCENTIVAR A
DIRECTOS A LOS DOCENTES Y
DIRECTIVOS EN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA LOGRAR MAYOR**

VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO



POBLACIÓN:

7000 BENEFICIARIOS

INVERSIÓN TOTAL

S/ 80 MILLONES

**MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN
Y CREACIÓN DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL Y
UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN CENTROS**

**EN CONVENIO CON LAS
MUNICIPALIDADES
ANDAMARCA, SANTO
DOMINGO DE ACOBAMBA, RIO**





POBLACIÓN:

6,000 BENEFICIARIOS

INVERSIÓN TOTAL

S/ 69 MILLONES

**SANEAMIENTO RURAL
INTEGRAL DE AGUA.**

**EN ARTICULACIÓN CON EL
PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL – FASE
II, EN HUANCAYO,
CHANCHAMAYO Y SATIPO**

**PERSPECTIVA:
GARANTIZAREMOS LA
ENTREGA OPORTUNA DE LOS
COMPROMISOS**



POBLACIÓN:

5000 BENEFICIARIOS

CONSTRUCCIÓN

1,000 VIVIENDAS

ORIENTADAS A
POBLACIONES
VULNERABLES, EXPUESTAS

EN ARTICULACIÓN CON EL
PROGRAMA NACIONAL DE
VIVIENDAS RURALES

PERSPECTIVA: GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTOS DE LOS
PROCESOS

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO



4,000

BENEFICIARIOS

**PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
LABORALES**



4,000

BENEFICIARIOS

**INTERMEDIACIONES PARA
INSERCIÓN LABORAL.**



3,000

ESTUDIANTES

**CUENTAN CON
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
E INFORMACIÓN
OCUPACIONAL**



250

JOVENES

**CON CAPACITACIÓN
TÉCNICA ESPECIALIZADA**



FONDO DE ESTÍMULO DE DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED)



LOGRO 01

87%

AVANCE EN LAS METAS DE
COMPROMISO DE GESTIÓN
CON EL MIDIS

LOGRO 02

PACTO
REGIONAL

30 GOBIERNOS LOCALES
COMPROMETIDOS CON
PROGRAMAS SOCIALES

INVERSIÓN PRESUPUESTAL
S/ 1,200,000.00



1	M. D. DE QUILCAS	7	M.D. SANTA ROSA DE OCOPA	13	M.D. PAMAPA HERMOSA	19	M.D. VIZCATAN DEL ENE	25	M.D. STO. DOMINGO DE ACOBAMBA
2	M.D. NUEVE DE JULIO	8	M.D. MARISCAL CASTILLA	14	M.D. MITO	20	M.D. HUACHAC	26	M.D. QUICHUAY
3	M.D. SAÑO	9	M.D. CHACAPALPA	15	M.D. VITOC	21	M.D. CARHUAMAYO	27	M.D. PUCARA
4	M.D. ACO	10	M.D. PACOCHA	16	M.D. YALLOS	22	M.D. MONOBAMBA	28	M.D. DE TRES DE DICIEMBRE
5	M.D. DE HUAYUCACHI	11	M.D. JARPA	17	M.D. YANACANCHA	23	M.D. RICRAV	29	M.D. HUERTAS
6	M.D. INGENIO	12	M.D. HUAMANCACA CHICO	18	M.D. CHONGOS BAJO	24	M.D. VIKES	30	M.D. SICAYA



POLITICAS REGIONALES

PROYECTOS DE INVERSION

LOGROS

FORTALECIMIENTO DE 93

Centros Integrales del Adulto Mayor- CIAM, en coordinación con los gobiernos locales: **130,000 beneficiarios.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ EN CONVENIO.

Garantizan la integración socioeconómica y cultural de personas con discapacidad con **la reserva del 5% ofrecidas en los procesos de admisión,** entrega de becas y semi becas.



IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

SE VIENE REALIZANDO LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO

Busca garantizar una gestión transparente, fiscalización de los procesos y trabajo íntegro, permitiendo combatir el soborno y la corrupción

Gobierno Regional de Junín

EJE AMBIENTAL

PDRC JUNÍN – OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL:

- I. CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD
- II. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

WALTER SEVERINO LÓPEZ ROSALES

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN



EN EJECUCIÓN



MONTO:

S/ 800,000.00

 UBICACIÓN : 9 provincias del Departamento de Junín

 % DE AVANCE FÍSICO: **70%**

 % DE AVANCE FINAN.: **73%**

 BENEFICIARIOS : 300,000 hab.

 **LOGROS ALCANZADOS:**

- Implementación de experiencias piloto para recuperación de ecosistemas de bofedales en 15 Comunidades para conservación de la biodiversidad.

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**

- Reforestación de 60 ha con especies nativas (cierre de brechas).
- Iniciar la 2ª fase: Monitoreo de la calidad ambiental de los ecosistemas a nivel regional con Gobiernos Locales.



EXPEDIENTES TÉCNICOS EN FORMULACIÓN


MONTO:


S/ 5,268,135

ET: RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LOMO LARGO CON FORESTACIÓN E INSTALACIÓN DE VIVEROS



 **UBICACIÓN:** Tingo Paccha - Jauja, Región Junín

 **BENEFICIARIOS** : 88,608 habitantes

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**
Recuperar 8,000 ha de áreas degradadas


MONTO:

S/ 22,413,456

ET: RECUPERACIÓN SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS DEGRADADOS

 **UBICACIÓN:** Yauli, Junín, Tarma, Huancayo y Concepción

 **BENEFICIARIOS** : 6 Provincias

 **PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:**
Recuperar serv. ecosistémicos de regulación hídrica con reforestación y siembra y cosecha de agua

 **LOGROS ALCANZADOS:**

ARTICULACIÓN CON EL MINAM:

- 2 PIP de recuperación de serv. ecosist. - SELVA CENTRAL S/. 230,000 soles.
- Inicio PIP Generando Bienestar Humano y Resiliencia en bosques amazónicos en contexto de cambio climático (Loreto, Ucayali y Junín) – Recuperar 80,000 ha de áreas degradadas.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS: SG RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE




✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Elaboración del Plan de Riesgos de Desastres ante Incendios Forestales.
- Emisión de la O. R. N° 373-GRJ/CR, aprueba la EREA de Junín
- GIRH - Priorización de proyectos para afianzamiento hídrico en cuenca Mantaro

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Aprobación del Plan de Riesgos de Desastres por Incendios Forestales
- Implementación EREA JUNIN.
- Gestión para creación de 2 ACR Chuyas y San Cristóbal de Pucutá



✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Reactivación del Comité de Gestión ACRH 2023 – 2025
- Recuperación de especies de flora y fauna silvestre Avifauna y mamíferos

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- **Gestión** de financiamiento con el PP057
- Implementar los instrumentos de gestión del ACRH Plan Maestro y Turístico

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Inspección al Hospital Demarini y Hospital PESCE TO,.

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Gestionar Ppto para implementación del PLANEFA



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS: SG RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE




✓ LOGROS ALCANZADOS:

- ANA - estudio topográfico para la batimetría del lago Chinchaycocha.
- IGAC Ch. en implementación por Electroperú y Statkraft.
- Exp. Técnico para descontaminar pasivos ferroviarios en formulación - MTC

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Implementar el plan de gestión ambiental Chinchaycocha 2022 - 2026



✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Reactivación de 08 CAM para implementar el SGAL

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Reactivación y articulación de las 09 CAM e Implementar el SGAL

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Alianza con **INAIGEM** - ejecución el proyecto de investigación del carbono negro y su ampliación.
- O.R. declara de interés Regional actualizar la ERCC – Plan de trabajo validado.

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Implementar las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en la región Junín.
- Actualizar la ERCC



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS: SG DEFENSA CIVIL

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- 45,000 beneficiarios, afectados por bajas temperaturas entre niños y niñas menores de 6 años, adultos mayores, madres gestante y discapacitados en distritos de las 07 provincias de la región Junín

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Se proyecta ejecutar el plan de contingencia por por bajas temperaturas al 100%



ADMINISTRACIÓN Y
ALMACENAMIENTO
DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENT
A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS DE
PROTECCION
ANTE BAJAS
TEMPERATURAS

MANTENIMIENTO
DE CAUCES,
DRENAJES Y
ESTRUCTURAS DE
SEGURIDAD
FÍSICA FRENTA A
PELIGROS

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Entrega de 10 mil galones de combustible a los distritos vulnerables por la inminente presencia del fenómeno del niño y lluvias intensas en la región Junín.

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Entrega de 30 mil galones de combustible para la reducción del riesgo frente a la inminente presencia del fenómeno del niño.

✓ LOGROS ALCANZADOS:

- Beneficiarios: 10,000 Pobladores asentados en lugares de riesgo aproximado. Se realizó 30 intervenciones en limpiezas de vías y descolmatación en ríos.

🕒 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Cumplir con las metas físicas y financieras al 100%

Gobierno Regional de Junín

EJE INFRAESTRUCTURA

RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
Gerente Regional de Infraestructura



INVERSIONES DE CONTINUIDAD POR CONTRATA



Zóssimo
Cárdenas

El cambio
lo hacemos
todos

CARRETERA AL CANIPACO - CHUPURO

VISTA ALEGRE – CHICCHE – CHONGOS ALTO – HUASICANCHA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 43'764,796.94

CUI N° 2151786



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHICCHE, HUASICANCHA,
CHONGOS ALTO, CHUPURO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **41.04%**



AVANCE FINANCIERO : **47.87%**



BENEFICIARIOS : **12,253** HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- EJECUCIÓN DEL 53% IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
- EJECUCIÓN DEL 30% MURO DE CONTENCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN AL 80%

SECTOR: TRANSPORTES



CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103

TRAMO: PALCA – TAPO ANTACUCHO – RICRAN – ABRA CAYAN – YAULI. PANCAN –JAUJA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 115'620,399.68

CUI N° 2329618



UBICACIÓN:

DISTRITOS : RICRAN, YAULI Y PANCAN
PROVINCIA : JAUJA



AVANCE FÍSICO : **38.09%**



AVANCE FINANCIERO : **25.09%**



BENEFICIARIOS : 37,359 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- EL ENSANCHAMIENTO Y ALINEAMIENTO DE LA VÍA EN LAS ZONAS URBANAS.
- EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, REALIZANDO EL MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LOS BOTADEROS.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- LOGRAR UN 60% DE AV. FÍSICO DE OBRA.



MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUEMPIRI

ANEXO VALLE QUEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/. 20'450,216.60**

CUI N° 2522155



UBICACIÓN:

DISTRITO : RIO TAMBO

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : **41.55%**



AVANCE FINANCIERO : **53.8 %**



BENEFICIARIOS : 27,097 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

EJECUCION DE CIMENTACION

INICIO DE VACIADO DE CONCRETO EN LOSA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

CULMINACION DEL PROYECTO



CREACIÓN DEL PUENTE MAX HONGLER

ENTRE AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CALLE MAX HONGLER



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/.

174'675,702.27

CUI N° 2300078



UBICACIÓN:

DISTRITO

: HUANCAYO, HUAMANCACA

PROVINCIA

: HUANCAYO, CHUPACA



AVANCE FÍSICO

: 78.77%



AVANCE FINANCIERO

: 79.2 %%



BENEFICIARIOS

: 328,235 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

CULMINACION DE ESTRUCTURA METALICA
INICIO DE VACIADO DE CONCRETO EN LOSA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

CULMINACION DE VACIADOS
TENSADO DE CABLES



CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA

DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO – PROVINCIA DE HUANCAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 123'561,001.51

CUI N° 2277818



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO - PILCOMAYO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: **57.55%**



AVANCE FINANCIERO

: **68.30%**



BENEFICIARIOS

: 209,068 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE LOGRO FORMALIZAR LA PRORROGA DE PLAZO N°05 HASTA EL 15.12.23.
- PAGOS AL DIA PARA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

CULMINACIÓN DE OBRA



CREACIÓN DEL NUEVO PUENTE NORUEGA

DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONVENIO

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 80'737,934.86

CUI N° 2277906



UBICACIÓN:

DISTRITO : PERENE (SANTA ANA)

PROVINCIA : CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO : **12.63%**



AVANCE FINANCIERO : **40.90%**



BENEFICIARIOS : 89,282 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE FIRMO LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL CON LA EMPRESA SIMA PERÚ. EL 24 DE AGOSTO DE 2023, SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES, LA CUAL GARANTIZARA LAS CONDICIONES IDÓNEAS APARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y CULMINAR LAS ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE VIENEN EJECUTANDO.



MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA

DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 75'665,559.38

CUI N° 2200807



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : 64.16 %



AVANCE FINANCIERO : 72.05 %



BENEFICIARIOS : 2,800 ESTUDIANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- GESTION DE PRESUPUESTO PARA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, CORRECCION DE DEFICIENCIAS TECNICAS EJECUTADAS EN LA GESTION PASADA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CULMINACION DE LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA AL 100 %.

SECTOR: EDUCACIÓN

NUEVA INFRAESTRUCTURA I.E JOSE CARLOS MARIATEGUI

DISTRITO DE LA OROYA -PROVINCIA DE YAULI REGIÓN JUNIN



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 26'750,932.80

CUI N° 2273073



UBICACIÓN:

DISTRITO

: LA OROYA

PROVINCIA

: YAULI



AVANCE FÍSICO

: **36.74 %**



AVANCE FINANCIERO

: **39.20 %**



BENEFICIARIOS

: 8,808 estudiantes



LOGROS ALCANZADOS:

- SE TERMINO DE CONSTRUIR LOS MODULOS, A, C1, C2A, C2B, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- TERMINAR LA EJECUCIÓN AL 100 %.



NUEVA INFRAESTRUCTURA I.E. LOS ANDES

ANEXO DE SHICUY - DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 12'189,872.49**
CUI N° 2134888



Consorcio Los Andes
I.E Los Andes - Shicuy
16.08.2023 12:41
-12.10926, -75.47316
Altitud: 3983m
12475



UBICACIÓN:

DISTRITO : SAN JUAN DE JARPA

PROVINCIA : CHUPACA



AVANCE FÍSICO : **18.63%**



AVANCE FINANCIERO : **45.4%**



BENEFICIARIOS : 2,658 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

SE HA REALIZADO LA EJECUCION DE COLUMNAS DEL PERIMER NIVEL DEL MODULO A, TRABAJOS DE ENCOFRADO, ACERO Y CONCRETO.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE 67.17%.



UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 198'396,757.16**

CUI N° 2494144



UBICACIÓN:

DISTRITO : PICHANAQUI

PROVINCIA : CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO : **11.85%** julio



AVANCE FINANCIERO : **25.41%** julio



BENEFICIARIOS : **1,656** HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- OBRA EN EJECUCIÓN DE MANERA CONTINUA Y NO SE CUENTA CON AMPLIACIONES DE PLAZO NI PARALIZACIONES A LA FECHA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TODA LA CIMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS Y DEJAR ENCAMINADO EL PROYECTO DE AGUA Y DESAGÜE EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD.



NUEVA INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CÓRDOVA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 19,337,255.37

CUI N° 2432713



UBICACIÓN:

DISTRITO : JAUJA

PROVINCIA : JAUJA



AVANCE FÍSICO : **96.30%**



AVANCE FINANCIERO : **92.70%**



BENEFICIARIOS : 500 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE LOGRO GARANTIZAR EL PRESUPUESTO HASTA LA CULMINACIÓN, QUE SERA ESTE AÑO.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- OBRA CULMINADA



NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DEL LIBERTAD - HUANCAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 149'957,566.92**

CUI N° 2346287



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **27.49%**



AVANCE FINANCIERO : **60.3%**



BENEFICIARIOS : 87,891 HAB



LOGROS ALCANZADOS:

- DESTABAR LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE ENCONTRÓ LA OBRA SUSPENDIDA A NIVEL DE CIMENTACIÓN, ACTUALMENTE SE TIENE EL CASCO ESTRUCTURAL POR COMPLETO E INICIÁNDOSE LA DIVISIONES INTERIORES



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- AL CIERRE DEL AÑO 2023 SE ESPERA TENER UN AVANCE FÍSICO DEL 80% QUE ASEGURE LA CULMINACIÓN DEL 100% EN EL TIEMPO PREVISTO.

SECTOR: SALUD

NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CHUPACA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 145'931,643.42

CUI N° 2337618



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHUPACA

PROVINCIA : CHUPACA



AVANCE FÍSICO : **31.30%**



AVANCE FINANCIERO : **42,50%**



BENEFICIARIOS : 63,429 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE DIO VIABILIDAD A LA FORMA DE PAGO DEL EQUIPAMIENTO EL CUAL ESTABA PENDIENTE DESDE EL AÑO 2022 Y REPRESENTA UN MONTO DE 42 MILLONES DE SOLES QUE NO SE PODÍAN VALORIZAR.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- AL CIERRE DEL 2023 SE ESPERA QUE PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SE ENCUENTRE EN ALMACENES DE LA CIUDAD DE HUANCAYO.



NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI

EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 121'753,631.44**

CUI N° 2279396



UBICACIÓN:

DISTRITO : PICHANAKI

PROVINCIA : CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO : **48.90%**



AVANCE FINANCIERO : **72.70%**



BENEFICIARIOS : **32,477** HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE LOGRO FORMALIZAR LAS AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS POR JRD
- PAGOS AL DIA PARA EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CULMINACIÓN DE OBRA

NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LA OROYA

DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 40'555,020.15**

CUI N° 2324642



UBICACIÓN:

DISTRITO : LA OROYA

PROVINCIA : YAULI



AVANCE FÍSICO : **98.56%**



AVANCE FINANCIERO : **96.43%**



BENEFICIARIOS : **14,021 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- SE HA LOGRADO INSTALAR EL HOSPITAL, ASÍ MISMO; SE INICIÓ LOS TRABAJOS DEL MURO DE CONTENCIÓN A LADO DE LA BÓVEDA DEL BANCO DE LA NACIÓN.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- LA OBRA SE CULMINARÁ EN EL PRESENTE AÑO.

NUEVA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DEL VRAEN - SAN MARTIN DE PANGOA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 111'003,967.07**

CUI N° 2281445



UBICACIÓN:

DISTRITO : PANGOA

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : **58.06%**



AVANCE FINANCIERO : **76.10%**



BENEFICIARIOS : **52,551 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- SE LOGRO REINICIAR LA OBRA, QUE SE ENCONTRABA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DEL 2022.
- SE GARANTIZA EL PRESUPUESTO HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- ALCANZAR UN GRAN AVANCE FÍSICO



SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN



EN SUSPENSION

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 185'449,485.44

CUI N° 2164051



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **9.37%**



OBRA)

AVANCE FINANCIERO : **19.43%** (SALDO DE



BENEFICIARIOS : 1'311,584 HAB



LOGROS ALCANZADOS:

- LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FUE AFECTADA DEBIDO AL HALLAZGO DE VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE UNA EJECUCIÓN INICIAL DEFECTUOSA A PARTIR DE MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EJECUTOR INICIAL, ASÍ MISMO, EL EXP. TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA PRESENTA DEFICIENCIAS TÉCNICAS E INTERFERENCIAS QUE IMPOSIBILITAN UN FLUJO DE EJECUCIÓN ADECUADO, ASÍ COMO UNA DEFINICIÓN ERRADA DEL ALCANCE; TODO ELLO CONLLEVO A SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS PARTES INVOLUCRADAS (ENTIDAD, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN), TRABAJEMOS DE MANERA ARTICULADA Y TÉCNICA PARA MATERIALIZAR SOLUCIONES QUE VIABILICEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA TAN ANSIADA CULMINACIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- SUPERAR LAS SITUACIONES ADVERSAS OCASIONADAS POR LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA Y A PARTIR DE MEDIDAS CORRECTIVAS IDÓNEAS Y SOLUCIONES TÉCNICAS EFICIENTES, HABER LOGRADO UNA EJECUCIÓN NORMAL DE LA OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 51'905,712.53**

CUI N° 2017383



UBICACIÓN:

DISTRITO : SATIPO

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : **57.85%**



AVANCE FINANCIERO : **63.43%**



BENEFICIARIOS : **22,544 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- SE LOGRO LA EJECUCION DE DIVERSOS COMPONENTES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- EJECUTAR EL EQUIPAMIENTO EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO.

SECTOR: SANEAMIENTO

SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA

ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO



CULMINADO

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 14'203,606.41**

CUI N° 2094610



UBICACIÓN:

DISTRITO : BETANIA – RIO TAMBO

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : 93.13%



AVANCE FINANCIERO : 93.13 %



BENEFICIARIOS : 3,164 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA A FIN DE DOTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 8 COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO.

SECTOR: ENERGÍA

SALDO DE OBRA: PISTAS Y VEREDES AV. CANTUTA

TRAMO I: AV. MARISCAL CASTILLA - VIA MALECON RIO MANTARO / TRAMO II: FLOR DE MAYO - CANTUTA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/. 3'520,142.77

CUI N° 2507019



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **14.69%**



AVANCE FINANCIERO : **19.05%**



BENEFICIARIOS : 251,501 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.
- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- OBRA CULMINADA



SANEAMIENTO BÁSICO EN EL C.P. CARHUAPACCHA

PRIMERA ETAPA - DISTRITO DE CHUPURO – HUANCAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACION
DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 2'418,386.76

CUI N° 2317690



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHUPURO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **97.68 %**



AVANCE FINANCIERO : **88.26 %**



BENEFICIARIOS : CENTRO POBLADO DE
CARHUAPACCHA



LOGROS ALCANZADOS:

- EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- ENTREGA DE PRE LIQUIDACIÓN.



RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

TRAMO: PTAP - HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO:
HOSPITAL - PUTCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA MARIA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACION
DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 10'750,412.33

CUI N° 2497157



UBICACIÓN:

DISTRITO : SAN MARTIN DE PANGOA

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : **63.40%**



AVANCE FINANCIERO : **47.84%**



BENEFICIARIOS : 10,440 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

DOTAR A LOS POBLADORES BENEFICIARIOS UNA ESTRUCTURA ADECUADA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE SALUBRIDAD Y UNA BUENA CALIDAD DE VIDA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

FINALIZAR CON LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TECNICO



SANEAMINETO AGUA Y ALCANTARILLADO TRES DE DICIEMBRE

TRAMO: AV. AMISTAD EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 2'911,952.13

CUI N° 2488029



UBICACIÓN:

DISTRITO : TRES DE DICIEMBRE

PROVINCIA : CHUPACA



AVANCE FÍSICO : **82.73%**



AVANCE FINANCIERO : **61.46%**



BENEFICIARIOS : 3950 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- OBRA PRE-LIQUIDADA



NUEVO JARDIN INICIAL N°30161

CENTRO POBLADO DE CHONGOS BAJO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACION
DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 2'421,554.86

CUI N° 2250248



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHONGOS BAJO

PROVINCIA : CHUPACA



BENEFICIARIOS:


89,282

HABITANTES



COMPONENTES:

- Construcción De Aulas De 3, 4 Y 5 Años.
- Construcción de Portada y Cerco perimétrico



SALDO DE OBRA 2DA ETAPA "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA"



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 5'349,472.80

CUI N° 2200807



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **97.68%**



AVANCE FINANCIERO : **74.40%**



BENEFICIARIOS : 146,847 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCION DE MODULOS PREFABRICADOS



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- OBRA PRE-LIQUIDADA



NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 21'180,443.14

CUI N° 2247344



UBICACIÓN:

DISTRITO : PERENE

PROVINCIA : CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO : **49.73%**



AVANCE FINANCIERO : **48.31%**



BENEFICIARIOS : **57,292 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO, ADMINISTRATIVOS Y ÁREA RECREATIVA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- CULMINACIÓN DE OBRA



PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO A PUENTE COMUNEROS I

AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AV. AMISTAD HASTA KM 0560



CULMINADA

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 5'232,918.84**

CUI N° 2475720



UBICACIÓN:

DISTRITO : TRES DE DICIEMBRE

PROVINCIA : CHUPACA



AVANCE FÍSICO : **96.48%**



AVANCE FINANCIERO : **87.43%**



BENEFICIARIOS : **20,341 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- OBRA PRE-LIQUIDADA



OBRAS GESTIÓN 2023-2026



SEGUIMOS
CONSTRUYENDO
EL VERDADERO
CAMBIO



Zósimo
Cárdenas
Gobernador Regional de Junín


El cambio
lo hacemos
todos

+ 2,300 MILLONES

GESTIÓN 2023 - 2026



Obras para la Provincia



Huancayo



MEJORAMIENTO CARRETERA DEP. JU-108 (TRAMO PALIAN – PARIAHUANCA)



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 303'099,339.95

CUI N° 2251269



UBICACIÓN:

DISTRITO : PALIAN, VILCACOTO,
ACOPALCA, PARIHUANCA
PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : 6.47 %



AVANCE FINANCIERO : 5.63 %



BENEFICIARIOS : 12,719 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN LAS PARTIDAS DE EXCAVACION EL CUAL TIENE UN AVANCE FÍSICO MAYOR A LO PREVISTO EN EL CRONOGRAMA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

CULMINAR LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO I (2+300KM AL 3+100 KM), MEJORANDO LA TRANSITABILIDAD DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

SECTOR: TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO – HUANCAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 12'013,041.76

CUI N° 2112355



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: **55.17%**



AVANCE FINANCIERO

: **40.42%**



BENEFICIARIOS

: **1,318 ESTUDIANTES**




LOGROS ALCANZADOS:

CULMINACIÓN AL 100 % DEL COMPONENTE ESTRUCTURAS ANTES DE LO PROGRAMADO.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE, ES CULMINAR LA EJECUCIÓN DE OBRA A DICIEMBRE DEL 2023, POR CONSIGUIENTE EN EL AÑO 2024 LOS ESTUDIANTES DESARROLLARÁN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA.



MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD DEL JR. LOS INCAS

TRAMO: PUENTE OCOPILLA-PJE MENDOZA Y PASAJES ADYACENTES DEL SECTOR SAN FERNANDO - DISTRITO CHILCA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 2'024,384.52**

CUI N° 2414429



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHILCA

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : **22.70 %**



AVANCE FINANCIERO : **30.4 %**



BENEFICIARIOS : 87,368 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DEL TRAMO DERECHO E IZQUIERDO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENSIÓN.



PERSPECTIVAS A DICIEMBRE 2023:

- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AL 100%.
- ENTREGA DE PRE LIQUIDACIÓN.



CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL Y CERCO PERIMETRICO, EN LA I.E. LA ASUNCION - HUANCAYO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1'443,920.00

CUI N° 2572669



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO (PALIAN)

PROVINCIA : HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : 63.57%



AVANCE FINANCIERO : 53.24%



BENEFICIARIOS : ESTUDIANTES DEL COLEGIO ASUNCION DE PALIAN



LOGROS ALCANZADOS:

04 AULAS Y UNA BATERIA DE SS.HH DE CONTINGENCIA PARA LA I.E. LA ASUNCION



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

10 AULAS DE CONTINGENCIA, CERCO PERIMETRICO Y ACCESOS CONTANDO CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS.



MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS: EL TAMBO, S. AGUSTÍN CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO TUNAN,



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACION DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 47'485,950.22
CUI: 2224222



ANTES



DESPUES

UBICACIÓN: DISTRITOS: • EL TAMBO
• SAN AGUSTÍN DE CAJAS
• SAÑO
• HUALHUAS
• SAN JERÓNIMO DE TUNAN
PROVINCIA: HUANCAYO



BENEFICIARIOS:
HABITANTES



COMPONENTES:
• INFRAESTRUCTURA VIAL
• PUENTE QUEBRADA HONDA
• PONTONES
• OBRAS DE ARTE
• ALCANTARILLAS



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN - HUANCAYO



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
22'677,713.36
CUI N° 2242276

**CONSORCIO
LA ASUNCION**



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:

3,752 HABITANTES



COMPONENTES:

- AULAS DE SECUNDARIA, BIBLIOTECA, AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
MÓDULO DE CONECTIVIDAD, MÓDULOS PARA DOCENTES, TÓPICOS, COCINA
ESCOLAR, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 10'003,235.43

CUI N° 2498817

**CONSORCIO
CARRION JUNIN**



ANTES



DESPUÉS

 **UBICACIÓN:**

LOCALIDAD : CAJAS CHICO
DISTRITO : HUANCAYO
PROVINCIA : HUANCAYO



COMPONENTES:

- **CONSTRUCCIÓN DE 08 MODULOS** (CONSTA DE AULAS, LABORATORIOS, AULAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, SUM – SALA DE REUNIONES 02, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÓPICO, COMEDOR, CAFETÍN, SS.HH., VESTUARIOS, CUARTO DE LIMPIEZA – RESIDUOS SOLIDOS, GUARDIANÍA, CUARTO ELÉCTRICO).
- CONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO
- CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS.
- IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO.



BENEFICIARIOS:
12,212 HABITANTES



CONSTRUCCIÓN COBERTURA, CERCO PERIMÉTRICO Y ESPACIO RECREACIÓN PASIVA I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 3'156,824.14

CUI N° 2594091

**CRAP INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.R.L.**



UBICACIÓN:

DISTRITO : **HUANCAYO**

PROVINCIA : **HUANCAYO**



BENEFICIARIOS:

**9,000 Estudiantes
aprox.**



COMPONENTES:

- **COBERTURAS**
- **AMBIENTE COMPLEMENTARIO**
- **ESPACIO EXTERIOR**
- **CERCO PERIMETRICO**

- **ASCENSOR**
- **ESTRUCTURA DE PROTECCION**
- **PISCINA DEPORTIVA**
- **EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL
SERVICIO DE COMPETENCIA.**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 31501 SEBASTIÁN LORENTE - HUANCAYO



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 2'600,837.35**

CUI N° 2565565

**BUENA PRO
SUSPENDIDA POR
APELACIÓN**



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:

1,370 ALUMNOS



COMPONENTES:

- COBERTURA METÁLICA, LOSA DEPORTIVA, MURO DE CONTENCIÓN, CERCO PERIMÉTRICO.
- 01 MODULO.



IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS I.E. LUIS AGUILAR ROMANÍ - AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA"



INICIO EJECUCIÓN

RESOLUCIÓN GER. REG.
INFRAESTRUCTURA N° 406-
2023-G.R.-JUNÍN/GRI

MODALIDAD

**ADM.
DIRECTA**

MONTO DE INVERSIÓN

S/.
593,064.14
CUI N°2535639



UBICACIÓN:

DISTRITO : **EL TAMBO**

PROVINCIA : **HUANCAYO**



BENEFICIARIOS:

251,501 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS APOYADAS EN COLUMNAS Y VIGAS, SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL, REFLECTORES DE ALUMINIO DE 400 W



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN GORE JUNÍN



PROCESO DE
SELECCIÓN

BUENA PRO:
OCT Y NOV
2023

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/. 115'348,108.36

CUI N° 2573220

101 Maquinarias Pesadas

Al servicio de la Región Junín

- **48** CAMION VOLQUETE 15 M3
- **16** CARGADOR FRONTAL DE 224 HP
- **16** MOTONIVELADORA DE 191 HP
- **16** RODILLO LISO VIBRATORIO
- **02** EXCAVADORA 212 HP.
- **03** TRACTOR 200 HP



BENEFICIARIOS:

1'387,767 HABITANTES



CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 319 ANA AMANCIA RAMOS SANCHEZ



**PROCESO DE
SELECCIÓN**

MODALIDAD CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 2'486,711.80


CUI N° 2484107




AHORA



DESPUES

 **UBICACIÓN:**
DISTRITO : **CHUPURO**
PROVINCIA : **HUANCAYO**

 **BENEFICIARIOS:**
62 HABITANTES

 **COMPONENTES:**

- ÁREA PEDAGÓGICA (3 AULAS)
- ESPACIOS COMPLEMENTARIOS (SUM – COCINA – COMEDOR - DESPENSA – SSHH)
- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
- CERCO PERIMÉTRICO



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO



PROCESO DE SELECCIÓN

Resolución N°512-
2023-G.R.-JUNIN/GRI.

MODALIDAD CONTRATA

MONTO INVERSIÓN S/ 157,266,653.07

CUI N° 2499912

BUENA PRO 25 OCTUBRE



ANTES



DESPUES



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:

2,318 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

1. GESTIÓN DE PROYECTO
2. INFRAESTRUCTURA
3. MITIGACIÓN AMBIENTAL

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO



MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 Y 28 DE JULIO ANEXO DE PACCHA

PROCESO DE
SELECCIÓN

Resolución RGRI N°
347-2023-G.R.-
Junín/GRI.

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/
5'376.506,72
CUI N° 2507874



ANTES



DESPUÉS

 UBICACIÓN:

DISTRITO : TAMBO
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:
900 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
- CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL RÍO CHILCA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO - SEGUNDA ETAPA



PROCESO DE SELECCIÓN

Resolución Ger. Reg. Infraestructura N° 310-2023-G.R.-Junín/GRI.

MODALIDAD CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/ 25'925 170 57
CUI N° 2023465



ACTUALIDAD

 **UBICACIÓN:**
DISTRITO : CHILCA Y HUANCAYO
PROVINCIA : HUANCAYO

 **BENEFICIARIOS:**
977 HABITANTES

 **COMPONENTES:**
• CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN DE CANAL

IOARR: "RENOVACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA(CEBE), JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y EQUIPO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA (CEBE); EN LA I.E. POLIVALENTE DISTRITO DE EL TAMBO (362.60 M2)



OBRA NUEVA

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 1'122,637.45

CUI Nº 2586650



 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : TAMBO (Jr. 28 de Julio)

PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:

146,847 HABITANTES



COMPONENTES:

- INFRAESTRUCTURA
- EQUIPAMIENTO



IOARR: "RENOVACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE CALZADA; REPARACION DE VEREDA Y BERMA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL **JR. VICTOR ANDRES BELAUNDE** DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN



OBRA NUEVA

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/.

530 842 42
CUI N°2586400



UBICACIÓN:

DISTRITO : **EL TAMBO**

PROVINCIA :
HUANCAYO



BENEFICIARIOS:

▪ **251,501 HABITANTES**



COMPONENTES:

▪ **PAVIMENTO RIGIDO, BERMA DE ESTACIONAMIENTO, ACERA PEATONAL, JARDINERIA**



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL **CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA**, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA



**ELABORACIÓN DE
EXP. TECNICO**

MODALIDAD CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/ 52'196,326.45

CUI N° 2336443



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : **SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA**

PROVINCIA : **HUANCAYO**



**BENEFICIARIOS:
11,638 HABITANTES**



COMPONENTES:

- **INFRAESTRUCTURA (ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE COMUNICACION, E INSTALACIONES MECANICAS)**
- **IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILCA

Audiencia
Pública Regional



S/

233'107,608.56
CUI: 2509069

ELABORACIÓN DE
EXP. TECNICO

MODALIDAD

CONTRATA - SUMA
ALZADA

MONTO INVERSIÓN



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : **CHILCA**
PROVINCIA : **HUANCAYO**



BENEFICIARIOS:

91 851 POBLADORES



COMPONENTES:

- BLOQUE 01 PRINCIPAL (ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS) DE 4 PISOS
- 04 BLOQUES SECUNDARIOS 02, 03, 04, 05, 06, 08 (ASISTENCIAL Y SERVICIOS GENERALES) DE 01 NIVEL
- BLOQUES 07 Y 09 (CONTROL DE INGRESOS)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVÉS DEL **INTERCAMBIO VIAL EN EL OVALO JULIO SUMAR Y MEJORAMIENTO DE LA AV. HUANCAMELICA**

(TRAMO: JR. LOS MANZANOS - JR. REBAGLIATI), JR. JULIO SUMAR (TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - OVALO JULIO SUMAR) Y AV. INDEPENDENCIA (TRAMO: AV. CULTURAL - OVALO JULIO SUMAR) DEL DISTRITO DE EL TAMBO



**ELABORACIÓN DE
EXP. TÉCNICO**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/39'974,822.5

CUI: 2496425



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:
385,682 HABITANTES

COMPONENTES:



- CONSTRUCCIÓN DE CALZADA
- CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO SUBTERRANEO
- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
- CONSTRUCCION DE VEREDA, AREAS VERDES, SEÑALIZACIONES, Y MOBILIARIO URBANO.

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SRA DE FATIMA



ELABORACIÓN DE
EXP. TÉCNICO

MODALIDAD **CONTRATA**

MONTO INVERSIÓN

S/
30,805,802.63
CUI N° 2377329



UBICACIÓN:

DISTRITO : EL TAMBO
PROVINCIA : HUANCAYO



BENEFICIARIOS:
2,318 ESTUDIANTES




COMPONENTES:

1. GESTIÓN DE PROYECTO
2. INFRAESTRUCTURA
3. MITIGACIÓN AMBIENTAL
4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO



GESTIÓN 2023 - 2026

Obras en otras Provincias



MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100

JUNÍN - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO. (45 km)



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 118'541,094.88

CUI N° 2342631



UBICACIÓN:

DISTRITO : JUNIN, ONDORES
CENTRO POBLADO : SASICUCHO INGAYA
SAN PEDRO DE PARI
PROVINCIA : JUNIN



AVANCE FÍSICO : **0.87 %**



AVANCE FINANCIERO : **16.80 %**



BENEFICIARIOS : 14,659 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS CULMINADOS.
- INICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA (PGR. 10+000 - 20+000 M)



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR.



RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UGEL RIO TAMBO, UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN N 312, DISTRITO DE RÍO TAMBO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 6'574,052.77

CUI N° 2488764



UBICACIÓN:

DISTRITO : NUEVO PUERTO PRADO –
RIO TAMBO

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : 18.46%



AVANCE FINANCIERO : 23.7%



**BENEFICIARIOS : 10,794.00 ALUMNOS
DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 312 – UGEL
– RIO TAMBO.**



**LOGROS ALCANZADOS: LA EJECUCIÓN SE
INICIO CON FECHA 10/07/2023.**



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, AL MES DE DICIEMBRE SE TENDRÁ UN 84.04 % DE AVANCE FÍSICO.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y IE. POTSOTENI)



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 13'995,413.14

CUI: 2323267



UBICACIÓN:

DISTRITO : MAZAMARI

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO : 6.42%



AVANCE FINANCIERO : 29.8%



BENEFICIARIOS : 25,074 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- SE DIO INICIO DE OBRA EL 25/08/2023, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE 6.42% AL MES DE AGOSTO, CON FECHA 11/09/2023 SE HACE ENTREGA DEL ADELANTO DE MATERIALES POR UN MONTO DE S/. 2,552,687.46 QUE REPRESENTA EL 20% DE LA OBRA.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- AL MES DE DICIEMBRE SE TIENE UN PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE 18.58%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 39'103,158.30

CUI N° 2359534



UBICACIÓN:

DISTRITO : RIO TAMBO

PROVINCIA : SATIPO



AVANCE FÍSICO

: **3.29%**



AVANCE FINANCIERO

: **11.90%**



BENEFICIARIOS

: **100,781 HABITANTES**



LOGROS ALCANZADOS:

- SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL 01 DE JULIO DE 2023.



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- SE TIENE PROGRAMADO UN AVANCE FÍSICO DE 21.44% A DICIEMBRE DE 2023.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
30'589.467.26
CUI N° 2330254



ANTES



DESPUES



UBICACIÓN:

DISTRITO : PERENE

PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:
4,714 HABITANTES



COMPONENTES:

- 06 MÓDULOS EN EL NIVEL PRIMARIO, 06 MÓDULOS EN EL NIVEL SECUNDARIO, 06 MÓDULOS COMPLEMENTARIOS, 03 RAMPAS DE ACCESO, 02 PATIOS TECHADOS, 02 LOSAS DEPORTIVAS



SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DEL **POLIDEPORTIVO MUNICIPAL** EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO - III ETAPA



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

**ADMINISTRACION
DIRECTA**

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 5'716,005.31

CUI N° 2235096



UBICACIÓN:

DISTRITO : **CHANCHAMAYO**

PROVINCIA : **CHANCHAMAYO**



AVANCE FÍSICO : 18.40%



AVANCE FINANCIERO : 21.93%



BENEFICIARIOS : 13,024 HABITANTES



LOGROS ALCANZADOS:

- **AVANCE ESTRUCTURAL DEL COMPONENTE DE LA PISCINA OLIMPICA.**



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- **CULMINACION DE LA OBRA**



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/10,973,916.10

CUI:2458276



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHUPACA

PROVINCIA : CHUPACA



BENEFICIARIOS:

572 HABITANTES



COMPONENTES:

- INFRAESTRUCTURA
- EQUIPAMIENTO
- INTANGIBLES



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 30008 - PAMPA MANDARINA, DISTRITO PAMPA HERMOSA



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 8'852,193.58

CUI 2249786

**CONSORCIO
EDIFIKA PAMPA
MANDARINA**



 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : PAMPA HERMOSA
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:
1,679 HABITANTES



COMPONENTES:

- Comprende la construcción de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, (con sus ambientes de aulas, dirección, servicios higiénicos, laboratorios y campos deportivos).

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA **I.E.S.T.P. LA MERCED** - **CHANCHAMAYO**



INICIO EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 8'098,435.33

CUI N° 2232225

**CONSORCIO
LA MERCED**



UBICACIÓN:

DISTRITO : **LA MERCED**
PROVINCIA : **CHANCHAMAYO**



BENEFICIARIOS:
259 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
- CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
- INFRAESTRUCTURA



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS VECINALES (Dotación de Combustible)



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 8'394,050.00

CUI: 2575927
CUI: 2575924
CUI: 2575553



464 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE

PROVINCIA	TOTAL GALONES	TOTAL INVERSIÓN
JAUJA	118,603.16	2,134,856.86
SATIPO	155,559.90	2,877,673.08
CHANCHAMAYO	190,607.25	3,381,520.57
TOTAL	464,770.31	8,394,050.51

CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA, CUNETETA Y DRENAJE TRANSVERSAL; AV. MAX HONGLER DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO



INICIO DE EJECUCIÓN

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 2'531,659.22**

CUI N° 2597370



UBICACIÓN:

DISTRITO : HUAMANCACA CHICO

PROVINCIA : CHUPACA



BENEFICIARIOS : POBLACIÓN DE
HUAMANCACA CHICO



LOGROS ALCANZADOS:

- SE CUENTA CON HABILITACIÓN PRESUPUESTAL DE S/ 300,000.00 PARA PODER INICIAR CON LOS REQUERIMIENTOS QUE ESTIME LA EJECUCIÓN DE OBRA



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A UN 80%



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA



**EN PROCESO
DE SELECCIÓN**

RESOLUCION GER.
INFRAESTRUCTURA
2023-G.R.-JUNIN/GRI

REG.
N°489-

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

23'168,271.14
CUI: 2246585

S/



UBICACIÓN:

DISTRITO : **ACOLLA**
PROVINCIA : **JAUJA**



BENEFICIARIOS:
8,402.00 PERSONAS



COMPONENTES :

1. INFRAESTRUCTURA
2. MEJORAMIENTO AUDITORIO
3. CERCO PERIMETRICO
4. LOSA DEPORTIVA
5. OBRAS EXTERIORES
6. MITIGACION AMBIENTAL
7. EQUIPAMIENTO



MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE I.E. SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA



**EN PROCESO
DE SELECCIÓN**

MODALIDAD CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 98'864,801.13

CUI: 2430718



UBICACIÓN:

DISTRITO : **TARMA**

PROVINCIA : **TARMA**



BENEFICIARIOS:

90,000 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA : PABELLON 1,2,3 Y 4.
- CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO : COLISEO, SUM, LOSA DEPORTIVA INCLUIDO COBERTURA LIGERA Y OTROS.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO



**EN PROCESO
DE SELECCIÓN**

RESOLUCIÓN RGRI N° 293-2023-
G.R.-JUNÍN/GRI

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/ 2'587,677.80

CUI N° 2288100



UBICACIÓN:

DISTRITO : **CARHUAMAYO**

PROVINCIA : **JUNIN**



BENEFICIARIOS:

- POBLACIÓN DE LA ZONA.
- PUBLICO EN GENERAL.



COMPONENTES:

1. PAVIMENTO RIGIDO
2. VEREDAS
3. SSOMA



REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO; CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO DISTRITO DE SAN RAMÓN



**EN PROCESO
DE SELECCIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 8'127,258.46

CUI N°2586071



UBICACIÓN:

DISTRITO : **SAN RAMÓN**

PROVINCIA : **CHANCHAMAYO**



COMPONENTES :

1. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
2. OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN
3. MEJORAMIENTO DEL DESARENADOR
4. MEJORAMIENTO DE LA PTAP EXISTENTE
5. CULMINACIÓN DE LA PTAP PROYECTADA
6. MEJORAMIENTO DE 3 RESERVORIOS
7. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES



LOGROS ALCANZADOS:

APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO



PERSPECTIVAS A DIC 2023:

- VALORIZACION DE OBRA 01, VALORIZACION DE OBRA 02



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN



**EN PROCESO
DE SELECCIÓN**

**RESOLUCION RGRI N°432-
2023-G.R.-JUNIN/GRI**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

1,995,415.77 S/
CUI: 2412331



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHANCHAMAYO
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:
1,666 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
- CONSTRUCCION DE VEREDASCONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.
- IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES.



MEJORAMIENTO SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE JAJACHACA DEL DISTRITO DE RICRAN



OBRA NUEVA

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 544,512.71

CUI: 2550429



UBICACIÓN:

DISTRITO : RICRAN (JAJACHACA)

PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:

2297 HABITANTES



COMPONENTES:

PAVIMENTO DE CONCRETO, VEREDAS, MARTILLOS, BADENES, SARDINELES Y OBRAS DE ARTE



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CARRETERA VIAL VECINAL JU 636

TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA



OBRA NUEVA

**RESOLUCION RGRI
N°479-2023-
G.R.JUNIN/GRI**

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO INVERSIÓN

S/ 5'313,887.73

CUI N° 2484002



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : **ACOBAMBA**
PROVINCIA : **TARMA**



BENEFICIARIOS:

4,3042 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE RODADURA Y CUNETAS
- SEÑALIZACIÓN INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS



CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL I.E. 30001-244 DISTRITO DE PICHANAQUI



OBRA NUEVA

MODALIDAD

ADM. DIRECTA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
1'051 608.07
CUI N° 2592016



UBICACION:

DISTRITO : PICHANAQUI
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:
65 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/
112'213,000.00
CUI N° 2281442



UBICACIÓN:

DISTRITO : **RIO NEGRO**
PROVINCIA : **SATIPO**



BENEFICIARIOS:

**151,340
HABITANTES**



COMPONENTES

1. INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ACORDE A LOS ESTÁNDARES ARQUITECTÓNICOS.
2. ADECUADO EQUIP., MOBILIARIO Y TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
3. PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
4. TÉCNICAS Y METOD. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD REFERIDO A LOS ASPECTOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS DE GESTIÓN.
5. PROMOCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN QUE REQUIERE SERVICIOS DE SALUD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. ALBERTH EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE BOCAMATARO

**EXP. TECN.
APROBADO**

RESOLUCIÓN GER. REG.
INFRAESTRUC-TURA N° 419-
2023-G.R.-JUNÍN/GRI

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

4'928,301.44
S/
CUI N° 2567617



UBICACIÓN:

DISTRITO : VIZCATAN DEL ENE
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:

113 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS
- CONSTRUCCION LABORATORIOS (COMPUTO, CIENCIA Y TECNOLOGIA, BIBLIOTECA)
- CONSTRUCCION DEL SUM, AMBIENTE ADMINISTRATIVA, S.S.H.H.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY”



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACION**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

48,629,547.85
S/
CUI N° 2215545



UBICACIÓN:

DISTRITO : **PANGOA**
PROVINCIA : **SATipo**



BENEFICIARIOS:
1468 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE MODULO 1,2,3,4 (BLOQUE PRIMARIA)
- CONSTRUCCION DE MODULO 5,6,7,8 (BLOQUE SECUNDARIA)
- CONSTRUCCION DE MODULO 9 (BLOQUE COMEDOR-SUM-ADM.)
- CONSTRUCCION DE MODULO 10 (COCINA Y ADMINITRACION)
- CONSTRUCCION DE MODULO 11 (SERVICIOS)
- CONSTRUCCION DE MODULO 12 (CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNA).

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE



EXPEDIENTE TECNICO

EN ELABORACIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

147,647,507.22

CUI N° 2483043



ANTES



DESPUES



UBICACIÓN:

DISTRITO : CONCEPCION
PROVINCIA : CONCEPCION



BENEFICIARIOS:
14,517 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
- ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTON Y MOBILIARIO
- DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO
- DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y MEJORA DE COMPETENCIAS



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA



S/

293,313 ~~272,11~~
CUI N° 2409967

EXPEDIENTE TECNICO

REFORMULACIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN



UBICACIÓN:

DISTRITO : JAUJA
PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:
225,887.00 Habitantes



COMPONENTES:

- 01 BLOQUE PRINCIPAL DE 5 PISOS MAS SOTANO-UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y TAMBIEN ALGUNAS UPS SE SERVICIOS GENERALES.
- 09 BLOQUES SECUNDARIOS DE 1 PISO- SALUD MENTAL, RESIDENCIA MATERNA, CASA DE FUERZA, GRUPO ELECTROGENO, SALUD AMBIENTAL, CENTRAL DE GASES Y SISTERNA.
- 04 BLOQUES PEQUEÑOS DE 1 PISO- GARITAS DE CONTROL DE INGRESO Y ESTAR DE CHOFERES.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DEL PUESTO DE SALUD DE SAUSA, DE LA MICRORED VALLE DE YACUS RED DE SALUD JAUJA



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ACTUALIZACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
6,225,202.84
CUI N° 2338640



ANTES



DESPUES



UBICACIÓN:

DISTRITO : SAUSA

PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:

38,807 HABITANTES



COMPONENTES:

- UPSS CONSULTA EXTERNA (AMBULATORIA)
- SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
- ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
- PRUEBAS RAPIDAS Y TOMA DE MUESTRAS

MEJORAMIENTO Y AMP. DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 30001-42 DEL CENTRO POBLADO DE CIUDAD SATELITE



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ACTUALIZACION**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

S/
31'727.004.84
CUI N°2319758.



ANTES



DESPUES



UBICACIÓN:

DISTRITO : PERENE
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:

740
ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- AULAS PRIMARIA Y SECUNDARIA (15).
- TALLERES PRIMARIA Y SECUNDARIA (3).
- LABORATORIOS SECUNDARIA (1).
- LOSA DEPORTIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA (2).

- COMPLEMENTARIOS PRIMARIA Y SECUNDARIA (BIBLIOTECA, SUM, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PROFESORES, TOPICO, PSICOLOGIA).



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 31203 DE CENTRO POBLADO CANA EDEN - RIO TAMBO



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
8'856,801.63
CUI N° 2574686



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : RIO TAMBO
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:
374 HABITANTES



COMPONENTES:

Construcción de ambiente de aulas pedagógicas sum, laboratorios de ciencia y tecnología, aulas administrativas, biblioteca y obras exteriores



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUC. SUPERIOR TECN. PUBLICO SAUSA



EXPEDIENTE
TECNICO

EN
ELABORACION

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 22,888,846.85

CUI N° 2520622



ANTES



DESPUÉS

 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : SAUSA

PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:
607 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE AULAS DE EDUCACION SUPERIOR.
- CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y/O TALLER DE EDUCACION SUPERIOR.
- CONSTRUCCION DEL SUM, AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA, DIRECCION, S.S.H.H
- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA.
- CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION (ESCALERAS, PASADIZOS Y ESPACIO PARA ASCENSOR).
- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICO PUB. MARCO



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/28,464,651.09

CUI N° 2561597



UBICACIÓN:

DISTRITO : MARCO

PROVINCIA : JAUJA



BENEFICIARIOS:
363 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE AULAS DE EDUCACION SUPERIOR.
- CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y/O TALLER DE EDUCACION SUPERIOR.
- CONSTRUCCION DEL SUM, AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA, DIRECCION, S.S.H.H
- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA.
- CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION (ESCALERAS, PASADIZOS Y CERCO PERIMETRICO).
- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - AHUAC



**EXPEDIENTE
TÉCNICO**

MODALIDAD CONTRATA

MONTO INVERSIÓN S/ 128,890,005.95

CUI N° 2493150



ANTES



DESPUÉS

 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : AHUAC
PROVINCIA : CHUPACA

 **BENEFICIARIOS:**

ALUMNOS, DOCENTES Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL COAR JUNIN

 **COMPONENTES:**

- INFRAESTRUCTURA (ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INST. SANITARIAS, INST. ELECTRICAS).
- CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.



REHABILITACIÓN DE CALZADA VÍAS LOCALES DEL DISTRITO DE TARMA



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**RESOLUCION EN
TRAMITE**

MODALIDAD

**ADMINISTRACION
DIRECTA**

MONTO INVERSIÓN **S/ 5'564,739.81**

CUI N.º 2606832



 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : TARMA
PROVINCIA : **TARMA**



BENEFICIARIOS:
111,097 HABITANTES



COMPONENTES:

- **PAVIMENTADO DE 7.24 KILOMETROS**



MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL

EN LOS TRAMOS: CALLE EVITAMIENTO - PUENTE PICHANAQUI Y JR. LA PAZ - EL GRIFO

PICHANAQUI, TERCERA ETAPA




**EXPEDIENTE
TECNICO**

MODALIDAD

**ADMINISTRACION
DIRECTA**

MONTO INVERSIÓN

S/.
21'313,422.06
CUI N°2324781



 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : PERENE Y PICHANAQUI
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:
1,792 HABITANTES



COMPONENTES:

CALZADA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CARPETA ASFALTICA.
VIA MARGINAL: 2,110 KM EN AMBOS LADOS
CUNETAS: 4,760.79 M



MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL PUENTE EN AV. PERÚ SOBRE EL RÍO MAZAMARI

EXPEDIENTE
TECNICO

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 27'835,213.38

CUI N° 2489868



UBICACIÓN:

DISTRITO : MAZAMARI
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:
20,595 HABITANTES



COMPONENTES:

Puente con una luz de 50 metros, ancho de rodadura de 7.20 metros, estructura metálica forma triangular y tablero formado por losa de concreto.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VICTORIA DISTRITO DE SAN RAMON



**EXP. TECN.
APROBADO**

**RESOLUCION RGRI
N°513-2023-G.R.-
JUNIN/GRI**

MODALIDAD

CONTRATA



MONTO INVERSIÓN

S/ 23'774,119.21

CUI N° 2277710



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : SAN RAMON
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS: 21,698
HABITANTES



COMPONENTES:

Puente con una luz de 70 metros, con base de concreto armado, de estructura arco metálica y vigas metálicas.



MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO (RUTA JU. 862), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION.



EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/. 29'430,452.92

CUI N°2489813



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : CHAMBARA, CHONGOS BAJO,
HUACHAC, SAN JUAN DE ISCOS Y AHUAC
PROVINCIA : CHUPACA Y CONCEPCION



BENEFICIARIOS:
21,596 HABITANTES



COMPONENTES:

- VIA ASFALTADA: 28.63 KM
- 01 PUENTE CARROZABLE DE 30 M



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL

TRAMO: SATIPO, PARATUSHIALI, RIO VENADO, HUAHUARI Y BOCA CHENI

DISTRITOS DE RIO NEGRO Y SATIPO

Audiencia
Pública Regional

EXPEDIENTE
TECNICO

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
195'500,000.00
CUI N° 2360899



UBICACIÓN:

DISTRITO : RIO NEGRO Y SATIPO
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:

12,600 HABITANTES



COMPONENTES:

- PAVIMENTADO DE 46.70 KILOMETROS
- ANCHO DE VIA DE 6.6 METROS
- 16 PUENTES
- CUNETA RECTANGULAR



AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOCALIDAD DE SANGANI DISTRITO DE PERENE



EXPEDIENTE
TECNICO

EN
ELABORACIÓN

MODALIDAD

ADMINISTRACION
DIRECTA

MONTO INVERSIÓN

S/
114'868,280.28
CUI N° 2606589



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITO : PERENE
PROVINCIA : CHANCHAMAYO



BENEFICIARIOS:

11,190.00 Habitantes



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE CALZADA F'C= 210 KG/CM2 E=0.20M - 238,591.33 M2
- CONSTRUCCION DE CUNETAS F'C= 175KG/CM2 - 52,060.00 ML
- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE TUB. = 10" - 626,021.76 ML
- CONSTRUCCION DE VEREDAS F'C= 175KG/CM2 E=0.10M - 84,435.03 M2
- CONSTRUCCION DE SARDINEL F'C= 175KG/CM2 E=0.10M - 52,043.50 ML
- IMPLEMENTACION DE AREA VERDE - 11,059.25 M2



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGO



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/
28'164.267,51
CUI N° 2466249



UBICACIÓN:

DISTRITO : PANGO
PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:
25,415 HABITANTES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCION DE LOSA VEHICULAR
- SEÑALIZACION.
- CONSTRUCCION DE VEREDA.
- CONSTRUCCION DE BERMAS Y AREA VERDES.



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 III ETAPA

TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA – TAPO – ANTACUCHO – RICRAN – ABRA CAYAN – YAULI – PACAN – EMP. PE-3S A JAUJA



**EXPEDIENTE
TECNICO**

EN ELAB.

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/.
166'496,002.82
CUI 2329618



UBICACIÓN:

DISTRITO : RICRAN, TAPO Y PALCA
PROVINCIA : JAUJA Y TARMA



BENEFICIARIOS:

250,000 HABITANTES



COMPONENTES:

- VIA ASFALTADA: 35.98 KM
- 02 PUENTE CARROZABLE DE 15 M



SALDO DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL



**EXPEDIENTE
TECNICO**

**EN
ELABORACIÓN**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 8'127,258.46
CUI N°2030733



UBICACIÓN:

DISTRITO : CARHUAMAYO
PROVINCIA : TARMA



BENEFICIARIOS:

1,200.00 HABITANTES



COMPONENTES:

- PTAR
- SISTEMA DE ALCANTARILLADO
- BUZONES
- MITIGACION AMBIENTAL



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL **SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE SATIPO,** MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SATIPO (PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000)



**REFORMULACIÓN
CONCLUIDA**

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 40'083,091.79

CUI: 2345383



ANTES



DESPUÉS

 **UBICACIÓN:**

DISTRITO : SATIPO

PROVINCIA : SATIPO



BENEFICIARIOS:
176,958 HABITANTES



COMPONENTES

CONSTRUCCION DE ESPIGONES

DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO

DEFENSA RIBEREÑA



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECN. PÚBLICO "ADOLFO VIENRICH"



S/

EXPEDIENTE
TECNICO

PROCESO DE
SELECCIÓN

MODALIDAD

CONTRATA

MONTO INVERSIÓN

23,732,300.05
CUI N° 2530747



UBICACIÓN:

DISTRITO : TARMA
PROVINCIA : TARMA



BENEFICIARIOS:
7,584 ESTUDIANTES



COMPONENTES:

- INFRAESTRUCTURA - MÓDULO A: AULAS Y LABORATORIOS
- CISTERNA
- EQUIPO Y MOBILIARIO



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE **AGUA PARA RIEGO EN EL CIMIRM** (CANAL DE IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA RIO MANTARO) DE LOS 24 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, CONCEPCION , HUANCAYO INCLUIDO EL DISTRITO DE SAUSA DE LA PROVINCIA DE JAUJA



**VIABILIDAD DE
FICHA TECNICA**

MODALIDAD

**ADMINISTRACION
DIRECTA**

**MONTO DE
INVERSIÓN**

202,344,454.56
CUI N° 2604106

SI/



ANTES



DESPUÉS



UBICACIÓN:

DISTRITOS: 24 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, CONCEPCION ,
HUANCAYO INCLUIDO EL DISTRITO DE SAUSA

PROVINCIA: JAUJA, CONCEPCIÓN, HUANCAYO



BENEFICIARIOS:
AGRICULTORES



COMPONENTES:

- CONSTRUCCIÓN DE CANAL
- REPARACIÓN DE BOCATOMA
- CONSTRUCCIÓN DE TALUD
- REPARACIÓN DE PUENTE
- REPARACIÓN DE TÚNEL

El Bicentenario
2011-2016

El cambio
lo hacemos
todos

Gerencia Regional de Infraestructura

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CENTRO DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR “HÚSARES DE JUNÍN”.



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONVENIO

MONTO:


S/ 64,238.00



 UBICACIÓN : Provincia de Junín

 % DE AVANCE FÍSICO: **100 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **100 %**

 BENEFICIARIOS : **Más de 10 mil** conductores de las provincias de Junín, Tarma, Yauli y regiones aledañas.

 LOGROS ALCANZADOS:

- Adecuación al 100% del circuito de manejo del Centro de Evaluación “Húsares de Junín”, para realizar las evaluaciones.

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Mejorar la infraestructura del circuito de manejo según la normativa vigente para emisión de licencias de conducir.



MANTENIMIENTO RUTINARIO

JU-108, JU-109, JU-110, JU-114 y JU-116



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONVENIO

MONTO:


S/ 6'086.672.00



 UBICACIÓN : Huancayo, Chupaca, Jauja y Satipo

 % DE AVANCE FÍSICO : **6.3 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **0.63 %**

 BENEFICIARIOS : **Más de 600 mil** pobladores de la región Junín y población de regiones aledañas.

 LOGROS ALCANZADOS:

- Desarrollo social, económico y cultural, mejorando los servicios básicos (salud, educación, transporte, seguridad, etc.).

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Culminar los trabajos de limpieza, bacheo de las obras de arte, reconformación y reafirmado de las vías departamentales.



MANTENIMIENTO PERIÓDICO

JU-111, JU-113, JU-118, JU-119, JU-120, JU-121, JU-122



EN EJECUCIÓN


MODALIDAD

CONVENIO

MONTO:


S/ 21'193.370.00



 UBICACIÓN : La Oroya, Concepción, Tarma, Jauja y Huancayo

 % DE AVANCE FÍSICO: **10.3%**

 % DE AVANCE FINAN. : **3.01 %**

 BENEFICIARIOS : **Más de 600 mil** pobladores de la región Junín y población de regiones aledañas.

 LOGROS ALCANZADOS:

- Genera el desarrollo social, económico y cultural, mejorando los servicios básicos (salud, educación, transporte, seguridad, etc.).

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Culminar los trabajos programados para mejorar la conectividad y transitabilidad.



RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN VIZCATAN DEL ENE

DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

CONVENIO

MONTO:


S/ 4'726.305.45

CUI: 2578104




 UBICACIÓN : Vizcatán del Ene - Satipo


 % DE AVANCE FÍSICO: **0 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **0 %**

 BENEFICIARIOS : Más de **4,765** habitantes.

 LOGROS QUE SE ALCANZARÁ:

- Desbroce y limpieza del terreno zona boscosa
- Afirmado
- Drenaje
- Protección ambiental

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Integrar las áreas agrícolas y los anexos del distrito de Vizcatán del Ene, generando desarrollo económico distrital, provincial y regional, con el fin de fomentar su desarrollo integral.



EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR



EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ACTIVIDAD

MONTO:

S/ 858,928.00



 UBICACIÓN : Huancayo, Chanchamayo y Satipo

 % DE AVANCE FÍSICO: **52.83 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **62.45 %**

 BENEFICIARIOS : **20,483** conductores que lograron tramitar su licencia de conducir.

 LOGROS ALCANZADOS:

- Adecuación al 100% del Centro de Evaluación para la emisión de licencias de conducir “Húsares de Junín”.
- 20, 483 licencias emitidas (duplicado, nuevas, revalidación y recategorización).

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Poner en funcionamiento el Centro de evaluación “Húsares de Junín”.



ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIA FORMAL E INFORMAL



EN EJECUCIÓN


MODALIDAD

ACTIVIDAD

MONTO:

S/ 379,315.00



 UBICACIÓN : Huancayo, Chupaca, Junín, Concepción, Jauja, Yauli, Chanchamayo, Satipo y Tarma.

 % DE AVANCE FÍSICO: **21.47 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **68.47 %**

 BENEFICIARIOS : **80,000** conductores y población en general que utiliza en transporte interprovincial.

 LOGROS ALCANZADOS:

- **518** Actas de control impuestas al transporte informal y formal de ámbito regional.
- **350** Actas Conformes impuestas al transporte formal

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Desarrollar mas de 200 operativos al transporte interprovincial.



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CONGLOMERADO DE PROYECTOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL – CPACC.



EN EJECUCIÓN


MODALIDAD

ACTIVIDAD

MONTO:


S/ 1'919,520.00





 UBICACIÓN : Huancayo, Chupaca, Junín, Concepción, Jauja, Yauli, Chanchamayo, Satipo y Tarma.

 % DE AVANCE FÍSICO: **70.42 %**

 % DE AVANCE FINAN. : **20.14 %**

 BENEFICIARIOS : **106,500** pobladores.

 LOGROS ALCANZADOS: **170** estaciones de retransmisión de TV – Perú y Radio Nacional en estado operativo.

 PERSPECTIVAS AL 2023: **173** estaciones de retransmisión de TV – Perú y Radio Nacional en estado operativo.



PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES




EN EJECUCIÓN

MODALIDAD

ACTIVIDAD


MONTO:

S/ 823,077.00

 UBICACIÓN : Huancayo, Chupaca, Junín, Concepción, Jauja, Yauli, Chanchamayo, Satipo y Tarma.

 % DE AVANCE FÍSICO: **69.59%**

 % DE AVANCE FINAN. : **33.25%**

 BENEFICIARIOS : **1,387 767** pobladores.

 LOGROS ALCANZADOS:

- **183** mediciones de radiaciones no ionizantes.
- **989** monitoreos del espectro radioeléctrico.
- **07** verificaciones del correcto uso de la banda aeronáutica.
- **02** eventos de sensibilización de radiaciones no ionizantes en la provincia de Huancayo.

 PERSPECTIVAS A DIC. - 2023:

- Superar el 100% de las actividades de monitoreo y supervisión de comunicaciones.



RESUMEN GENERAL



G.R.INFRAESTRUCTURA

95%
RESPONSABLE
INVERSIONES
GOREJUNIN

INVERSIONES	CANTIDAD	PIM 2023	DEVENGADO	FALTA DEV.
OBRAS DE CONTINUIDAD	27	463,684,787	309,128,120	154,556,667

INVERSIONES	CANTIDAD	PIM 2023	INVERSION
OBRAS NUEVAS GESTION 23-26	69	266,697,270	2,361,219,146
ESTUDIOS PARA OBRAS NUEVAS	117	26,113,516	2,621,591,220
TOTAL	186	292,810,786	4,982,810,366

PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GESTIÓN



INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES


PIA 2023	PRESUPUESTO X GESTION	PIM ACTUAL
600,832,801	194,730,310	795,563,111

- BONO REI ENERO 2023 **17.2 M**
- BONO REI (PRIMER TRAMO) **38.5 M**
- REACTIVACION ECONOMICA **4.58 M**
- BONO CUMPLIMIENTO METAS AL 15 JUN **82.31 M**

CONSEJO REGIONAL

KELY FLORES MAS
Consejera Delegada

ORDENANZAS **según sectores**



TRABAJAMOS en la aprobación de **15 ordenanzas en lo que va de nuestra gestión**, trabajo que ya viene **generando impacto social y económico**.



LOGROS, AVANCES Y PERSPECTIVAS DE CONSEJO REGIONAL, PERIODO 2023



ORDENANZA REGIONAL	DETALLE	IMPACTO SOCIOECONÓMICO
N.º 369-2023-GRJ/CR C.P-AGRICULTURA	O.R QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO Y PRIORITARIO LA POLÍTICA REGIONAL DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA EN LA REGIÓN JUNÍN	IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA, LA INTERCONEXIÓN VIAL RURAL Y EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PRODUCTOS DE LA REGIÓN
N.º 370-2023-GRJ/CR C.P.PLANEAMIENTO	O.R QUE DEROGA LA ORDENANZA REGIONAL N.º 301-GRJ/CR	MEJORAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
N.º 371-2023-GRJ/CR C.P.RECURSOSNATURALE	O.R QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD Y SUPERVIVENCIA DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN
N.º 372-2023-GRJ/CR C.P.RECURSOSNATURALE	O.R QUE DECLARA DE INTERÉS REGIONAL LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	DESARROLLA PLANES MULTISECTORIALES Y SUB-NACIONALES AL 2050 EN LA MATERIA
N.º 373-2023-GRJ/CR C.P.RECURSOSNATURALE	O.R QUE APRUEBA LA ESTRATEGIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE JUNÍN 2023-2027 (EREA-JUNÍN)	PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN FOMENTANDO UNA CULTURA DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
N.º 374-2023-GRJ/CR C.P. SALUD	O.R QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN, INSTANCIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	ESTABLECE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS EN SALUD, A TRAVES DE UN ESPACIO DE COORDINACION Y ARTICULACION MULTISECTORIAL.
N.º 375-2023-GRJ/CR C. ESPECIAL	O.R QUE RATIFICA EL OBJETO Y LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN A LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES	SE TRABAJAN MEGA PROYECTOS A NIVEL MACROREGIONAL EN INFRAESTRUCTURA, AGRICULTURA DESARROLLO SOCIAL Y SALUD QUE INCLUYEN A NUESTRA REGIÓN
N.º 376-2023-GRJ/CR C.P.PLANEAMIENTO	O.R QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 102, 104, 113 Y 114, E INCORPORA LA SÉPTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	PERMITE LA DESCENTRALIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LAS SUBGERENCIAS DE LA ZONA ALTOANDINA Y SELVA CENTRAL



LOGROS, AVANCES Y PERSPECTIVAS DE CONSEJO REGIONAL, PERIODO 2023



ORDENANZA REGIONAL	DETALLE	IMPACTO SOCIOECONÓMICO
N.º 377-2023-GRJ/CR C.P.RECURSOS NATURALES	O.R QUE APRUEBA LA PLATAFORMA REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, SIENDO DERIVADO AL CONSEJO REGIONAL	PERMITE OTORGAR RECURSOS A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL
N.º 378-2023-GRJ/CR C.P.PLANEAMIENTO	O.R QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	MEJORA Y AGILIZA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FORTALECE EL TRABAJO ARTICULADO EN EL GRJ
N.º 379-2023-GRJ/CR COMISION MIXTA	O.R QUE APRUEBA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	SERVIRÁ RESTRINGIR LA MINERÍA ILEGAL, CAZA FURTIVA, CAUTELARES RECURSOS ARQUEOLÓGICOS, ENTRE OTROS PARA LA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL, ORDENA Y MONITOREA EL USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
N.º 380-2023-GRJ/CR C.P.DERECHOS HUMANOS	O.R QUE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2023	BUSCA REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 9 PROVINCIAS DE LA REGIÓN
N.º 381-2023-GRJ/CR C.P.DESARROLLO SOCIAL	O.R QUE APRUEBA EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL JUNÍN 2023-2026	IMPULSA EL CIERRE DE BRECHAS A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS, MONITOREO DE INDICADORES Y METAS
N.º 382-2023-GRJ/CR C.P.PLANEAMIENTO	O.R QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONALES DEL RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	INCLUYE MECANISMOS MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS
N.º 382-2023-GRJ/CR	O.R QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL	INCORPORA MEJORAS EN LAS FACULTADES DEL CONSEJO REGIONAL Y CONTROL POLITICO



FISCALIZACIÓN

Mediante Acuerdo Regional las **10 COMISIONES ESPECIALES E INVESTIGADORAS** en ejercicio de sus facultades el consejo emite pronunciamiento respecto a los siguientes casos investigados:

ACUERDO REGIONAL N.º	DETALLE	RESULTADO
<p>N.º 019-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u></p> <p>PRESIDENTE: MARITZA LOPEZ CRISTINA</p> <p>VICEPRESIDENTE: YONER AMBICHO AQUINO</p> <p>MIEMBRO: ALEJANDRO BARRERA ARIAS</p>	<p>COMISIÓN ESPECIAL: ANALIZAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO POR SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA (CIMA-PERÚ) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENE- SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO</p>	<p>ACUERDO REGIONAL N.º 066-2023-GRJ/CR</p> <p>NO HAY LUGAR A LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA AL EX GOBERNADOR FERNANDO ORIHUELA, YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.</p> <p>RECOMENDAR AL GOBERNADOR REGIONAL TENER EN CUENTA EL INFORME DEL CASO PARA QUE NO SE INCURRA EN LOS MISMO CASOS.</p>
<p>N.º 059-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u></p> <p>PRESIDENTE: MARIBEL EDITH VALENCIA MEJÍA</p> <p>VIDEPRESIDENTE: LUIS MORALES NIEVA</p> <p>MIEMBRO: NICODEMUS ROBLES CORTEZ</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: INVESTIGAR LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS DE QUIENES SE EVIDENCIE LA AUTORIA DE LA VOZ Y LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN LOS AUDIOS DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</p>	<p>ACUERDO REGIONAL N.º 132-2023-GRJ/CR</p> <p>Según la escucha del audio, donde se encuentra comprendido el Abg. Luis Enrique Rivera Pizarro en su cargo actual de Sub Director de Recursos Humanos del Gobierno Regional Junín (funcionario público), no se evidencia la infracción o ilícito penal. Sin embargo, por tratarse de funcionario público, esta conducta habría trasgredido el Código de Ética, por lo tanto, debe ser calificado por la instancia administrativa disciplinaria correspondiente. ELÉVESE todo lo actuado al despacho de Gobernación del Gobierno Regional Junín, para que realice las acciones correspondientes a que hubiera lugar, respecto a la aparente inconducta el funcionario público”.</p> <p>ACUERDO: TRASLADAR AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA (INFORME N°001-2023-GRJ-COMISION INVESTIGADORA Y ANEXOS), PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, A QUE HUBIERA LUGAR.</p>
<p>N.º 097-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u></p> <p>PRESIDENTE: LUCERO HUAMANCAJA CASTILLO</p> <p>VICEPRESIDENTE: YONER AMBICHO AQUINO</p> <p>MIEMBRO: NORMA VALDIVIA GUTIERREZ</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – PROCESO CAS N.º 003-2023, POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES</p>	<p>ACUERDO REGIONAL N.º 114-2023-GRJ/CR</p> <p>Recomendar al Gobernador Regional declare la nulidad del Proceso de Selección Proceso CAS N°003-2023, en función de los fundamentos expuestos, consecuentemente retrotraer el procedimiento hasta la etapa que corresponda.</p> <p>Recomendar, se derive a la Comisión de Procesos Disciplinarios para la determinación de responsabilidades de los servidores y funcionarios que están vinculados al Proceso de Selección CAS N°03-2023.</p> <p>Comunicar el presente acuerdo al Gobernador Regional, Gerencia General Regional, y al Órgano de Control Institucional y a las instancias pertinentes.</p>



FISCALIZACIÓN

Mediante Acuerdo Regional las **10 COMISIONES ESPECIALES E INVESTIGADORAS** en ejercicio de sus facultades el consejo emite pronunciamiento respecto a los siguientes casos investigados:

ACUERDO REGIONAL N.º	DETALLE	RESULTADO
<p>N.º 109-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u></p> <p>PRESIDENTE: LUCERO HUAMANCAJA CASTILLO</p> <p>VICEPRESIDENTE: YONER AMBICHO AQUINO</p> <p>MIEMBRO: MARIA MALDONADO DORIA</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – PROCESO CAS N.º 001-2023-GRJ-IREN-RECAS, POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES</p>	<p>ACUERDO REGIONAL N°250-2023-GRJ/CR</p> <p>Aprobar la propuesta de la comisión investigadora, para que el pleno del Consejo Regional, apruebe derivar y recomendar a la Dirección Regional de Salud Junín y al Director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, conforme a las situaciones adversas derivadas de la acción de oficio posterior realizada por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud de Junín a través del INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR No 017-2023-2-2814-AOP, realizado a la convocatoria CAS N°001-2023 - GRJ IREN -RECAS, donde se han advertido hechos irregulares con evidencias irrefutables; para que conforme a su responsabilidad funcionales inicien los procesos administrativos disciplinarios contra los que resulten responsables, por el deficiente proceso de selección, que perjudicó a la Institución y a los pacientes del IREN.</p> <p>Remitir los actuados en este informe a la Procuraduría Publica Regional y recomendar que conforme sus atribuciones inicie las acciones legales correspondientes.</p> <p>ARTÍCULO TERCERO: Recomendar a la Dirección Regional de Salud Junín y al Director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro se proceda a convocar a un nuevo proceso CAS con las garantías del debido procedimiento y cumplimiento normativo, sin afectar el principio de transparencia y legalidad que debe desarrollarse en una correcta administración pública, debiendo garantizar la es del IR atención normal de los servicios de salud en beneficio de los pacientes del IREN CENTRO durante el tiempo que dure el desarrollo del proceso. Elevar el presente Dictamen al Pleno del Consejo Regional, para su debate y aprobación.</p>
<p>N.º 146-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u></p> <p>PRESIDENTE: LUIS MORALES NIEVA</p> <p>VICEPRESIDENTE: NORMA VALDIVIA GUTIERREZ</p> <p>MIEMBRO: YONI BALBIN PEÑA</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – PROCESO CAS N.º 004-2023-CECAS, POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES</p>	<p>- RECOMENDAR AL GERENTE GENERAL REGIONAL, PARA QUE, BAJO RESPONSABILIDAD, IMPLEMENTE Estrictamente las recomendaciones establecidas en el informe de acción de oficio posterior N°008-2023-OC-5341-AOP. CON CARGO A DAR CUENTA AL PLENO DEL CONSEJO, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, RESPECTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS.</p> <p>- SOLICITAR AL GERENTE GENERAL REGIONAL Y AL SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO, SE SIRVA REMITIRNOS COPIA DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE RESPECTO DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 008-2023-OC-5341-AOP</p>

LOGROS, AVANCES Y PERSPECTIVAS DE CONSEJO REGIONAL, PERIODO 2023



ACUERDO REGIONAL N.º	DETALLE	RESULTADO
<p>N.º 150-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u> PRESIDENTE: KELY FLORES MAS VICEPRESIDENTE: LUCERO HUAMANCAJA CASTILLO MIEMBRO: YONER AMBICHO AQUINO</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL HECHOS OCURRIDOS EL 13.05.2023, POR UNA PRESUNTA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y FALLECIMIENTO A UN PACIENTE, Y EL ESTADO SITUACIONAL DE LA MICRO RED DE SALUD DE CONCEPCIÓN</p>	<p>-RECOMENDAR PARA A TRAVÉS DE LA DIRESA SE IMPLEMENTE UN PLAN DE REDISTRIBUCIÓN DE PROFESIONALES MÉDICOS Y AMBULANCIAS DE LA RED VALLE DEL MANTARO; ASÍ MISMO SE RESUELVA EL RECLAMO TRANSCRITO EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES EN SALUD N°000003 DE LA MICRO RED DE CONCEPCIÓN. DECLARAR DE INTERÉS REGIONAL LA CREACIÓN DE UNIDAD EJECUTORA DEL CENTRO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE, DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN. -RECOMENDAR PARA A TRAVÉS DE LA DIRESA, Y LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO, PARA QUE SE REMUEVA DEL CARGO, A LA JEFA DE MICRO RED DE SALUD DE CONCEPCIÓN, ASÍ COMO LA RESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES Y/O JEFATURAS INTERNAS DE ESTE ESTABLECIMIENTO.</p>
<p>N.º 176-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u> PRESIDENTE: LUCERO HUAMANCAJA CASTILLO VICEPRESIDENTE: KELY FLORES MAS MIEMBRO: NORMA VALDIVIA GUTIERREZ</p>	<p>COMISIÓN INVESTIGADORA: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MARISCAL CASTILLA</p>	<p>EN PROCESO</p>
<p>N.º 182-2023-GRJ/CR</p> <p><u>MIEMBROS:</u> PRESIDENTE: KELY FLORES MAS VICEPRESIDENTE: LUIS MORALES NIEVA MIEMBRO: YONI BALBIN PEÑA MIEMBRO: LUCERO HUAMANCAJA CASTILLO MIEMBRO: NORMA VALDIVIA GUTIERREZ</p>	<p>COMISIÓN ESPECIAL: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N.º 31812, Y PROPONER EL PLAN DE TRABAJO 2023, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN</p>	<p>EL CONSEJO REGIONAL DE JUNÍN, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°31812 “LEY QUE MODIFICA LA LEY 27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, PARA ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJOS REGIONALES”, ENCARGA AL EJECUTIVO PARA QUE, A TRAVÉS DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, HABILITEN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, PARA LO QUE RESTA DEL EJERCICIO 2023. EL CONSEJO REGIONAL DE JUNÍN, APRUEBA LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO Y BIENES PARA LA FISCALIZACIÓN, DEL PERIODO QUE RESTA EL 2023.</p>

LOGROS, AVANCES Y PERSPECTIVAS DE CONSEJO REGIONAL, PERIODO 2023



ACUERDO REGIONAL N.º	DETALLE	RESULTADO
<p>N.º 221-2023-GRJ/CR</p> <p>MIEMBROS:</p> <p>PRESIDENTE: LUIS MORALES NIEVA</p> <p>VICEPRESIDENTE: YONI BALBIN PEÑA</p> <p>MIEMBRO: ALEJANDRO BARRERA ARIAS</p>	<p>COMISIÓN ESPECIAL:</p> <p>PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL REPORTE N.º 064-2023-GRJ/GG, EL GERENTE GENERAL REGIONAL, CON PROVEÍDO DEL DESPACHO DE GOBERNACIÓN SOLICITA QUE SE APRUEBE LA DONACIÓN DE BIENES DADO DE BAJA (RAEE)</p>	<p>ACUERDO REGIONAL N.º282-2023-GRJ/CR</p> <p>El Consejo del Gobierno Regional de Junín, autorizar la transferencia en la modalidad de donación de los bienes muebles patrimoniales dados de baja, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 306-2023-GR-JUNÍN/ORAF, por la causal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, conforme a lo establecido en el Numeral 6.8, del Artículo 6°, de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01.</p> <p>Trasladar el presente acuerdo, al Ejecutivo para que a través de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, formalice y apruebe mediante acto resolutivo la disposición final de dichos bienes calificados como RAEE.</p>
<p>N.º 243-2023-GRJ/CR</p> <p>MIEMBROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMISIÓN PERMANENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - COMISIÓN PERMANENTE DE MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIAS - COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD <p>PRESIDENTE: RAFAEL ANDEROS GONZALES URETA</p>	<p>COMISIÓN ESPECIAL (MIXTA): PARA ANALIZAR LA POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE CHONGOS ALTO, POR LA MINERA CORIHUARMI</p>	<p>EN PROCESO</p>



PERSPECTIVA

COMISIÓN INVESTIGADORA POR PROVINCIA									
CHANCHAMAYO	CHUPACA	CONCEPCIÓN	HUANCAYO	JAUIJA	JUNÍN	SATIPO	TARMA	YAULI	REGIONAL
<i>I.E.I. Industrial Perene</i>		<i>Av. Mariscal Cáceres</i>	<i>I.E. Mariscal Castilla</i>		<i>Carretera JU – 100</i>	<i>UGEL Río Tambo</i>	<i>Reparación de Calzada Av. Pacheco</i>	<i>I.E.E. José C. Mariátegui</i>	
<i>Programa “Saberes productivos”</i>	<i>Hospital Pedro Sánchez</i>		<i>Entidad Certificada ECSAL</i>	<i>Carretera JU - 103</i>		<i>Red de Salud De Satipo</i>			
<i>Polideportivo De La Merced</i>			<i>Carretera JU – 108</i>			<i>Servicios de agua potable y alcantarillado</i>			<i>Trabajadores CAS – Indeterminad 0</i>

Para el correcto ejercicio de nuestra labor fiscalizadora, mediante aprobación del Pleno del Consejo, se ha conformado **16 COMISIONES ESPECIALES** que fiscalizan el correcto avance de las diversas obras, en el marco de la Ley N° 31812, Directiva N° 015-2022-CG/PREVI.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Audiencia Pública Regional

de Rendición de Cuentas - Junín / II - 2023



**Zósimo
Cárdenas**
Gobernador Regional de Junín

Camino al
Bicentenario
2024

**El cambio
lo hacemos
todos**