

## CUARTA ADENDA AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL

Conste por el presente documento la **CUARTA ADENDA AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL** (en adelante, la **Cuarta Adenda**), que celebran de una parte:

- El **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN** (en adelante, **LA ENTIDAD**) con RUC N° 20486021692, con domicilio legal en Jr. Loreto N° 363, Distrito, Provincia y Departamento de Huancayo, debidamente representada por su Gobernador Regional el Mg. Ángel Dante Unchupaico Canchumani, identificado con DNI N° 20053479; y de la otra parte,
- El **CONSORCIO** (en adelante, **LA EMPRESA PRIVADA**) conformado por las siguientes empresas: **1)** Banco de Crédito del Perú S.A.A. con RUC N° 20100047218, inscrita en la Partida Registral N° 11009127 del Registro de las Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, con domicilio legal en Calle Centenario N° 156, Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito La Molina, Lima y **2)** Inversiones Centenario S.A.A. con RUC N° 20101045995, inscrita en la Partida Registral N° 02003856 del Registro de las Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, con domicilio legal en Av. Víctor Andrés Belaúnde N°147, Vía Principal 102, Edificio Real Cuatro, piso 1, Distrito San Isidro, Lima; ambas empresas debidamente representadas por su Representante Común, el Sr. Pasquel Rodríguez Enrique identificado con DNI N° 40393388, conforme a la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Consorcio.

A **LA ENTIDAD** y **LA EMPRESA PRIVADA**, se les denominará conjuntamente **LAS PARTES**

La Cuarta Adenda se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 03 de diciembre de 2014, **LAS PARTES** suscribieron el Convenio de Inversión Pública y/o Local (en adelante, **EL CONVENIO**), para la ejecución, financiamiento y mantenimiento del Proyecto "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN**" (en adelante, el **PROYECTO**).

SG - GRJ	
DOC. N°	2872962
EXP. N°	5917990



1.2. El monto de inversión del **PROYECTO** se encontraba determinado en el Expediente Técnico aprobado por la **ENTIDAD** y contemplado en la Cláusula Tercera, del **CONVENIO**, siendo el costo total de inversión la suma de S/ 5,947,439.26 (Cinco millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve con 26/100 Soles).



1.3. Con fecha 24 de setiembre de 2015, mediante Carta S/N **LA EMPRESA PRIVADA**, solicita el recorte de metas de los proyectos que se ejecutaran bajo la modalidad de Obras por Impuesto esto debido al saldo disponible de **LA ENTIDAD** para emitir los CIPRL's.



1.4. Con fecha 10 de diciembre de 2015, mediante Carta S/N **LA EMPRESA PRIVADA** entrega a **LA ENTIDAD** el Expediente Técnico del **PROYECTO**.

1.5. Con fecha 18 de enero de 2016, a través de Acta de Compromiso para el Financiamiento del Componente de Mantenimiento, la Directora María Elena Quispe Rojas, el Subdirector Walter Gala Palomino, ambos de la I.E Ricardo Menéndez Menéndez, los integrantes del CONEI, los representantes de la APAFA y del Comité de Vigilancia, se comprometen a asumir el costo del componente de mantenimiento del **CONVENIO**.



1.6. Con fecha 17 de marzo de 2016, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 061-2016-G.R-JUNIN/GRI**, **LA ENTIDAD** resuelve dejar sin efecto la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 037-2014-G.R-JUNIN/GRI**, de fecha 03 de febrero de 2014, que aprueba el Expediente Técnico del **PROYECTO** y **APROBAR** su Reformulación modificando el monto total de inversión a S/. 5, 802, 249.87 (Cinco millones ochocientos dos mil doscientos cuarenta y nueve con 87/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO REFERENCIAL	S/ 5,407,249.87
SUPERVISIÓN	S/ 395,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/ 5,802,249.87</b>

1.7. Con fecha 13 de mayo de 2016, **LAS PARTES** suscribieron la Primera Adenda al **CONVENIO**, que dispone modificar: 1) La Cláusula Tercera, en el extremo que el costo del servicio de mantenimiento será asumido íntegramente por I.E.

Ricardo Menéndez Menéndez, 2) El plazo, en el extremo que **LA EMPRESA PRIVADA** ya no asumirá la obligación de ejecutar el mantenimiento del **PROYECTO** y 3) La Cláusula Séptima, en el extremo que la **EMPRESA PRIVADA** no emitirá Carta Fianza por el servicio de mantenimiento.



1.8. Mediante **ACTA DE INICIO DE OBRA**, de fecha 25 de Abril de 2016, se da inicio a la ejecución de la Obra, la cual se desarrollara bajo la modalidad de Obras por Impuesto financiadas por **LA EMPRESA PRIVADA**.



1.9. Mediante **CARTA N° 2594-2016-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 20 de octubre de 2016, **LA ENTIDAD** comunica a **LA EMPRESA PRIVADA** la programación de una reunión de trabajo, para el 24 de octubre de 2016, a fin de realizar un Trato Directo para la Ampliación de Plazo N°01.



1.10. Mediante **RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL N°061-2017-GRJ/GGR**, de fecha 21 de febrero de 2017, **LA ENTIDAD** formalizará la Ampliación de Plazo N° 02 por cincuenta y dos (52) días calendario, las cuales se computará desde el 16 de noviembre de 2016 al 06 de enero de 2017 en Virtud del Acta de Reunión de Solución de Controversia Via Trato Directo de fecha 21 de diciembre de 2016.



1.11. Con fecha 10 de abril de 2017, **LAS PARTES** celebran la Segunda Adenda al **CONVENIO** que modifica: 1) El monto de inversión a S/. 5' 370, 916.21 (Cinco millones trescientos setenta mil novecientos diez y seis con 21/100 Soles), y 2) El plazo de ejecución de obra a 257 días calendario.

1.12. Con fecha 24 de agosto de 2017, **LAS PARTES** celebran la Tercera Adenda al **CONVENIO** que modifica: 1) La Cláusula Quinta referente a Avances del Proyecto.



1.13. Mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 419-2017-GRJ/GRI** de fecha 22 de noviembre de 2017, **LA ENTIDAD** aprueba el Expediente de Liquidación Técnica del **CONVENIO**, por el monto ascendente a S/. 5, 428, 414.67 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos catorce con 67/100 Soles).

1.14. Con fecha 01 de diciembre de 2017, **LA ENTIDAD** emite el **INFORME LEGAL N° 713-2017-GRJ/ORAJ**, el cual rectifica un error material en la Resolución



Gerencial Regional de Infraestructura N°419-2017-GRJ/GRI de fecha 22 de noviembre de 2017, señalando que: En la parte del considerando segundo, tercer párrafo dice: "...EL CONSORCIO CONFORMADO POR EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A...".



1.15. Mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 445-2017-GRJ/GRI** de fecha 12 de Diciembre de 2017, se rectifica el error material de la **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 419-2017-GRJ/GRI**, con el cual se especifica **EL CONSORCIO CONFORMADO POR EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A**



1.16. Mediante **CARTA S/N** de fecha 21.02.2018 **LA EMPRESA PRIVADA**, devuelve a **LA ENTIDAD** las adendas remitidas para firma del representante Legal manifestando y adjuntando la solicitud de cambio de su representante legal del consorcio financista y ejecutor del proyecto el cual se encuentra registrado en el **REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (SUNARP) – PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11009127**.



1.17. Mediante **INFORME TÉCNICO N° 150-2018-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 26.02.2017 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Obras declara **PROCEDENTE** la suscripción de la adenda al convenio firmado entre **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD**, en la cual señala el monto reconocible a la empresa privada como CIPRL y la aprobación de la solicitud de cambio de su representante legal del consorcio financista y ejecutor del proyecto el cual se encuentra registrado en el **REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (SUNARP) – PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11009127**.



1.18. Mediante **INFORME TÉCNICO N° 81-2018-GRJ/GRI** de fecha 27.02.2017 la Gerencia de Infraestructura en consideración al pronunciamiento de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Obras declara **PROCEDENTE** la suscripción de la adenda al convenio firmado entre **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD**, en la cual señala el monto reconocible a la empresa privada como CIPRL y la aprobación de la solicitud de cambio de su representante legal del consorcio financista y ejecutor del proyecto el cual se encuentra registrado en el **REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (SUNARP) – PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11009127**, la misma que mediante proveído la Gerencia



General ordena que se remita a **LA EMPRESA PRIVADA** para la suscripción de Adenda.



1.19. Mediante **CARTA N° 38-2018-GRJ/GRI**, de fecha 01.03.2018, **LA ENTIDAD** solicita a **LA EMPRESA PRIVADA** la suscripción de **ADENDA** al convenio firmado entre **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD** para la ejecución del PIP 163671.



1.20. Mediante **CARTA N° 965-2018-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 15.05.2018, **LA ENTIDAD** solicita a **LA EMPRESA PRIVADA** remita con carácter de urgente adendas firmadas para proseguir su trámite de aprobación.



1.21. Mediante **CARTA S/N** de fecha 11.06.2018 **LA EMPRESA PRIVADA** remite a **LA ENTIDAD** las adendas suscritas por su representante legal Sr. Pasquel Rodríguez Enrique identificado con DNI N° 40393388.



1.22. Mediante **INFORME TÉCNICO N° 366-2018-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 19.06.2018 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Obras remite las adendas suscritas por el representante de **LA EMPRESA PRIVADA** declarando **PROCEDENTE** la suscripción de adenda al convenio firmado entre **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD**.

1.23. Mediante **INFORME TÉCNICO N° 211-2018-GRJ/GRI** de fecha 20.06.2018 la Gerencia Infraestructura en concordancia a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación Obras reitera su pronunciamiento declarando **PROCEDENTE** la suscripción de adenda al convenio firmado entre **LA EMPRESA PRIVADA** y **LA ENTIDAD**.



**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA CUARTA ADENDA:**

**LAS PARTES** acuerdan celebrar la presente **CUARTA ADENDA** al **CONVENIO**, a fin de modificar el contenido del **PRIMER PÁRRAFO DEL CONVENIO**, **LA CLÁUSULA SEGUNDA Y CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL FORMULARIO N° 10 – ITEM 2**, la misma que quedará redactada conforme al texto siguiente:

(...)

**"CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL**



Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión pública Regional para el financiamiento y ejecución del **PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN"** , con código SNIP N° 163671 convocado mediante el **Proceso de Selección N° 001-2014-Ley N° 29230** que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN**, en adelante **LA ENTIDAD** con RUC N° 20486021692 con domicilio legal en Jr. Loreto N° 363 Distrito y Provincia de Huancayo Departamento de Junin, Representado por el Gobernador Regional el Sr. Ángel Dante Unchupaico Canchumani identificado con DNI N° 20053479 y de otra parte el Consorcio conformado por las siguientes empresas **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A.** con RUC N° 20100047218, con domicilio legal en Calle Centenario N° 156 Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito de la Molina Lima inscrita en la partida registral N° 11009127 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima; e **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** con RUC N° 20101045995 con domicilio Legal en la Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147 Vía Principal 102 Edificio Real Cuatro Piso 1 Distrito de San Isidro – Lima inscrita en la Partida Registral N° 02003856 del Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad de Lima ambas debidamente representadas por su Representante Legal el Sr. Pasquel Rodríguez Enrique, con DNI N° 40393388, según clausula Décimo Sexta del Contrato de Consorcio y adendas suscritas, a quien en adelante se le denominara **LA EMPRESA PRIVADA** en los términos y condiciones siguientes:



**"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente **CONVENIO** tiene por objeto que **LA EMPRESA PRIVADA** consorcio conformado por el **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A** e **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** financie y ejecute el Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN"**, con código SNIP 163671, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Económica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que forman parte integrante del presente convenio.

**LAS PARTES** acuerdan que no formará parte del presente **CONVENIO** el costo de elaboración del Expediente Técnico y mantenimiento del Proyecto.

**"CLÁUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN:**

El costo total de la inversión objeto del presente **CONVENIO**, está compuesto por el monto de inversión determinado en la Resolución que Aprueba la Liquidación del **PROYECTO** a ejecutar y asciende a la suma de S/. 5, 428, 414.67 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos catorce con 67/100 Soles).

El costo total del presente convenio será el correspondiente a las partidas realmente ejecutadas por la **EMPRESA PRIVADA**, la misma que determinara la Resolución que Aprueba la Liquidación de Convenio.

La **EMPRESA PRIVADA** acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución del **PROYECTO**, de acuerdo con lo detallado en las Bases.

**LA EMPRESA PRIVADA** acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución del **PROYECTO**, de acuerdo a lo detallado en las bases y Expediente Técnico de la Obra.

En ese sentido sin carácter limitativo **LA EMPRESA PRIVADA** deja expresa constancia que dentro del costo total indicado están incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las bases y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución del **PROYECTO** hasta su culminación.

Las variaciones o modificaciones que tenga el **PROYECTO** durante la fase de inversión se incorporan al costo total referencial de inversión, sujetándose a las disposiciones del SNIP conforme a lo establecido en el artículo 72.6° del reglamento de la Ley N° 29230. Previa opinión favorable de **LA ENTIDAD PUBLICA** y de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** suscribiéndose las adendas al convenio inicial que fueran necesarias.

El costo total de inversión no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución del **PROYECTO**, los cuales deberán ser asumidos por la **EMPRESA PRIVADA**.

(...)

**CLAUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN:**

**LAS PARTES** ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la información y pactos contractuales contenidos en el **CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL**, suscrito entre **LAS PARTES** salvo las modificaciones y adiciones acordados por ellas en la presente **CUARTA ADENDA al CONVENIO**.

**LAS PARTES** declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para contratar en los términos y condiciones que en el mismo se declaran.

Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos establecidos en la presente **CUARTA ADENDA al CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL**.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en dos (05) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, en Huancayo, a los 01 días del mes de SEP del año 2018.



Angel Dante Unchupalco Canchumani

DNI: 20053479

LA ENTIDAD

Enrique Pasquel Rodríguez

DNI: 40393388

LA EMPRESA PRIVADA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 SET. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles