



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

G. R. I.	
REG. N°	4468927
EXP. N°	3066400



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 280 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 02 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA**, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:


Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 195-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 12 de Noviembre del 2019 se **Aprobó** el Expediente Técnico del Proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa**, con Código SNIP N°295612, bajo la Modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios** y un Presupuesto General de **S/ 1,840,460.12 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta con 12/100 soles)**:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA

ITEM	Componente	Monto S/
01.00	ACCESO VEHICULAR	S/ 205,678.42
02.00	ACCESO PEATONAL	S/ 941,865.53
03.00	ALINEAMIENTO	S/ 391,302.30
	COSTO DIRECTO	S/ 1,538,846.25
	GASTOS GENERALES	15% S/ 230,826.94





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



SUB TOTAL		S/ 1,769,673.19
SUPERVISION	4 %	S/ 70,786.93
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		S/ 1,840,460.12

Presupuesto Asignado para el Presente año **fiscal 2020** es de **S/. 1, 068,837 soles**, se realizara un Presupuesto Parcial por no contar con la totalidad de la Asignación Presupuestal.

Mediante **Contrato de Locación de Servicios N°008-2020-GRJ/OASA** de fecha 31 Enero del 2020, la **Sub Gerencia de Obras**, Contrata al **Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano** como **Residente de Obra** para el proyecto: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II Etapa.**



Mediante **Memorando N°077-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 14 enero del 2020, el **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, Designa al **Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro** como **Inspector de Obra** para el proyecto: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II Etapa.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 009-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de enero de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II etapa**



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 095-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 02 de julio de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado I de la Obra: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II etapa.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de julio de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado II de la Obra: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II etapa**



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de setiembre de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado III de la Obra: **“Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín”- II etapa**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 203-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 15 de octubre de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado IV de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas-Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa**

Mediante **Informe Técnico N° 210-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL** de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ing. **Jersi Maycol Valerio Luciano - Residente de Obra**, Solicita a la **Sub Gerencia de Obras**, la **Aprobación de la Modificación V de Analítico de Obra**, mediante Acto Resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°210-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL

... (...)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Debido a la actualización de costos, el cual conlleva una modificación del analítico, dicha modificación es necesario cumplir con las metas del proyecto y su culminación. Se solicita la **APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL ANALITICO VIA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA** de acuerdo a la siguiente estructura.
(...)



PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO							PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO								
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		651,043.59
2	6	2	3	2	5	BIENES		554,605.41
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		430,913.16
TOTAL S/.								1,636,562.17
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES								
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,919.57
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		174,868.26
TOTAL S/.								183,787.84
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA								
META:0045								
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal		651,043.59
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes		563,524.98
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios		605,781.42
TOTAL S/.								1,820,350.00



Mediante **Informe Técnico N° 157-2020-GRJ/GRI/SGO** de fecha 01 de diciembre de 2020, el Ing. **Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, remite a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, el informe técnico para **Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado V de la obra**, con la siguiente consideración:


INFORME TÉCNICO N°115-2020-GRJ/GRI/SGO

... (...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la **aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO V VIA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochás Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa** de acuerdo al sustento realizado por el Residente de obra y con la siguiente estructura.

PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO							PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO								
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		651,043.59
2	6	2	3	2	5	BIENES		554,605.41
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		430,913.16
TOTAL S/.								1,636,562.17
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES								





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



2	6	2	3	2	5	BIENES	8,919.57
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS	174,868.26
TOTAL S/.							183,787.84
PRESUPUESTO DE OBRA							
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" II ETAPA							
META:0045							
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal	651,043.59
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes	563,524.98
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios	605,781.42
TOTAL S/.							1,820,350.00



Mediante Informe N° 146-2020-GRJ-SGSLO/ADPC de fecha 02 de diciembre de 2020, el Inspector de Obra Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro, remite la Opinión Favorable a la Modificación V del Analítico de Obra, con la siguiente consideración


INFORME N°0146-2020-GRJ-SGSLO/ADPC

... (...)

Conclusiones

Esta Inspección de Obra en atención al memorando de la referencia 1) ha evaluado y se pronuncia aprobando la Solicitud de Presupuesto Analítico Modificado V, propuesto por el Residente de Obra, quien solicita la aprobación LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ANALÍTICO V VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto. "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS-CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN- II ETAPA", de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO V								
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA								
NMONICO		: 0045						
AÑO		: 2020						
FUNCION		: TRANSPORTE						
PROGRAMA		: 036 TRANSPORTE URBANO						
SUB-PROGRAMA		: 0074 VIAS URBANAS						
PROYECTO		: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"- II ETAPA						
DEPENDENCIA		: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN – SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODALIDAD DE EJEC		: ADMINISTRACION DIRECTA						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
						COSTO DIRECTO	PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL	651,043.59	
2	6	2	3	2	5	BIENES	554,605.41	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS	430,913.16	
TOTAL S/.							1,636,562.17	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
2	6	2	3	2	5	BIENES	8,919.57	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS	174,868.26	
TOTAL S/.							183,787.84	
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" II ETAPA								
META:0045								
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal	651,043.59	
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes	563,524.98	
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios	605,781.42	
TOTAL S/.							1,820,350.00	



Mediante Reporte N° 3105 -2020-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de diciembre 2020, el Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Carlos Alberto Pérez



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Rafael remite Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado V del proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.

Que, el proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa. que se ejecutará por la Modalidad de Administración Directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben Contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 015 Transporte, Programa: 036 Transporte Urbano, Subprograma: 074 Vías Urbanas.


Que, la Aprobación de Expedientes mediante Acto Resolutivo, constituye un Procedimiento Formal Previo a la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la Aprobación formal del contenido Técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de Marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado V de Obra del Proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO V									
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA									
NMONICO		:		0045					
AÑO		:		2020					
PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO									
		COSTO DIRECTO				PARCIAL		TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		651,043.59	
2	6	2	3	2	5	BIENES		554,605.41	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		430,913.16	
TOTAL S/.								1,636,562.17	
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES									
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,919.57	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		174,868.26	
TOTAL S/.								183,787.84	
PRESUPUESTO DE OBRA									





GOBIERNO REGIONAL JUNIN




OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA							
META:0045							
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal	651,043.59
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes	563,524.98
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios	605,781.42
TOTAL S/.							1,820,350.00

ARTICULO SEGUNDO.- SE MANTENDRA INALTERABLE el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochach Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.**

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la Presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO CUARTO. – DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.






Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
 Gerente Regional de Infraestructura
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 Lo que transcribe a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 03 DIC. 2020



Abog. Helen S. Díaz Herrera
 SECRETARIA GENERAL