



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº 011 -2025-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 07 FEB 2025

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

Carta Nº 001-2025-AFP-SO-IRC, del 05 de febrero del 2025, suscrito por el ingeniero civil Augusto Flores Paitan, Supervisor, presenta la aprobación del analítico de gastos del adicional de obra Nº 01 Y EL ANALITICO DE GASTOS DE COSTO DIRECTO – EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL SALDO DE OBRA Nº 04 del proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", Carta Nº 002-2025-KFAC/RO; Informe Técnico Nº 001-2025-KFAC/RO, del 05 de febrero del 2025, suscrito por la ingeniera civil Katherin Fanny Aquino Cuyubamba, Residente del proyecto en mención, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley Nº 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);"

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867 y sus modificatorias Leyes Nº 27902, 28013, 28926 y 28961;

GRDE	
DOC. Nº	8754928
EXP. Nº	5993364



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



**Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ-
COMPONENTE 01 Por CONTRATA:**

- El **11/05/2016**, se suscribe el Contrato N°107-2016-GRJ/GGR, con el Consorcio Satipo, conformado por la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES RYV S.R.L., para la **Ejecución del COMPONENTE 01 "INFRAESTRUCTURA"**, por un monto de **S/.13,588,568.78**, en un plazo de 360 días calendarios, por la **modalidad de Administración Directa**.
- El **16/03/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°116-2018-GRJ/GGR**, se formaliza la **RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°107-2016-GRJ/GGR de fecha 11/05/2016**, para la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN".
- El **22/05/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°202-2018-GRJ/GRI**, se aprueba el **Expediente de LIQUIDACIÓN DE CORTE de la Obra** denominada: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", con un **avance físico de 24.56%**, siendo el monto valorizado de costo directo de **S/. 2'397,213.95** y un **pago total de S/.3'337,880.70**, habiendo un saldo de **S/. 10'250,688.08** para la Ejecución del Saldo de Obra.

**Que, el Expediente Técnico SALDO DE OBRA del Proyecto Instituto Regional del Café
Por ADMINISTRACIÓN DIRECTA:**



- El **21/06/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°016-2018-GR-JUNÍN/GRDE**, se aprueba el **Expediente Técnico del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO**: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por Modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 180 días Calendarios y un presupuesto general vigente al mes de junio del 2018, de **S/. 10,039,004.30 Soles**.
- El **27/12/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°068-2018-GR-JUNÍN/GRDE**, se aprueba el **CORTE DE OBRA** del Expediente Técnico del **SALDO DE OBRA**: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", el mismo que se ejecutó por la Modalidad de Administración Directa, con un avance financiero del 37.29% equivalente a **S/.3'743,639.75** y un Avance Físico Acumulado al 21/12/2018 del 41.58%.

**Que, el Expediente Técnico SALDO DE OBRA 02 del Proyecto Instituto Regional del Café
por ADMINISTRACIÓN DIRECTA:**

a) APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - BAJO ACTO RESOLUTIVO

El **05/07/2019**, mediante **RESOLUCIÓN N°022-2019-GR-JUNÍN/GRDE**, se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra N°02 de la Ejecución de la Obra "**INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN**" con



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



- El **02/03/2020**, se suscribe el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA**, mencionando lo siguiente. *Debido a que se ha logrado reorganizar al personal obrero se realiza el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA, para continuar los trabajos de la Ejecución de la Obra con normalidad, ya que se viene regularizando los pagos pendientes.*
- El **16/03/2020**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE LABORES**, firmado por la Arq. Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente. *Se determina que todas las labores en Obra se Suspenden hasta próximo aviso amparándonos en el "DECRETO SUPREMOS QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIAS DEL BROTE DEL COVID-19", SE DA EL DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM, EMITIDA EL 15 DE MARZO DEL 2020.*
- El **28/05/2020**, se emite la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA **N°068-2020-GRJ/GRI**, en donde se **APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1**, que se generó por desabastecimiento de materiales y el retraso de contrataciones de servicios solicitados, **por el plazo de 54 días calendarios**, comprendida desde el **09 de Marzo del 2020 hasta el 02 de mayo del 2020**.
- El **10/06/2020**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°014-2020-GR-JUNIN/GRDE**, Se aprueba el Plan DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, en el Trabajo, para el Reinicio de la Obra: Saldo de Obra N°02 "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por un monto de **S/. 404,108.00 Soles**.
- El **06/07/2020**, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE LABORES DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19**, firmado por la Arq. Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente; *Se da inicio al Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid 19, amparándonos al decreto supremo N°101-2020-PCM, activación de la fase 2 con fecha 4 de junio del 2020 que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.*
- El **15/07/2020**, se emite la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO **N°017-2020-GR-JUNIN/GRDE**, en donde **APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL**, por el plazo de **174 días calendarios**, que será contabilizado desde el 06 de Julio del 2020 hasta el 26 de diciembre del 2020.
- El **20/07/2020**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE OBRA**, firmado por la Arq. Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente; *Se da reinicio a las actividades de Obra en cumplimiento al plan de Vigilancia, Prevención y Control Covid 19, amparándonos*





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



POST PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, se culminó el 26 de Diciembre del 2020.

❖ *A la fecha la Obra no cuenta con CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.*

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°011-2021-GR-JUNIN/GRDE, Se aprueba el **Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid – 19 en el Trabajo**, con su respectivo presupuesto según el resumen de analítico, cuyo monto total es **S/. 424,167.88.**

Que, el **08/03/2021**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA**, firmado por el Arq. José Cuyutupa Calderón -Residente de Obra y el Econ. Rogelio Huamaní Carbajal - Gerente Regional de Desarrollo Económico, en donde mencionan lo siguiente; *Se da reinicio de Ejecución de Obra, luego de haber realizado la observación de los trabajos que ya anteriormente fueron ejecutados según el informe del estado situacional presentado por el Residente de Obra mediante CARTA N°003-2021-JCC/RO.*

Que, el **20/04/2021**, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO N° **015-2021-G.R.-JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL N°02**, de **119 días calendarios**, que será contabilizado desde el **05 de mayo del 2021 hasta el 31 de agosto del 2021**. El **27/08/2021**, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO N° **027-2021-G.R. – JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03**, por un plazo de **91 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de Setiembre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2021.

Que, el **17/09/2021**, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°031-2021-GR-JUNIN/GRDE, **Se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N°02 de SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CODIGO SNIP N°68201, por un monto ascendente a **S/. 3'126,294.69**. El **12/11//2021**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°048-2021-GR-JUNIN/GRDE, **Se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N°02 de SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, CODIGO SNIP N°68201, por un monto ascendente a **S/. 1'573,626.67**, por un plazo de 120 días calendaros.

Así mismo dejar sin efecto, por error material, la **Resolución N°031-2021-G.R.-JUNIN/GRDE**, en 17 de Setiembre del 2021.





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Que, el **24/09/2021**, mediante INFORME TÉCNICO N°205-2021-JCC/RO, se solicita el **FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N°02 DEL SALDO DE OBRA N°02, CODIGO SNIP N°68201**, a fin de dar cumplimiento a las metas programadas por la entidad, en base a ello SE SOLICITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS por el monto de **S/. 1, 736,306.75 (UN MILLÓN SETESCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 75/100 SOLES)**, a fin de iniciar con la ejecución de LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE N° 2. El **18/10/2021**, mediante CARTA N°163-2021-GRJ/GRDE se **INFORMA SOBRE INCORPORACIÓN DE RECURSOS** por el monto **S/. 1,736,307.00 (Un millón setecientos treinta y seis mil trescientos siete con 00/100 soles)**, **PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N°02 (ADICIONAL II, DEDUCTIVO VINCULANTE II), DEL SALDO DE OBRA N°02, CODIGO SNIP N°68201.**

Que, el **25/11/2021**, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO N° **055-2021-G.R.-JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04**, por un plazo de **77 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de diciembre del 2021 hasta el 15 de febrero del 2022. Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO N° **055-2021-G.R.-JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04**, por un plazo de **77 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de diciembre del 2021 hasta el 15 de febrero del 2022. El **29/12/2021**, el Residente de Obra – el Arq. José Cuyutupa Calderón presenta el **INFORME N°362-2021-JCC/RO, EN DONDE SOLICITA EL CORTE DE OBRA**, mediante la CARTA N°231-2021-JCC/RO.



Que, el **30/12/2021**, el Supervisor de Obra– la Arq. Soledad Gutiérrez Huanca presenta el **INFORME N°232-2021-SGH/SO, EN DONDE REMITE EL INFORME PARA CORTE DE OBRA**, mediante la CARTA N°256-2021-SGH/SO, en donde informa que es necesario realizar el CORTE DE OBRA, ya que se ha evidenciado que es necesario un presupuesto adicional para la ejecución y culminación del Proyecto en su Totalidad, en ese sentido se **RECOMIENDA REALIZAR LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL CORTE DE OBRA.**

- El **30/12/2021**, Se suscribe el **ACTA DE CORTE DE OBRA**, en presencia del Residente de Obra – Arq. José Cuyutupa Calderón, Supervisor de Obra- Arq. Soledad Gutiérrez Huanca y el Gerente Regional de Desarrollo Económico-Econ.Hebert Quíte Chavez; dando así fe a lo descrito en el acta, donde menciona el Avance físico de la Obra a la fecha del 30 de Diciembre del 2021, como sigue:
 - Valorización N°25- **SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, tiene un avance físico acumulado del **67.27%**.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESUMEN DE PRESUPUESTO		
ITEM	COMPONENTE	
01.00	INFRAESTRUCTURA	S/. 4,078,007.97
02.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/.5,267,778.34
03.00	FORTALECIMIENTO	S/. 980,264.58
04.00	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	S/. 1,017,620.49
	COSTO DIRECTO	S/. 11,343,671.38
	GASTOS GENERALES (5.82 %)	S/. 659,880.20
	SUB TOTAL	S/. 12,003551.58
	SUPERVISION (1.46%)	S/.175,510.50
	LIQUIDACION (0.83%)	S/.100,000.00
	TOTAL, DEL PRESUPUESTO	S/. 12,279,062.08



Mediante el **Memorando Múltiple N°026-2022-GRJ/GRPPAT**, se comunica a la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, sobre la **asignación de presupuesto para el proyecto de Inversión de "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"**, cuyo monto es de **S/.3'900,000.00**.

Con fecha 28 de enero del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°004-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **PRIMERA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN**, así mismo se aprueba el **ANALITICO INICIAL DE GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)-2022, ANALITICO DE EQUIPAMIENTO, ANALITICO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**, por un monto total de S/3,900,000.00 Soles.

Con fecha 03 de Febrero del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°005-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE GASTOS GENERALES** por el monto de s/. 152,726.72, segunda modificación del analítico de gasto de supervisión por el monto de s/. 32,940.00, primera modificación de costo directo por el monto de s/ 414,333.28, primera modificación desagregado del analítico de equipamiento por el monto de s/. 3,100,000.00, analítico inicial, desagregado de gastos de fortalecimiento de capacidades por el monto de s/. 200,000.00 soles.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Con fecha 08 de abril del 2022, se aprueba mediante **CARTA N°40-2022-VRSM/SO**, emitido por el supervisor de obra, la modificación presupuestal de la meta 141 (equipamiento) a la meta 143 (infraestructura) por el monto de **S/. 1,651462.05**, debido a la necesidad y prioridad de contratar servicios para ejecutar la obra en este año fiscal 2022. Con fecha 08 de abril del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°022-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **CUARTA MODIFICACIÓN DE GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO), GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN**, por un monto total de **S/. 532,447.00 soles**.

Con fecha 18 de Mayo se SOLICITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISION de la Obra , mediante el INFORME TÉCNICO N°23-2022/GRJ/GRDE, por un monto ascendente de s/. 4,036,321.74 soles, a fin de culminar con la ejecución de la Obra. Con fecha 03 de junio del 2022 se aprueba mediante INFORME TÉCNICO N°26-2022-GRJ/GRDE, se solicita LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, en donde la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO en base a los documentos emitidos por la SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, aprueba la modificación presupuestal, para la habilitación de recursos al Proyecto del INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ por el monto total de **S/ 4,036,322.00 soles**.



Con fecha 09 de junio del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°025-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 del SALDO 03 DEL Instituto Regional del Café, POR UN PLAZO DE 120 DIAS CALENDARIOS, comprendidas desde el 07 de Julio del 2022 hasta el 03 de noviembre del 2022. Con fecha 14 de junio del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°027-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la QUINTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO) por el monto de S/. 1,405373.97 nuevos soles, LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTOS GENERALES por el monto de S/. 419,292.20 nuevos soles, LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, por el monto de S/. 113,770.50 nuevos soles, SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, por el monto de S/. 473,428.00 nuevos soles Y LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: EQUIPAMIENTO, por el monto de S/. 269,000.00 nuevos soles, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE S/ 2,680,864.67 SOLES.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



EJERCICIO	:	2022			
MODALIDAD	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			
FTE. FTO	:	18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
Nº		DESCRIPCIÓN		GASTO FINAL DE OBRA	
			S/.		S/.
1		EJECUCIÓN FINANCIERA	7,008,621.88	- EJECUCIÓN FINANCIERA	7,008,621.88
			GASTO FINAL DE OBRA	S/.	7,008,621.88

1.5 CUADRO COMPARATIVO DEL SALDO Nº 03 Y SALDO Nº 04 EN LA PARTE FINANCIERA SEGÚN COMPONENTES

CUADRO COMPARATIVO SALDO No 03 y No 04					
ITEM	COMPONENTES	PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA No 3 (2022)	SALDO DE OBRA No 3 - EJECUCION FINANCIERA 2022 Y 2023	SALDO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SALDO No 3	PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA No 4 (2023)
01	INFRAESTRUCTURA	S/ 4,078,007.97	S/ 5,214,328.57		S/ 1,538,193.98
02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/ 5,267,778.34	S/ 1,264,971.42		S/ 5,566,446.63
03	FORTALECIMIENTO	S/ 980,264.58	S/ 639,199.69		S/ 391,364.58
04	INVESTIGACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	S/ 1,017,620.49	S/ 510,473.56		S/ 515,146.49
	COSTO DIRECTO	S/ 11,343,671.38	S/ 7,628,973.24		S/ 8,011,151.68
	GASTOS GENERALES (5.82%)	S/ 659,880.20			S/ 1,276,530.00
	SUB TOTAL	S/ 12,003,551.58			
	SUPERVISION (1.46%)	S/ 175,510.50	S/ 133,600.00		S/ 320,427.72
	LIQUIDACION	S/ 100,000.00			S/ 350,000.00
	TOTAL EJECUCION	S/ 12,279,062.08	S/ 7,762,573.24	S/ 4,516,488.84	S/ 9,958,109.40



Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 041-2023-G.R.-JUNIN/GRDE, de fecha 20 de Julio de 2023; la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, aprueba el Expediente Técnico del Saldo de Obra N° 04 por la suma de S/. 9,958,109.40 (nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento nueve con 40/100 soles) del Proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", con plazo de ejecución de 180 días calendarios, bajo la modalidad de administración directa;



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



1.6	AREA DE SIEMBRA Y COSECHA	111,800.00
1.7	EQUIPAMIENTO	31,200.00
2	INVESTIGACION	644,925.00
2.1	GESTION, CONVENIOS Y MATERIALES	343,000.00
2.2	GESTION PRE-OPERATIVA	301,925.00
	COSTO DIRECTO	1,141,365.00
	GASTOS GENERALES	223,089.00
	GASTOS DE SUPERVISION	76,334.00
	TOTAL, DEL PRESUPUESTO	1,440,788.00

Que, con fecha **20 de diciembre** de 2024 se firmó el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO** de la ejecución de obra por cierre de año fiscal y termino de contrato de residente y supervisor de Obra, así mismo dicha acta fue suscrita por la Supervisión y Residencia de Obra y representantes de la entidad. Siendo 58 d.c., la cantidad de días ejecutados;

Que, mediante Contrato N° 004-2025-GRJ/ORAF/OASA, del **RESIDENTE DE OBRA** para el Saldo de Obra N° 4 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", contabilizados desde el 05/02/2024, con un plazo de 80 días calendarios, incluye la pre liquidación de Obra;



Que, por las razones expuestas se otorga la **APROBACION DEL ANALITICO DE GASTOS DEL ADICIONAL DE OBRA N°01** por el monto de **S/. 1,440,780.00** soles; y **LA APROBACION DEL ANALITICO DE GASTOS DE COSTO DIRECTO - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL SALDO DE OBRA 04** por el monto de **S/. 4,004,854.17** soles, que serán ejecutadas en base a la ASIGNACION PRESUPUESTAL PIA (2025) de S/. 1,471,941.00 soles, en el presente año fiscal, con el fin de cumplir con las metas del Saldo de Obra N°04, del Proyecto: "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO D E LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN";

ANEXO N° 01

RESUMEN DEL ADICIONAL DE OBRA N°01			
1	ANALITICO DE COSTO DIRECTO	S/	1,141,365.00
2	ANALITICO DE GASTOS GENERALES	S/	223,089.00
3	ANALITICO DE SUPERVISION	S/	76,334.00
	MONTO TOTAL	S/	1,440,788.00