



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	9684969
EXP. N°	6140154



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 594 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 07 OCT. 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 435-2025-GRJ/GRI, de fecha de emisión 19 de setiembre de 2025; Informe Técnico N° 1942-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 02 de setiembre de 2025; Informe N° 41-2025-GRJ/GRI/SGSLO-EPH de fecha de recepción 31 de julio de 2025; Informe Técnico N° 1391-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 03 de junio de 2025; Informe N° 37-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS de fecha de recepción 10 de abril de 2025; Memorando N° 1310-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 07 de abril de 2025; Carta N° 017-2025-CONSORCIO UNIÓN de fecha de recepción 02 de abril de 2025; Informe N° 024-2025-GRJ-GRI/SGSLO-DFPS de fecha de recepción 21 de marzo de 2025; Memorando N° 981-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 18 de marzo de 2025; Carta N° 013-2025-CONSORCIO UNIÓN de fecha de recepción 17 de marzo de 2025; Informe N° 004-2025-ARBA/RESIDENTE DE OBRA-CONSORCIO UNIÓN de fecha 17 de marzo de 2025 y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 10 literal d) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, el Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado - "Anexo de definiciones" define "Mayores metrados" como: "El incremento del metrados de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería";

Que, la ejecución de mayores metrados en contratos de obra a precios unitarios, requiere de la verificación previa del inspector o supervisor quien deberá evaluar si efectivamente se cumplen las condiciones y requisitos necesarios para su configuración y que



Gobierno Regional Junín



estos no excedan los topes previstos en el artículo 205° el Reglamento, el cual señala respecto a la prestación adicional de obra lo siguiente:

"(...)

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

"205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley."

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

"(...)"

Que, el Gobierno Regional de Junín y el CONSORCIO UNIÓN, suscribieron el Contrato N° 338-2024/GRJ/ORAF de fecha 19 de noviembre de 2024, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", con CUI N° 2660152, se rige por el sistema de contratación de A PRECIOS UNITARIOS, por el monto total de S/ 2,515,069.28 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios;

Que, mediante Carta N° 013-2025-CONSORCIO UNIÓN de fecha de recepción 17 de marzo de 2025, el Representante Común del CONSORCIO UNIÓN, solicita a la Entidad la aprobación de la ejecución de Mayor Metrado N° 02, adjuntando el Informe N° 004-2025-ARBA/RESIDENTE DE OBRA-CONSORCIO UNIÓN, suscrito por el Residente de Obra, señalando que el porcentaje de incidencia de mayor metrado N° 02 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", es del 5.20% respecto a presupuesto de la obra, precisando que debe evaluarse y aprobar la ejecución del Mayor Metrado N° 02. El cual es remitido al Inspector de Obra mediante Memorando N° 981-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 18 de marzo de 2025 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que mediante Informe N° 024-2025-GRJ-GRI/SGSLO-DFPS de fecha de recepción 21 de marzo de 2025, el Inspector de Obra, habiendo realizado la evaluación y análisis técnico a la solicitud presentada por el CONSORCIO UNIÓN, autoriza la ejecución de las partidas de Mayores Metrados N° 02, el cual tiene un presupuesto de S/ 130,803.81, con un factor de incidencia de 5.20% respecto al contrato de obra y evaluado los planos de replanteo, aprueba la ejecución de mayores metrados;

Que, mediante Carta N° 017-2025-CONSORCIO UNIÓN de fecha de recepción 02 de abril de 2025, el Representante Común del CONSORCIO UNIÓN, presenta el Informe de Valorización de Obra N° 01, Mayor Metrado N° 02; de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", para la conformidad y aprobación. El cual es remitido al Inspector de Obra mediante Memorando N° 1310-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 07 de abril de 2025 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras;



Gobierno Regional Junín



Que mediante Informe N° 37-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS de fecha de recepción 10 de abril de 2025, el Inspector de Obra, concluye que se ha evaluado y revisado el informe mensual de la valorización de obra N° 01 de mayores metrados N° 02, presentado por el ejecutor de la obra, el cual aprueba con un avance físico mensual de 100.00%, asimismo se elaboró la hoja de metrados del avance ejecutado de las partidas aprobadas durante el mes de marzo de 2025, de acuerdo a los metrados de los mayores metrados N° 02, por ello da conformidad y aprobación a la valorización de obra N° 01 de mayores metrados N° 02 por el monto de S/ 130,803.81;

Que, mediante Informe Técnico N° 1391-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 03 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, otorga la procedencia y da la conformidad del presupuesto de mayores metrados, que asciende a S/ 130,803.81, incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 5.20% y una incidencia acumulada considerando todos los presupuestos adicionales y deductivos aprobados y tramitados con anterioridad de 5.80% con respecto al monto del contrato original, el presupuesto de mayores metrados de canal de descarga pluvial, canal de descarga de desagüe y canal de drenaje pluvial, solicitando su aprobación;

Que, mediante Informe Técnico N° 1942-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 02 de setiembre de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia al Informe N° 41-2025-GRJ/GRI/SGSLO-EPH suscrito por el Coordinador de Obra; emite su pronunciamiento ratificando la procedencia y solicita la aprobación mediante acto resolutivo;

ANÁLISIS:

"(...)

4.1. DEL INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO UNIÓN

El residente de Obra menciona la necesidad de ampliar el tramo de los canales de descarga pluvial y desagüe, que desembocan en un cauce existente, con la ampliación de los tramos se asegura que se mantenga el mismo sentido a la vertiente.

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE MAYORES METRADOS

El residente menciona que en concordancia con los planos debidamente aprobados con sus respectivos metrados se ha procedido a elaborar la planilla total de metrados, con la finalidad de identificar los mayores metrados que hubiera a fin de informar y solicitar aprobación para su ejecución.

- *Ahora bien, se adjunta en el presente informe el sustento de metrados de cada uno de los muros, el cual contiene las siguientes partidas:*

<u>01.05</u>	<u>OBRAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS</u>
○ 01.05.02	CANAL DE DESCARGA PLUVIAL
○ 01.05.04	CANAL DE DESCARGA DE DESAGÜE
<u>01.08</u>	<u>ALCANTARILLA DE DRENAJE PLUVIAL</u>
○ 01.08.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL

Los precios unitarios correspondiente a las partidas de muros de contención materia del mayor metrado son los contractuales.

(...)

4.1.2. INCIDENCIA ESPECIFICA

CUADRO N°02 INCIDENCIA DE LOS MAYORES METRADOS DE MUROS

$$\% \text{ De Incidencia Mayor Metrado Nro. 02} = \frac{130,803.81}{2,515,069.28} = 5.20\%$$



Gobierno Regional Junín



El porcentaje de incidencia del Mayor Metrado N° 02 de obra es del 5.20% respecto al presupuesto de la obra según CONTRATO N° 338-2024/GRJ/ORAF

4.1.3. INCIDENCIA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	MONTO	INCIDENCIA
Mayor Metrado Nro 01	S/. 15,027.44	0.60%
Mayor Metrado Nro 02	S/. 130,803.81	5.20%
TOTAL	S/. 145,831.25	5.80%

4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se vio afectado debido a que la ejecución de las partidas de mayor metrado fueron dentro del plazo contractual.

4.3. DE LA AUTORIZACIÓN POR EL INSPECTOR DE LOS MAYORES METRADOS DE MUROS

El inspector menciona la razón principal de los mayores metrados número 02 se debe a la finalidad de garantizar la funcionalidad del sistema, asegurando una adecuada evacuación de las aguas sin generar acumulaciones o reboses que puedan comprometer su operatividad.

- De la autorización, Mediante Informe N° 024-2025-GRJ-GRI/SGSLO-DFPS el Inspector de Obra Ing. Diego Pocomucha Solano autoriza la ejecución de las partidas de mayores metrados número 02
- Con respecto al presupuesto de los mayores metrados de los obras hidráulicas el inspector autoriza la ejecución de mayores metrados por un monto de S/ 130,803.81.
- Del resumen de mayores metrados menciona que sea cuantificado determinando la ejecución de los mayores metrados de muros de contención.
- El presupuesto de mayores metrados en las obras hidráulicas asciende a S/ 130,803.81. (inc. IGV), teniendo una incidencia específica es de 5.20% y una incidencia acumulada considerando todos los adicionales y deductivos aprobados es de 5.80% con respecto al monto contractual.

El Inspector de Obra autoriza la ejecución de los mayores metrados II, mediante Informe N° 024-2025-GRJ-GRI/SGSLO-DFPS y ratifica la ejecución mediante cuaderno de obra con asiento N° 85, en cumplimiento con el numeral 205.12 del art. 205 del RLCE.

4.4. DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.

El Presupuesto de mayor metrados número 02, asciende a S/. 130,803.81, incluido el IGV (Ciento treinta mil ochocientos tres con 81/100 soles), cuya incidencia específica es de 5.20 % y una incidencia acumulada considerando todos los presupuestos de mayores metrados aprobados y tramitados con anterioridad de 5.80% con respecto al monto del contrato original, de los mayores metrados que según cuadro:

Item	Descripción de Partidas	Presupuesto			
		Metrado		Precio Unitario S/.	Precio Parcial S/.
		Und.	Cantidad		
01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) AV. ALAMEDA DE LAS FLORES				
01.05	OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS				
01.05.02	CANAL DE DESCARGA PLUVIAL				
01.05.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	2.86	356.95	1,020.88
01.05.02.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	4,285.43	5.00	21,327.13
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTA	M2	128.80	98.68	12,709.98
01.05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	31.88	518.36	16,524.28
01.05.04	CANAL DE D�CARGA DE DESAG�E				
01.05.04.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	2.86	356.95	1,020.88
01.05.04.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	5,096.74	5.00	25,483.69
01.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTA	M2	128.80	98.68	12,709.98
01.05.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	31.88	518.36	16,524.28
1.08	ALCANTARILLA DE DRENAJE PLUVIAL				
01.08.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL				
01.08.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	0.14	356.95	49.97
01.08.02.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	180.86	5.00	904.30
01.08.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	8.08	98.68	797.33
01.08.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	3.43	518.36	1,777.97

Por lo tanto, esta SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicita el acto resolutorio de los mayores metrados, canal de descarga pluvial, canal de descarga de desag e y canal de drenaje pluvial.



Gobierno Regional Junín



V. CONCLUSIÓN

El Presupuesto de mayor metrados, asciende a S/. 130,803.81, incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 5.20 % y una incidencia acumulada considerando todos los presupuestos de mayores metrados aprobados y tramitados con anterioridad de 5.80% con respecto al monto del contrato original.

Presupuesto de Mayores Metrados de Canal de descarga pluvial, canal de descarga de desagüe y canal de drenaje pluvial

Item	Descripción de Partidas	Presupuesto			
		Metrado		Precio Unitario S/.	Precio Parcial S/.
		Und.	Cantidad		
01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) AV. ALAMEDA DE LAS FLORES				
01.05	OBRAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS				
01.05.02	CANAL DE DESCARGA PLUVIAL				
01.05.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	2.86	356.95	1,020.88
01.05.02.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	4,265.43	5.00	21,327.13
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTA	M2	128.80	98.68	12,709.98
01.05.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	31.88	518.36	16,524.28
01.05.04	CANAL DE DECARGA DE DESAGUE				
01.05.04.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	2.86	356.95	1,020.88
01.05.04.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	5,096.74	5.00	25,483.69
01.05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTA	M2	128.80	98.68	12,709.98
01.05.04.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	31.88	518.36	16,524.28
1.08	ALCANTARILLA DE DRENAJE PLUVIAL				
01.08.02	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL				
01.08.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175KG/CM2 (SOLADO)	M3	0.14	356.95	49.97
01.08.02.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2	KG	180.86	5.00	904.30
01.08.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	8.08	98.68	797.33
01.08.02.04	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280KG/CM2 (TIPO V)	M3	3.43	518.36	1,777.97
I	COSTO DIRECTO S/.				110,850.69
II	COSTO DIRECTO %				100.00%
A	COSTO DIRECTO (A)				110,850.69
E	IGV		18.00%		19,953.12
F	MONTO TOTAL				130,803.81

Por lo cual, visto el INFORME TÉCNICO N° 1391-2025-GRJ/GRI/SGSLO, se ratifica la procedencia para el trámite correspondiente, por lo que, elevo a su despacho para su conocimiento y requiera al titular y/o funcionario delegado AUTORICE vía resolutive el pago de la presente Valorización.

(...)"

Que, mediante el Informe Técnico N° 435-2025-GRJ/GRI con fecha de emisión 19 de setiembre de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye que: "En ese sentido, de conformidad con el informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente autorizar el pago de la valorización N° 01 de mayores metrados N° 02 de la obra "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N° 2660152, correspondiente al mes de marzo del 2025, por el monto de S/ 130,803.81 soles (Ciento Treinta Mil Ochocientos Tres con 81/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 5.20% y un porcentaje de incidencia acumulada de 5.80%; de conformidad al artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF, acorde al sustento del Informe Técnico N° 1942-2025-GRJ/GRI/SGSLO; por ello, solicitamos por intermedio de su despacho la revisión del presente expediente y la proyección del acto resolutive correspondiente;

Que, del análisis de los actuados, y en particular del Informe N° 37-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS remitido por el Inspector de Obra y del Informe Técnico N° 1942-2025-GRJ/GRI/SGSLO de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se ha verificado que la ejecución de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02, correspondiente a las partidas de "Obras Hidráulicas Complementarias", constituye un



Gobierno Regional Junín



incremento indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto. Dicha valorización cuenta con la conformidad técnica del Inspector y la ratificación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras sobre la correcta ejecución de los trabajos. En consecuencia, en mérito a la conformidad técnica otorgada, se determina que la autorización de pago por el monto de S/ 130,803.81 (Ciento Treinta Mil Ochocientos Tres con 81/100 soles), con una incidencia específica de 5.20% y una incidencia acumulada de 5.80%, resulta procedente;

Estando a los considerandos expuestos y con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el pago de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02 para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) AV ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N° 2660152, correspondiente al mes de marzo de 2025, por el monto de S/ 130,803.81 (Ciento Treinta Mil Ochocientos Tres con 81/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 5.20% y un porcentaje de incidencia acumulada de 5.80%, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín, proseguir con el trámite del pago de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02 para la obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) ALAMEDA DE LAS FLORES DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", autorizado en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que la responsabilidad por la correcta evaluación, cálculo y sustentación de la Valorización N° 01 de Mayores Metrados N° 02, así como por los errores o deficiencias técnicas que pudieran advertirse, recae sobre el ejecutor de la obra, la supervisión, el proyectista y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en el marco de las competencias y funciones que les corresponden.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo al CONSORCIO UNIÓN, al Ing. Diego Frank Pocomucha Solano – Inspector de Obra, a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás partes pertinentes, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 09 OCT 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARÍA GENERAL (e)