



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº 1282 -2025-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 29 DIC. 2025

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

OFICIO N°360-2025-GRJ/GRDE, de fecha 15 de diciembre del 2025; CARTA N°035-2025-CRC-RL e INFORME N° 027-2025-LASC/JS del 05 de diciembre del 2025, por parte del CONSORCIO RIEGO CENTRO; CARTA N°031-2025-CC-GG-RI e INFORME N°019-2025-CORPORACION CIMA/OGEV/RO de fecha 02 de diciembre del 2025 por parte del CORPORACIÓN CIMA S.A.C, respectivamente, el cuaderno de obra; ASIENTO N°296 por parte del Supervisor de Obra, ASIENTO N°291 por parte del Residente de Obra, y demás documentos sobre el Expediente Técnico Del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02 del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, CON CUI 2452280 y ,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, la entidad y la empresa contratista CORPORACIÓN CIMA S.A.C. suscribieron el CONTRATO N°216-2024/GRJ/ORAF con fecha 20 de agosto del 2024 para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** - C.U.I. N.º 2452280.

GRDE	
DOC. N°	10379195
EXP. N°	35750325



Que, mediante la CARTA N°031-2025-CC-GG-RI e INFORME N°019-2025-CORPORACION CIMA/OGEV/RO de fecha 02 de diciembre del 2025, el contratista CORPORACIÓN CIMA S.A.C remite el Expediente Técnico Del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02, al CONSORCIO RIEGO CENTRO.

Que, mediante la; CARTA N°035-2025-CRC-RL e INFORME N° 027-2025-LASC/JS del 05 de diciembre del 2025, la supervisión remite la CONFORMIDAD del Expediente Técnico Del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02, obteniendo como resultado lo siguiente:

DETALLE DE PRESUPUESTOS	MONTO (S/.)
PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO	S/. 6,656,243.67
PRESUPUESTO DE LA PRESTACION ADICIONAL N°02	S/. 705,525.34
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	S/. 1,690,129.89
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	-14.79%

DESCRIPCIÓN	ITEM	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Porcentaje de incidencia	1%	-14.79%	Porcentaje de incidencia que corresponde al Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02, con respecto al monto contractual.
Presupuesto del Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02	Σ PANO	-S/. 984,604.55	Se tiene el monto de S/. 984,604.55 a favor de la Entidad.

El porcentaje de incidencia del adicional de obra se calcula según lo señalado en el reglamento:

$$\%INCIDENCIA = \frac{\sum PAO - \sum PDV}{M.C.O}$$

M.C.O = monto del contrato original

$\sum PAO$ = sumatoria de presupuestos adicionales de obra.

$\sum PDV$ = sumatoria de presupuestos deductivos vinculantes.

$$\%INCIDENCIA = \frac{\sum 705,525.34 - \sum 1,690,129.89}{6,656,243.67} = -14.79\%$$

% Incidencia = -14.79 % (porcentaje de incidencia que corresponde al Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02 con respecto al monto contractual.)

Que, mediante la OFICIO N°360-2025-GRJ/GRDE, del 15 de diciembre del 2025, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, remite el Expediente Técnico Del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02 al alcalde de la Municipalidad Distrital de San José de Quero para su pronunciamiento, ya que ellos se encargaron en la contratación para la elaboración del Expediente Técnico;

Al no tener respuesta por parte de la Municipalidad Distrital de San Jose de Quero, y haberse cumplido el plazo máximo de cinco días hábiles para su pronunciamiento, esta Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín, valida la aprobación del Expediente del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N°02 emitido por el supervisor de obra, Ing. Luis Antonio Santivañez Castillo;

Que, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 – Ley N°31953,

Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público

4.2. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionen la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, en relacion a los adicionales y deductivos establece lo siguiente:

Artículo 34. Modificaciones al contrato

34.4 "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad".

Que, por su parte, el artículo 205 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, y demas modificatorias, precisa que:

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)



205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con:

- La certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- La resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución.
- Y, en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (..)

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.

205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente.

Que, en tal sentido, se entiende que estos presupuestos legales se deben de cumplir de manera concurrente tal como lo dispone la norma citada anteriormente, a fin de aprobar una prestación adicional y/o deductivo de obra;

Que, en relación a la certificación de crédito presupuestario, en el presente caso es necesario, y esto es evidentemente por que el resultado , vale decir que el Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02, es de un presupuesto total de S/. 984,604.55 a favor de la entidad;

Que, del Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02, resulta un total de **-S/. 984,604.55** y una **incidencia de un -14.79%**, respecto del presupuesto establecido en el contrato; cumpliéndose así con el segundo requisito previsto por la normativa citada;

Que, sobre el tercer requisito, la normativa de contrataciones del Estado, respecto de la ejecución de prestaciones adicionales de obra, dispone sólo hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original y como es



de verse en los documentos señalados en el párrafo anterior, este no supera el límite establecido en la norma, toda vez que de los montos inferidos se determina que tiene una incidencia de un -14.79% respecto al monto del contrato original, lo que resulta menor al quince por ciento (15%) del monto contractual, por lo que en este extremo se ubica dentro de lo estipulado en el artículo 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, así las cosas, existiendo los informes técnicos que avalan la procedencia de la ejecución de la prestación del Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02 para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2452280, y estando al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa legal aplicable referida anteriormente, correspondiente declarar procedente, desde el ámbito legal, la aprobación de la ejecución de la prestación del Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02.



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el expediente técnico del Adicional con Deductivo vinculante de Obra N°02 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO QUINUALPUQUIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE HUARMITA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN", - CUI N° 2452280, precisándose que el presupuesto del Adicional N°02 es de S/.705,525.34 y el presupuesto del Deductivo de Obra N°02 es de S/.1,690,129.89, siendo el adicional con deductivo vinculante N°02 el monto de s/.984,604.55, obteniendo una incidencia del -14.79% respecto al monto contractual, según INFORME N°019-2025-CORPORACION CIMA/OGEV/RO.

ARTICULO SEGUNDO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, la responsabilidad recae los especialistas mencionados; el Ing. Oscar G. Edquen Vásquez, Residente de la



Obra y el Ing. Luis Antonio Santivañez Castillo, Supervisor de la Obra en mención, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución, a la empresa ejecutora CORPORACIÓN CIMA S.A.C., al CONSORCIO RIEGO CENTRO y a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser unidad ejecutora.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.


Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO 31 DIC 2025

Apg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)