G. R. I.	
REG. Nº	4438043
EXP. Nº	3044369

Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 264 - 2020 - GRJ/GRI

Huancayo, 20 NOV 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Contrato Nº 298-2018-GRJ/GGR, del 17 de diciembre del 2018, suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Supervisor Castilla", para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo- Junín"; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 144-2019-G.R.-JUNÍN/GRI, del 18 de setiembre de 2019, que aprueba la segunda modificación del Expediente Técnico; Contrato Nº 123-2019/GRJ/ORAF del 19 de noviembre del 2019, suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Huancayo", para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo- Junín"; Resolución Gerencial General Regional N°135-2020-GR-JUNIN/GGR del 18 de agosto del 2020, que aprueba la Prestación de Adicional Deductivo Vinculante N°01; Resolución Gerencial General Regional N° 184-2020-GRJ/GGR del 08 de octubre 2020, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 01; Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2020-GRJ/GR del 13 de octubre del 2020, mediante la cual se declara la Nulidad de Oficio del Contrato N° 123-2019/GR/ORAF de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de El Tambo - Huancayo - Junín"; Carta N° 319-2020-GRJ/SG de fecha 20 de octubre del 2020, a través de la cual se notifica al Consorcio Supervisor Castilla, la Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2020-GRJ/GR; Carta Notarial N° 1890 del 22 de octubre del 2020, a través de la cual se notifica al Consorcio Huancayo, ejecutor de la obra, la Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2020-GRJ/GR; Orden de Servicio N° 3677-2020-GRJ/ORAF/OASA/ADQ del 05 de noviembre del 2020, se contrata el servicio de liquidación de corte de obra, al Ing. David Ramos Piñas; Informe Técnico N° 862-2020-GRJ/GRI/SGSLO, del 19 de noviembre de 2020, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, otorga la conformidad a la Liquidación de Corte de Obra, presentado por el Ing. David Ramos Piñas, mediante Carta N° 149-2020-DRP; Informe Técnico N° 220-2020-GRJ/GRI, del 20 de noviembre de 2020, ratifica la conformidad a la Liquidación de Corte de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huancayo, suscribieron el Contrato N° 123-2019-GRJ/ORAF, del 19 de noviembre del 2019, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo- Junín", por el monto de S/. 80´688,434.01 (Ochenta millones Seis cientos ochenta y ocho mil Cuatrocientos treinta y cuatro con 01/100 soles incluido IGV), por el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de setecientos veinte días (720) días calendarios;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2020-GRJ/GR se resuelve declarar la Nulidad de Oficio del Contrato N° 123-2019/GR/ORAF de la obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo-Junín", por haberse comprobado la transgresión al principio de presunción de veracidad, por parte del CONSORCIO HUANCAYO, durante la realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 033-2019/GRJ/CS – Primera Convocatoria, esto al haber presentado documentación falsa en beneficio propio;

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N° 266-2020-GRJ/GR, del 13 de octubre de 2020, ha sido debidamente notificada al Consorcio Huancayo, con fecha 22 de octubre de 2020; en ese sentido, corresponde como efecto de la nulidad, la paralización de la obra, dado que ya no existe relación jurídica contractual que la justifique, extinguiéndose todas las obligaciones del contrato; consecuentemente, la Entidad tiene la facultad de activar los procedimientos determinados para la continuidad de la ejecución de la obra; por lo que, es menester gestionar los actos necesarios para contratar el saldo pendiente de ejecución de la obra con la finalidad de satisfacer la necesidad no cubierta;

Que, es importante señalar que, a efectos de contratar la ejecución de prestaciones pendientes derivadas de un contrato de obra resuelto, la Entidad debe determinar cuáles son dichas "prestaciones derivadas", su precio (incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución, debidamente sustentados), y las condiciones para su ejecución; **toda vez que tales prestaciones serán objeto de una nueva relación contractual**. De lo anteriormente señalado, puede apreciarse que la ejecución de prestaciones derivadas de un contrato de obra resuelto, demanda realizar —previamente— la evaluación de todos los elementos y trabajos necesarios para culminar la obra y corregir los errores que pudieran haber sido advertido durante su ejecución;

información que necesariamente debe contemplarse en un nuevo Expediente Técnico de Obra[1] que delimite el alcance de dichas prestaciones[2];

Que, el Informe Técnico N° 862-2020-GRJ/GRI/SGSLO, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras en su calidad de área usuaria, ha sido ejecutada de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA EJECUCION DE OBRA									
MONTO CONTRATADO		S/. 80,688,434.01		MONTO CONTRATADO SIN IGV		S/. 68,380,028.82	PLAZO	720 DC	
MONTO MODIFICADO AEP		S/. 84,910,553.99		MONTO MODIFICADO AEP SIN IGV		S/. 71,958,096.60	PLAZO MODIF AEP	801 DC	
VALORIZACION PROGRAMADA						VALORIZACION EJECUTADA			
		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
MES		S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%
MES 1	dic-19	S/. 222,885.24	0.26%	S/ 222,788.85	0.26%	S/. 419,528.11	0.49%	S/ 419,528.11	0.49%
MES 2	ene-20	S/. 1,520,566.51	1.79%	S/ 1,743,355.36	2.05%	S/. 2,830,583.60	3.33%	S/. 3,250,111.71	3.83%
MES 3	feb-20	S/. 2,945,808.63	3.47%	S/. 4,689,163.99	5.52%	S/. 1,010,983.56	1.19%	S/. 4,261,095.27	5.02%
MES 4	sep-20	S/. 3,181,930.03	3.75%	S/. 7,871,094.02	9.27%	S/. 440,935.34	0.52%	S/. 4,702,030.61	5.54%
MES 5	oct-20	S/. 2,425,046.53	2.86%	S/. 10,296,140.55	9.27%	S/. 51,714.15	0.06%	S/. 4,753,744.76	5.60%

(Fuente de información: Informes presentados por el Consorcio "Supervisor Castilla")

DE LA EJECUCION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01									
VALORIZACION PROGRAMADA						VALORIZACION EJECUTADA			
		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO	
MES		S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%
MES 1	sep-20	S/. 119,350.84	4.95%	S/. 119,350.84	4.95%	S/ 99,053.18	4.10%	S/. 99,053.18	4.10%
MES 2	oct-20	S/. 293,902.55	12.18%	S/. 413,253.39	17.13%	S/ 181,985.23	7.54%	S/. 281,038.41	11.65%

Que, se tiene el avance financiero de la obra, en el siguiente detalle:

AVANCE FINANCIERO DE OBRA						
MONTO CONTRATADO		S/. 80,688,434.01		PLAZO		720 DC
MONTO MODIFICADO AEP		S/. 84,910,553.99		PLAZO MODIF AEP		801 DC
MES		VALORIZACION EJECUTADA				ESTADO
		PARCIAL		ACUMULADO		
		S/ MONTO C/IGV	%	S/ MONTO C/IGV	%	
MES 1	dic-19	S/. 419,528.11	0.49%	S/. 419,528.11	0.49%	PAGADO
MES 2	ene-20	S/. 2,830,583.60	3.33%	S/. 3,250,111.71	3.83%	PAGADO

Que, para verificar los referidos datos, se cuenta con la Liquidación Técnica de corte de obra, emitida por el Ing. David Ramos Piñas, presentada con Carta N° 149-2020-DRP, del 17 de noviembre de 2020, que concluye:

DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO VALORIZADO – EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCION	DEL EXPEDIENTE TENICO	DE LO VALORIZADO	DE LO REALMENTE EJECUTADO

[1] Conforme a la definición de Expediente Técnico de Obra que contempla el Anexo Único del Reglamento, Anexo de Definiciones, este es: *"**El conjunto de documentos** que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas **y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios**".* (El resaltado es agregado).

[2] Opinión N° 083-2018/DTN

COSTO DIRECTO	S/58,981,161.58	S/3,327,958.32	S/1,682,852.71
GASTOS GENERALES	S/10,027,876.94		S/534,241.01
UTILIDAD	S/2,949,058.08	S/166,397.92	S/84,142.64
SUB TOTAL	S/71,958,096.60	S/4,028,597.25	S/2,037,145.65
IGV	S/12,952,457.39	S/725,147.51	S/366,686.22
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/84,910,553.99**	**S/4,753,744.76**	**S/2,403,831.87**
AVANCE MENSUAL		5.60%	2.83%

DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO VALORIZADO – ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

DESCRIPCION	DEL EXPEDIENTE TENICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	DE LO VALORIZADO	DE LO REALMENTE EJECUTADO
COSTO DIRECTO	S/1,689,342.64	**S/196,746.81**	**S/196,746.81**
GASTOS GENERALES	S/271,192.13	**S/31,583.99**	**S/31,583.99**
UTILIDAD	S/84,467.13	**S/9,837.34**	**S/9,837.34**
SUB TOTAL			
IGV	S/2,045,001.90	**S/238,168.14**	**S/238,168.14**
PRESUPUESTO DE OBRA	S/368,100.34	**S/42,870.27**	**S/42,870.27**
AVANCE MENSUAL		11.65%	11.65%

DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO VALORIZADO - VALORIZACION N° 01 ADECUACION Y ADAPTACION DE AMBIENTES DE TRABAJO

DESCRIPCION	DE LO APROBADO	DE LO VALORIZADO	DE LO REALMENTE EJECUTADO
COSTO DIRECTO	S/. 12,722.92	S/. 12,422.92	S/. 12,422.92
SUB TOTAL	S/. 12,722.92	S/. 12,422.92	S/. 12,422.92
IGV	S/. 2,290.12	S/. 2,236.12	S/. 2,236.12
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 15,013.04	S/. 14,659.04	S/. 14,659.04
AVANCE DE OBRA		97.64%	97.64%

DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO VALORIZADO - VALORIZACION N° 01 REVISIÓN PERIÓDICA SOBRE EL IMPACTO EN PLAZO, CONCEPTOS ECONÓMICOS, COSTOS Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN POR LA ADECUACIÓN y ADAPTACIÓN DE AMBIENTES DE TRABAJO PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA

DESCRIPCION	DE LO APROBADO	DE LO VALORIZADO	DE LO REALMENTE EJECUTADO

COSTO DIRECTO	S/. 54,104.24	S/. 54,104.24	S/. 54,104.24
GASTOS GENERALES	S/. 16,676.60	S/. 16,676.60	S/. 16,676.60
UTILIDAD (5.00%)	S/. 2,705.21	S/. 2,705.21	S/. 2,705.21
SUB TOTAL	S/. 73,486.05	S/. 73,486.05	S/. 73,486.05
IGV (18.00%)	S/. 13,227.49	S/. 13,227.49	S/. 13,227.49
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. **86713.54**	S/. **86713.54**	S/. **86713.54**
RECONOCIMIENTO GASTOS GENERALES 1RA VALORIZACION	S/. 18600	S/. 18600	S/. 18600
TOTAL PRESUPUESTO	S/. **105,313.54**	S/. **105,313.54**	S/. **105,313.54**

DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO VALORIZADO - VALORIZACION N° 01 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19

DESCRIPCION	DE LO APROBADO	DE LO VALORIZADO	DE LO REALMENTE EJECUTADO
COSTO DIRECTO	S/403´035.31	S/7,204.40	S/7,204.40
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/403´035.31**	**S/7,204.40**	**S/7,204.40**
AVANCE MENSUAL		**1.79%**	1.79%

Que, el Liquidador concluye en relación a liquidación financiera, lo siguiente:

MONTO PAGADO

DETALLE		VALOR SIN IGV	VALOR CON IGV	TOTAL
VALORIZACIONES PAGADAS				
-	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
-	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
C/P 4948-4949	VALORIZACION N° 01	S/. 355,532.30	S/. 63,995.81	S/. 419,528.11
C/P 4945-4946	VALORIZACION N° 02	S/. 2´398,799.66	S/. 431,783.94	S/. 2´830,583.60
IMPORTE NETO PAGADO		**S/. 2´754,331.96**	**S/. 495,779.75**	**S/. 3´250,111.71**

Que, El Liquidador de Corte de obra Ing. David Ramos Piñas, informa que no se ha podido acceder a los almacenes de la obra, por lo que, no se ha realizado la cuantificación de materiales en campo.

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL	ACUMULADO A LA FECHA		SALDO POR VALORIZAR	
			MONTO	%	MONTO	%
1	PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	45,508,712.82	0.00	0.00%	45,508,712.82	100.00%
2	PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	4,819,048.79	0.00	0.00%	4,819,048.79	100.00%
3	PRESUPUESTO MATERIAL DIDACTICO	228,559.32	0.00	0.00%	228,559.32	100.00%

4	PRESUPUESTO CAPACITACION			110,000.00	0.00	0.00%	110,000.00	100.00%
5	PRESUPUESTO IMPACTO AMBIENTAL			1,213,585.62	0.00	0.00%	1,213,585.62	100.00%
6	PRESUPUESTO CONTINGENCIA			7,101,255.03	1,682,852.71	23.70%	5,418,402.32	53.14%
	COSTO DIRECTO		**S/.**	58,981,161.58	1,682,852.71		57,298,308.87	
	GASTOS GENERALES	**17.00%**	**S/.**	10,027,876.94	9,757,726.64		9,757,726.64	
	UTILIDAD	**5.00%**	**S/.**	2,949,058.08	2,864,915.44		2,864,915.44	
				----------	----------		----------	
	SUB-TOTAL		**S/.**	71,958,096.60	2,037,145.65		69,920,950.95	
	IGV	**18.00%**	**S/.**	12,952,457.39	12,585,771.17		12,585,771.17	
				----------	----------		----------	
	TOTAL		**S/.**	**84,910,553.99**	**2,403,831.87**	**2.83%**	**82,506,722.12**	**97.17%**

Que, atendiendo a la revisión del Informe Técnico N° 862-2020-GRJ/GRI/SGSLO y lo considerado por el Liquidador de Corte de Obra, se advierte un **SALDO POR EJECUTAR** del **EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL** de **97.17%** a la presente fecha, que representa un monto de **S/. 82´506.722.12,** según se detalla:

Que, además queda saldo por ejecutar del Expediente Técnico de adicional y deductivo vinculante N° 01 de 88.35% a la presente fecha, que representa un monto de S/. 2´132,063.83, según se detalla:

ITEM	DESCRIPCION				PARCIAL	ACUMULADO A LA FECHA		SALDO POR VALORIZAR	
						MONTO	%	MONTO	%
1	ESTRUCTURAS				528,471.38	120,844.96	22.87%	407,626.42	77.13%
2	ARQUITECTURA				367,183.32	10,311.11	2.81%	356,872.21	97.19%
3	INSTALACIONES SANITARIAS				177,972.32	43,125.00	24.23%	134,847.32	75.77%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				597,328.96	22,465.74	3.76%	574,863.23	96.24%
5	SEÑALIZACION Y EVACUACION				18,386.66	0.00	0.00%	18,386.66	100.00%
	COSTO DIRECTO			**S/.**	1,689,342.64	196,746.81		1,492,595.83	
	GASTOS GENERALES		**16.05%**		271,192.13	31,583.99		239,608.14	
	UTILIDAD		**0.05**		84,467.13	9,837.34		74,629.79	
	SUB-TOTAL				2,045,001.90	238,168.14		1,806,833.76	
	IGV		**0.18**		368,100.34	42,870.27		325,230.07	
					----------	----------		----------	
	TOTAL INCLUIDO IGV			**S/.**	**2,413,102.24**	**281,038.41**	**11.65%**	**2,132,063.83**	**88.35%**

Que, el informe Técnico de Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra y, el Liquidador de obra Ing. David Ramos Piñas, se concluye que hay una sobrevalorización de trabajos ejecutados y un PAGO INDEBIDO a favor del Consorcio Huancayo de la suma de S/ 846,279.84 soles, importe que tendrá que ser reembolsados a la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR SIN IGV	VALOR CON IGV	TOTAL
VALORIZACIONES PAGADAS N° 01 y 02			

LO QUE SE PAGO	S/2,754,331.96	S/. 3,250,111.71	S/. 3,250,111.71
LO QUE SE DEBIÓ PAGAR	S/2,037,145.65	S/. 2,403,831.87	S/. 2,403,831.87
PAGO INDEBIDO O SOBREVALORIZACIÓN			S/846,279.84

Que, de la Liquidación de Corte de Obra, se advierte a la fecha, que lo REALMENTE EJECUTADO del expediente técnico contractual, corresponde a un avance físico acumulado de 2.83%, con importe total de S/. 2, 403,831.87 soles; así como, lo REALMENTE EJECUTADO del Expediente Técnico Adicional y deductivo vinculante N° 01, corresponde a un avance físico acumulado 11.65%, con importe total de S/. 281,038.41.;

Que, de la Liquidación de Corte de Obra, se advierte que a la fecha, se cuenta con SALDO POR EJECUTAR en el expediente técnico Contractual de 97.17%, que representa un monto de S/. 82´506.722.12; así como un SALDO POR EJECUTAR del expediente técnico de adicional Y deductivo vinculante N° 01 de 88.35%, que representa un monto de S/. 2´132,063.83;

Que, respecto a la Implementación de medidas de Control y Prevención de Covid-19, que los avances físicos referentes a la adecuación y adaptación de ambientes de trabajo, se ejecutaron al 100% de lo aprobado, con un importe de lo realmente ejecutado de S/119,972.58 Soles, y respecto de la implementación del Plan de Vigilancia y Control Covid-19 se ejecutó 1.79% que corresponde a los meses de setiembre y octubre de 2020, con un importe de S/7,204.40 soles;

Que, en consecuencia, estando a la revisión, evaluación, conformidad y aprobación otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras a la Liquidación de corte de Obra del Contrato N° 123-2019-GRJ/ORAF, de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo-Junín", mediante Informe Técnico N° 862-2020-GRJ/GRI/SGSLO y la ratificación a la Liquidación de corte de obra, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico N° 220-2020-GRJ/GRI, corresponde aprobarla;

Con la visación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por el Gobernador Regional a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2020-GRJ/GR de fecha 27 de enero de 2020;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el **EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA**, de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo- Junín"; Contrato N° 123-2019-GRJ/ORAF, del 19 de noviembre del 2019, suscrito por el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huancayo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR, la veracidad del Expediente de Liquidación del Contrato de la Obra: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de el Tambo-Huancayo- Junín". Asimismo, **DETERMINAR** la responsabilidad de los intervinientes en la revisión, evaluación, conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación de Corte de Obra del mencionado proyecto, todo ello en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas, legales.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina Regional de Administración y Finanzas, al Consorcio Supervisor Castilla y demás unidades orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- DEVUELVASE, el expediente administrativo a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a fin de mantener un expediente único en cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. 004-2019-JUS.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN ASESORIA JURIDICA

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS JUNÍN

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 NOV. 2020

Abog. Helen S Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL