GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº 059 -2024-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 09 JUL 2024

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

Carta Nº 140-2024-AFP-SO-IRC, del 11 de junio del 2024, suscrito por el ingeniero civil Augusto Flores Paitan, Supervisor, presenta la ampliación presupuestal para la adquisición de silla para el saldo N° 04 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN",** Memorando Nº 1999-2024-GRJ/GRDE, del 28 de mayo del 2024, suscrito por el Gerente Regional de Desarrollo Económico, Ing, Miguel Ángel Rivera Porras, solicita la continuidad a la solicitud de ampliación presupuestal para la adquisición de sillas: Informe Nº 98-2024-RASH-RO-IRC, del 15 de mayo del 2024, suscrito por el ingeniero Raúl Andy Safora Herrera, remite el informe de ampliación presupuestal para la adquisición de sillas del proyecto en mención, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *"Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";*

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de

GRDE
DOC. Nº 080 50822
EXP. Nº 05473869

Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Directiva N° 005-2009, "Normas y Procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín", deberán ser tratadas con el supervisor o inspector para su aprobación de manera oportuna y mediante anotación en el cuaderno de obra, para lo cual se presentará el informe técnico sustentatorio del Residente de Obra de ser el caso, debiendo contener presupuesto, análisis de costos unitarios, planos, memoria descriptiva, etc.;

Que, el 16/11/2007 se inicia el Estudio a Nivel de Perfil "Instalación, Construcción y Equipamiento de Instituto Regional de Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo, de la Región Junín". El **10/11/2010** el Gobierno Regional Junín **inicia los estudios a nivel de factibilidad** del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional de Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo, de la Región Junín". El **09/10/2015**, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°009-2015-GR-JUNIN/GRDE, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201, el cual consta de 05 COMPONENTES, por un monto total de S/.20,006,905.67 soles, que a continuación se detalla en el cuadro.

COMPONENTES	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO (S/.)
COMPONENTE 1 Infraestructura	Contrata	S/ 13,588,568.78
COMPONENTE 2 Equipamiento	Administración Directa	S/ 3,471,408.33
COMPONENTE 3 Fortalecimiento	Administración Directa	S/ 506,836.58
COMPONENTE 4 Investigación	Administración Directa	S/ 1,017,620.49
Administración del Proyecto y línea de base	Administración Directa	S/ 593,428.00
Mitigación de riesgos (Etapa de Construcción)	Administración Directa	S/ 111,800.00
Expediente Técnico	Administración Directa	S/ 309,586.43
Supervisión	Contrata	S/ 407,657.06
	PRESUPUESTO TOTAL	**S/ 20,006,905.67**

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ-COMPONENTE 01 Por CONTRATA:

- El **11/05/2016**, se suscribe el Contrato N°107-2016-GRJ/GGR, con el Consorcio Satipo, conformado por la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES RYV S.R.L., para la **Ejecución del COMPONENTE 01 "INFRAESTRUCTURA"**, por un monto de **S/.13,588,568.78**, en un plazo de 360 días calendarios, por la **modalidad de Administración Directa.**
- El **16/03/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°116-2018-GRJ/GGR**, se formaliza **la RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°107-2016-GRJ/GGR de fecha 11/05/2016, para la ejecución de la Obra:** "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN".
- El **22/05/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°202-2018-GRJ/GRI,** se aprueba el **Expediente de LIQUIDACIÓN DE CORTE de la Obra** denominada: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", **con un avance físico de 24.56%, siendo el monto valorizado de costo directo de S/. 2´397,213.95 y un pago total de S/.3´337,880.70, habiendo un saldo de S/. 10´250,688.08 para la Ejecución del Saldo de Obra.**

Que, el Expediente Técnico SALDO DE OBRA del Proyecto Instituto Regional del Café Por ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

- El **21/06/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°016-2018-GR-JUNÍN/GRDE,** se aprueba el **Expediente Técnico del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO:** "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por Modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 180 días Calendarios y un presupuesto general vigente al mes de junio del 2018, de **S/. 10,039,004.30 Soles.**

- El **27/12/2018**, mediante **RESOLUCIÓN N°068-2018-GR-JUNÍN/GRDE,** se aprueba el **CORTE DE OBRA** del Expediente Técnico del **SALDO DE OBRA**: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", el mismo que se ejecutó por la Modalidad de Administración Directa, con un avance financiero del 37.29% equivalente a S/.3´743,639.75 y un Avance Físico Acumulado al 21/12/2018 del 41.58%.

Que, el Expediente Técnico SALDO DE OBRA 02 del Proyecto Instituto Regional del Café por ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

a) **APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - BAJO ACTO RESOLUTIVO**

El **05/07/2019**, mediante **RESOLUCIÓN N°022-2019-GR-JUNÍN/GRDE,** se aprueba el Expediente Técnico de Saldo de Obra N°02 de la Ejecución de la Obra **"INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"** con código **SNIP N°68201,** por un monto **de S/. 8´094,616.29**, Bajo la Ejecución de la Modalidad de Administración Directa, por un plazo de Ejecución de 240 días Calendarios.

El **18/07/2019**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°024-2019-GRJ-JUNIN/GRDE**, **Se aprueba el Expediente Técnico de SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201, por un monto **de S/. 8´094,616.29,** bajo la Ejecución de la Modalidad de Administración directa, por un plazo de ejecución **240 días calendarios.**

COMPONENTE		MONTO S/.	
PRESUPUESTO DE OBRA		**S/.**	**7,126,297.60**
GASTOS GENERALES	10%	S/.	712,629.76
SUPERVISIÓN	3%	S/.	213,788.93
EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA		S/.	31,900.00
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO		S/.	10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		**S/.**	**8,094,616.29**

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO JUNIN

b) ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

- El **12/07/2019** el Gobierno Regional Junín a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico suscriben el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** firmado por el Econ.Rogelio Huamaní Carbajal-Gerente Regional de Desarrollo Económico, MBA/CPC.Luis Alberto Salvatierra Rodríguez-director regional de Administración y Finanzas, Arq. Hugo A. Villaverde Rafael- Residente de Obra y el Ing. Luis Ángel Ruiz Oré-Inspector de Obra.

c) ACTA DE INICIO DE OBRA

- El **12/07/2019,** se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA,** firmado por el Ing.Dennys Ortiz Llanto-Gerente de Desarrollo en Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, la Lic. Maribel E. Valencia Mejía Gerente Municipal de Rio Negro, Arq. Hugo A. Villaverde Rafael- Residente de Obra y el Ing. Luis Ángel Ruiz Oré-Inspector de Obra.

d) DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA 02

- El **24/02/2020**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION DE OBRA**, redactado en el asiento N°142 del Residente de Obra; del Tercer Cuaderno de Obra se

SUSPENDE LABORES EN LA OBRA, por razones de falta de pago a las remuneraciones correspondiente al mes de enero del personal obrero.

- El **02/03/2020**, se suscribe el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA**, mencionando lo siguiente. *Debido a que se ha logrado reorganizar al personal obrero se realiza el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENCIÓN DE OBRA, para continuar los trabajos de la Ejecución de la Obra con normalidad, ya que se viene regularizando los pagos pendientes.*

- El **16/03/2020**, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE LABORES,** firmado por la Arq. Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente. *Se determina que todas las labores en Obra se Suspenden hasta próximo aviso amparándonos en el "DECRETO SUPREMOS QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIAS DEL BROTE DEL COVID-19", SE DA EL DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM, EMITIDA EL 15 DE MARZO DEL 2020.*

- El **28/05/2020,** se emite la RESOLUCIÒN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA **Nº068-2020-GRJ/GRI**, en donde se **APRUEBA LA AMPLIACIÒN DE PLAZO Nº1**, que se generó por desabastecimiento de materiales y el retraso de contrataciones de servicios solicitados, **por el plazo de 54 días calendarios**, comprendida desde el **09 de Marzo del 2020 hasta el 02 de mayo del 2020**.

- El **10/06/2020**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°014-2020-GR-JUNIN/GRDE**, Se aprueba el Plan DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, en el Trabajo, para el Reinicio de la Obra: Saldo de Obra N°02 "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por un monto **de S/. 404,108.00 Soles.**

- El **06/07/2020**, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE LABORES DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19,** firmado por la Arq. Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente; *Se da inicio al Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid 19, amparándonos al decreto supremo N°101-2020-PCM, activación de la fase 2 con fecha 4 de junio del 2020 que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.*

- El **15/07/2020**, se emite la RESOLUCIÒN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO **Nº017-2020-GR-JUNÌN/GRDE**, en donde **APRUEBA LA AMPLIACIÒN DE PLAZO EXCEPCIONAL**, por el plazo de **174 días calendarios**, que será contabilizado desde el 06 de Julio del 2020 hasta el 26 de diciembre del 2020.

- El **20/07/2020**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE OBRA,** firmado por la Arq.Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra, en donde mencionan lo siguiente; *Se da reinicio a las actividades de Obra en cumplimiento al plan de Vigilancia, Prevención y Control Covid 19, amparándonos al decreto supremo N°101-2020-PCM, activación de la fase 2 con fecha 4 de junio del 2020 que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.*
  Así mismo menciona que se cuenta con una ampliación de plazo excepcional por 210 días calendarios, teniendo como fecha de término de Obra el 26 de diciembre del 2020.
- El **26/08/2020**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°031-2020-GR-JUNIN/GRDE, Se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N°0 1de SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201, con un presupuesto vigente al año 2020, por un monto ascendente a **S/. 1´073,450.84,** por un plazo de ejecución de **60 días calendarios.**

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N°01 (ADICIONAL I , DEDUCTIVO VINCULANTE I), DEL SALDO DE OBRA 02		
COSTO DIRECTO	S/.	949;979.56
GASTOS GENERALES (10%)	S/.	94;997.96
PRESUPUESTO SUB TOTAL	S/.	1,042,971.52
GASTOS DE SUPERVISION (3%)	S/.	31;349.32
PRESUPUESTO TOTAL	**S/.**	**1,073,450.84**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°042-2020-GR-JUNIN/GRDE**, se **aprueba el Cronograma de Obra Reformulado**, que está contemplado dese el 27 de Diciembre del 2020 al 24 de febrero del 2021.

Que, el **29/12/2020**, se suscribe el **ACTA DESUSPENSIÓN DE OBRA POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2020,** firmado por la Arq.Catalina F. Ricaldi Montes y la Ing. Carol Pimentel Rojas -Supervisor de Obra y el Econ.Rogelio Huamaní Carbajal - Gerente Regional de Desarrollo Económico, en donde mencionan lo siguiente:

- *No se ha concluido con las partidas y sub partidas del Expediente Técnico Aprobado de SALDO DE OBRA 02.*
- *No se ha concluido con las partidas y sub partidas del Expediente de Modificación N°01 de SALDO DE OBRA 02.*
- *No se cumplió con el Cronograma de Obra programado.*

- *El PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO, para reinicio de Obra en Cumplimiento al PROTOCOLO DE REINICIO DE OPERACIONES EN LA OBRA POST PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, se culminó el 26 de Diciembre del 2020.*
- *A la fecha la Obra no cuenta con CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.*

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°011-2021-GR-JUNIN/GRDE**, Se aprueba el **Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid – 19 en el Trabajo,** con su respectivo presupuesto según el resumen de analítico, cuyo monto total es **S/. 424,167.88.**

Que**, el 08/03/2021**, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA,** firmado por el Arq. José Cuyutupa Calderón -Residente de Obra y el Econ.Rogelio Huamaní Carbajal - Gerente Regional de Desarrollo Económico, en donde mencionan lo siguiente; *Se da reinicio de Ejecución de Obra, luego de haber realizado la observación de los trabajos que ya anteriormente fueron ejecutados según el informe del estado situacional presentado por el Residente de Obra mediante CARTA N°003-2021-JCC/RO.*

Que, el **20/04/2021,** mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO **N° 015-2021-G.R.–JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL N°02**, de **119 días calendarios**, que será contabilizado desde **el 05 de mayo del 2021 hasta el 31 de agosto del 2021. El 27/08/2021**, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO **N° 027-2021-G.R. – JUNIN/GRDE, Se APRUEBA, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03**, por un plazo de **91 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de Setiembre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2021.

Que, el **17/09/2021**, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°031-2021-GR-JUNIN/GRDE, Se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N°02 de SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201, por un monto ascendente a **S/. 3´126,294.69.** El **12/11//2021**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°048-2021-GR-JUNIN/GRDE, Se aprueba el Expediente Técnico de Modificación N°02 de SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201, por un monto ascendente a **S/. 1´573,626.67,** por un plazo de 120 días calendaros.

Así mismo dejar sin efecto, por error material, la **Resolución N°031-2021-G.R.-JUNIN/GRDE**, en 17 de Setiembre del 2021.

ITEM	PRESUPUESTO ADICIONAL II DE LA OBRA:		
0.01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/	48,500.00
0.02	ÁREA DE ATENCIÓN	S/	92,073.15
0.03	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	S/	674,518.97
0.04	ÁREA DE CAPACITACIÓN	S/	210,561.66
0.05	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	S/	338,268.01
0.06	ÁREA DE SERVICIOS	S/	225,201.99
0.07	ÁREA DE MANTENIMIENTO	S/	82,941.81
0.08	ESTACIONAMIENTO	S/	16,261.61
0.09	OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/	661,889.88
0.10	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	S/	30,909.16
0.11	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN	S/	364,056.23
0.12	AUTOMATIZACIÓN SISTEMA ACI	S/	21,450.00
	COSTO DIRECTO	**S/**	**2,766,632.47**
	GASTOS GENERALES **10%**	**S/**	**276,663.25**
	GASTOS DE SUPERVISIÓN **3%**	**S/**	**82,998.97**
	PRESUPUESTO TOTAL	**S/**	**3,126,294.69**

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO JUNIN

ITEM	PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE II DE LA OBRA :		
0.01	ÁREA DE ATENCIÓN	S/	52,909.97
0.02	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	S/	417,006.19
0.03	ÁREA DE CAPACITACIÓN	S/	164,421.46
0.04	ÁREA ADMINISTRATIVA	S/	262,838.46
0.05	ÁREA DE SERVICIOS	S/	68,376.52
0.06	ÁREA DE MANTENIMIENTO	S/	22,919.31
0.07	OBRAS COMPLEMENTARIAS 01	S/	381,072.70
0.08	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	S/	4,497.89
	COSTO DIRECTO	**S/**	**1,374,042.50**
	GASTOS GENERALES **10%**	**S/**	**137,404.25**
	GASTOS DE SUPERVISIÓN **3%**	**S/**	**41,221.28**

PRESUPUESTO TOTAL	S/	1,552,668.02	

Que, el **24/09/2021,** mediante INFORME TÉCNICO N°205-2021-JCC/RO, se **solicita el FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N°02** DEL SALDO DE OBRA N°02, CODIGO SNIP N°68201, a fin de dar cumplimiento a las metas programadas por la entidad, en base a ello SE SOLICITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS por el monto de **S/. 1, 736,306.75** (UN MILLÓN SETESCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 75/100 SOLES), a fin de iniciar con la ejecución de LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2. El **18/10/2021,** mediante CARTA N°163-2021-GRJ/GRDE se **INFORMA SOBRE INCORPORACIÓN DE RECURSOS** por el monto **S/. 1,736,307.00** (Un millón setecientos treinta y seis mil trescientos siete con 00/100 soles), **PARA LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N°02** (ADICIONAL II, DEDUCTIVO VINCULANTE II), DEL SALDO DE OBRA N°02, CODIGO SNIP N°68201.

Que, el **25/11/2021**, mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO **N° 055-2021-G.R.–JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04**, por un plazo de **77 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de diciembre del 2021 hasta el 15 de febrero del 2022. Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO **N° 055-2021-G.R.–JUNIN/GRDE**, Se **APRUEBA**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04**, por un plazo de **77 días calendarios**, que será contabilizado desde el 01 de diciembre del 2021 hasta el 15 de febrero del 2022. El **29/12/2021**, el Residente de Obra – el Arq. José Cuyutupa Calderón presenta el **INFORME N°362-2021-JCC/RO, EN DONDE SOLICITA EL CORTE DE OBRA**, mediante la CARTA N°231-2021-JCC/RO.

Que, el **30/12/2021**, el Supervisor de Obra– la Arq. Soledad Gutiérrez Huanca presenta el **INFORME N°232-2021-SGH/SO, EN DONDE REMITE EL INFORME PARA CORTE DE OBRA**, mediante la CARTA N°256-2021-SGH/SO, en donde informa que es necesario realizar el CORTE DE OBRA, ya que se ha evidenciado que es necesario un presupuesto adicional para la ejecución y culminación del Proyecto en su Totalidad, en ese sentido se **RECOMIENDA REALIZAR LA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL CORTE DE OBRA.**

- El **30/12/2021**, Se suscribe el **ACTA DE CORTE DE OBRA,** en presencia del Residente de Obra – Arq. José Cuyutupa Calderón, Supervisor de Obra- Arq. Soledad Gutiérrez Huanca y el Gerente Regional de Desarrollo Económico-Econ.Hebert Quinte Chavez; dando así fe a lo descrito en el acta, donde menciona el Avance físico de la Obra a la fecha del 30 de Diciembre del 2021, como sigue:

  - Valorización N°25- **SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE

CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", tiene un avance físico acumulado del **67.27%.**

- Valorización N°13- **MODIFICACIÓN N°01 (ADICIONAL 01)** DEL SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", tiene un avance físico acumulado del **97.47%.**

- Valorización N°02- **MODIFICACIÓN N°02 (ADICIONAL 02)** DEL SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", tiene un avance físico acumulado del **20.78%.**

El **31/12/2021**, Se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS,** en presencia del Residente de Obra – Arq. José Cuyutupa Calderón, Supervisor de Obra- Arq. Soledad Gutiérrez Huanca y el Gerente Regional de Desarrollo Económico-Econ.Hebert Quinte Chavez; dando así fe a lo descrito en el acta, donde menciona que se deja en Custodia los materiales, equipos. herramientas y cuadernos de Obra, dentro de las Instalaciones del Instituto Regional del Café.

El **04/01/2022**, Mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°001-2022-GR-JUNIN/GRDE**, **Se aprueba la LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201.

Mediante la **Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°001-2022-GR-JUNIN/GRDE**, de fecha 04/01/2022, Se aprueba la **LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 02** DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201.

Que, mediante la **Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°003-2022-GR-JUNIN/GRDE**, de fecha 25/01/2022, Se aprueba el **EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 03** del Proyecto: "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", por un monto ascendente a **S/. 12´279,062.08,** en el que se incluye Equipamiento, Fortalecimiento e Investigación, bajo la modalidad de Administración Directa, por un plazo de 150 días calendaros.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
ITEM	COMPONENTE	
01.00	INFRAESTRUCTURA	S/. 4,078,007.97
02.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/.5,267,778.34
03.00	FORTALECIMIENTO	S/. 980,264.58
04.00	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	S/. 1,017,620.49
	COSTO DIRECTO	**S/. 11,343,671.38**
	GASTOS GENERALES (5.82 %)	S/. 659,880.20
	SUB TOTAL	**S/. 12,003551.58**
	SUPERVISION (1.46%)	S/.175,510.50
	LIQUIDACION (0.83%)	S/.100,000.00
	TOTAL, DEL PRESUPUESTO	**S/. 12,279,062.08**

Mediante el **Memorando Múltiple Nº026-2022-GRJ/GRPPAT**, se comunica a la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, **sobre la asignación de presupuesto para el proyecto de Inversión de "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL** CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", cuyo monto es de **S/.3'900,000.00.**

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO JUNIN

Con fecha 28 de enero del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°004-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **PRIMERA MODIFICACIÒN DEL ANALITICO DE GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÒN,** así mismo se aprueba el **ANALITICO INICIAL DE GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)-2022, ANALITICO DE EQUIPAMIENTO, ANALITICO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**, por un monto total de S/3,900,000.00 Soles.

Con fecha 03 de Febrero del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°005-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **SEGUNDA MODIFICACIÒN DEL ANALITICO DE GASTOS GENERALES** por el monto de s/. 152,726.72, segunda modificación del analítico de gasto de supervisión por el monto de s/. 32,940.00, primera modificación de costo directo por el monto de s/ 414,333.28, primera modificación desagregado del analítico de equipamiento por el monto de s/. 3,100,000.00, analítico inicial, desagregado de gastos de fortalecimiento de capacidades por el monto de s/. 200,000.00 soles.

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA:	**LOCALIDAD : UNIÓN CAPIRI** **DISTRITO : RIO NEGRO** **PROVINCIA : SATIPO** **REGIÓN : JUNÍN**
LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA 02:	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO N°001-2022-GR-JUNIN/GRDE, CON FECHA 04/01/2022.
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA 03:	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO N°003-2022-GR-JUNIN/GRDE, CON FECHA 25/01/2022.
RESIDENTE DE OBRA:	ING. GUSTAVO VILCAHUAMAN LOBATON
SUPERVISOR DE OBRA:	ING. WILMER SALINAS OCHOA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MONTO DEL PROYECTO DEL SALDO DE OBRA N°3 :	**S/. 12´279,062.08** (DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 08/100 SOLES).
MONTO DEL COMPONENTE 01; INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL SALDO DE OBRA N°3 :	**S/. 4´078,007.97**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA N°3	150 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (RESOLUCIÓN N°025-2020-GR-JUNIN/GRDE.	120 DÍAS CALENDARIOS (INICIO 07-07-2022 AL 03-11-2022)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 (RESOLUCIÓN N°057-202-GR-JUNIN/GRDE.	57 DÍAS CALENDARIOS (INICIO 04-11-2022 AL 30-12-2022)
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:	07 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE INICIO DE OBRA:	07 DE FEBRERO DEL 2022
CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO 03 DEL PROYECTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ	06 DE JULIO DEL 2022
NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO (**EN BASE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01**)	03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Con fecha 23 de marzo del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°018-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **TERCERA MODIFICACIÒN DE**

GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO), por el monto de s/. 1,651,462.05 soles.

Con fecha 08 de abril del 2022, se aprueba mediante **CARTA N°40-2022-VRSM/SO,** emitido por el supervisor de obra, la modificación presupuestal de la meta 141 (equipamiento) a la meta 143 (infraestructura) por el monto de **S/. 1,651462.05**, debido a la necesidad y prioridad de contratar servicios para ejecutar la obra en este año fiscal 2022. Con fecha 08 de abril del 2022 se aprueba mediante **RESOLUCION N°022-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE**, la **CUARTA MODIFICACIÒN DE GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO), GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN,** por un monto total **de S/. 532,447.00 soles.**

Con fecha 18 de Mayo se SOLICITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISION de la Obra , mediante el INFORME TÉCNICO N°23-2022/GRJ/GRDE, por un monto ascendente de s/. 4,036,321.74 soles, a fin de culminar con la ejecución de la Obra. Con fecha 03 de junio del 2022 se aprueba mediante INFORME TÉCNICO N°26-2022-GRJ/GRDE, se solicita LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, en donde la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO en base a los documentos emitidos por la SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, aprueba la modificación presupuestal, para la habilitación de recursos al Proyecto del INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ por el monto total de **S/ 4,036,322.00 soles.**

Con fecha 09 de junio del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°025-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 del SALDO 03 DEL Instituto Regional del Café, POR UN PLAZO DE 120 DIAS CALENDARIOS, comprendidas desde el 07 de Julio del 2022 hasta el 03 de noviembre del 2022. Con fecha 14 de junio del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°027-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la QUINTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO) por el monto de S/. 1,405373.97 nuevos soles, LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTOS GENERALES por el monto de S/. 419,292.20 nuevos soles, LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, por el monto de S/. 113,770.50 nuevos soles, SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, por el monto de S/. 473,428.00 nuevos soles Y LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: EQUIPAMIENTO, por el monto de S/. 269,000.00 nuevos soles, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE S/ 2,680,864.67 SOLES.

Con fecha 23 de Setiembre del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°049-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la SEXTA MODIFICACIÓN DEL ANALITICO DE: GASTO DE OBRA (COSTO DIRECTO) por el monto de S/. 702,049.89 nuevos soles. Con fecha 03 de NOVIEMBRE del 2022 se aprueba mediante RESOLUCION N°057-2022-G.R.-JUNÍN/GRDE, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 del SALDO 03 DEL Instituto Regional del Café, POR UN PLAZO DE 57 DIAS CALENDARIOS, comprendidas desde el 04 de noviembre del 2022 hasta el 30 de diciembre del 2022.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico **N°009-2023-GR-JUNIN/GRDE**, de fecha 20/02/2023 **SE APRUEBA EL ANALÍTICO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO 03** de la obra "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", CODIGO SNIP N°68201.

Que, la justificación de la ampliación de plazo de ejecución del saldo de obra N° 04, del proyecto: "Instalación, construcción y equipamiento del Instituto Regional del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín" se encontraba paralizado la obra en mención, que se encuentra inconclusa el saldo N° 03, con fecha 15 de marzo del 2023 residente y supervisor se apersona a la obra para poder realizar el estado situacional en la que se encuentra la obra del saldo N°03, encontrándose muchas deficiencias en el proceso constructivo, daños en varias partidas haci como también partidas inconclusas que fueron valorizadas al 100% en el corte del saldo 03 por lo que a continuación se detalla cada una de las partidas y daños encontrados en obras en las diferentes ambientes de todos los módulos.

GOBIERNO REGIONAL · GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO · JUNIN

ANEXO 07

RESUMEN DEL GASTO FINAL DE LA OBRA

(Expresado en Soles)

OBRA	:	SALDO DE OBRA 03 DEL PROYECTO "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN"				
CODIGO	:	2078129				

META	:	143-142-140-370-141				
EJERCICIO	:	2022				
MODALIDAD	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				
FTE. FTO	:	18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
Nº		DESCRIPCIÓN			GASTO FINAL DE OBRA	
			S/.			S/.
1		EJECUCIÓN FINANCIERA	7,008,621.88	-	EJECUCIÓN FINANCIERA	7,008,621.88
			GASTO FINAL DE OBRA S/.			7,008,621.88

1.5 CUADRO COMPARATIVO DEL SALDO Nº 03 Y SALDO Nº 04 EN LA PARTE FINANCIERA SEGÚN COMPONENTES

CUADRO COMPARATIVO SALDO No 03 y No 04									
ITEM	COMPONENTES	PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA No 3 (2022)		SALDO DE OBRA No 3 - EJECUCION FINANCIERA 2022 Y 2023		SALDO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SALDO No 3		PRESUPUESTO DE SALDO DE OBRA No 4 (2023)	
01	INFRAESTRUCTURA	S/	4,078,007.97	S/	5,214,328.57			S/	1,538,193.98
02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	S/	5,267,778.34	S/	1,264,971.42			S/	5,566,446.63
03	FORTALECIMIENTO	S/	980,264.58	S/	639,199.69			S/	391,364.58
04	INVESTIGACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	S/	1,017,620.49	S/	510,473.56			S/	515,146.49
	COSTO DIRECTO	**S/**	**11,343,671.38**	**S/**	**7,628,973.24**			**S/**	**8,011,151.68**
	GASTOS GENERALES (5.82%)	S/	659,880.20					S/	1,276,530.00
	SUB TOTAL	**S/**	**12,003,551.58**						
	SUPERVISION (1.46%)	S/	175,510.50	S/	133,600.00			S/	320,427.72
	LIQUIDACION	S/	100,000.00					S/	350,000.00
	TOTAL EJECUCION	**S/**	**12,279,062.08**	**S/**	**7,762,573.24**	**S/**	**4,516,488.84**	**S/**	**9,958,109.40**

1.6 RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL SALDO Nº 04

PRESUPUESTO BASE		
COMPONENTE 1 - INFRAESTRUCTURA		
1	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	117,154.94
2	ÁREA DE ATENCIÓN	616,387.96
3	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	234,951.06

4	ÁREA DE CAPACITACIÓN	94,642.40
5	ÁREA ADMINISTRATIVA	173,367.12
6	ÁREA DE SERVICIOS	123,648.90
7	ÁREA DE MANTENIMIENTO	56,752.49
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS	35,152.51
9	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	86,136.60
	COMPONENTE 2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	
11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	5,566,446.63
	COMPONENTE 3 - FORTALECIMIENTO	
12	FORTALECIMIENTO	391,364.58
	COMPONENTE 4 - INVESTIGACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	
13	INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA	515,146.49
	COSTO DIRECTO	**8,011,151.68**
	GASTOS GENERALES 15.9344%	1,276,530.00
	GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.9998%	320,427.72
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	350,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO	**9,958,109.40**

Que, con Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 089-2023-GRJ/GRDE, de fecha 19 octubre de 2023; la Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba el Analítico de Gasto N° 2 del Saldo N° 4 del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín", por el monto de S/. 9,958,109.40 (Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Ocho mil Ciento Nueve Mil con 40/100 soles) por administración directa y con el plazo de Mediante Contrato N° 450-2023-GRJ/ORAF/OASA, mi persona es contratada para ofrecer el servicio de **RESIDENTE DE OBRA** para el Saldo de Obra N° 4 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", contabilizados desde el 21/09/2023, con un plazo de 90 días.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 089-2023-G.R.-JUNIN/GRDE, de fecha 16 de octubre de 2023; se aprueba el PRESUPUESTO ANALITICO N° 02 por un monto de S/. 9,958,109.40 (nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento nueve con 40/100 soles) del Saldo de Obra N° 04 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y

EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", con plazo de 180 días calendarios.

Que, mediante Acta de Suspensión de obra, con fecha 20 de diciembre de 2023, se suspende el plazo contractual de la ejecución del Saldo N° 4 del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín".

Que, mediante Contrato N° 019-2024-GRJ/ORAF/OASA, mi persona es contratada para ofrecer el servicio de **RESIDENTE DE OBRA** para el Saldo de Obra N° 4 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", contabilizados desde el 02/02/2024, con un plazo de 105 días calendarios.

Que, el día 06/02/2024, se da como fecha de REINICIO de obra, al Saldo N° 04 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN", para lo cual se firman el Acta de Entrega de Terreno y el Acta de Reinicio de Obra, con un plazo de 100 días calendarios.

Que, con Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 011-2024-GRJ/GRDE, de fecha 08 febrero de 2024; la Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba el Analítico de Gasto N° 3 del Saldo N° 4 del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín", por el monto de S/. 9,958,109.40 (Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Ocho mil Ciento Nueve Mil con 40/100 soles) por administración directa y con el plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, con fecha 09 de mayo de 2024, mediante MEMORANDO N° 174-2024-GRJ/GRDE, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico solicita la ADQUISICION DE SILLAS por PERU COMPRAS, para su implementación en marco al proyecto del Saldo de Obra N° 4 del proyecto "INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN".

Que, revisado el REPORTE N° 291-2024-GRJ-ORAF/OASA-RJMD de referencia a), se verifica los precios de los bienes solicitados mediante la indagación de mercado en el Portal Electrónico de Acuerdo Marco – Perú

Compras, evidenciándose que los precios de la Adquisición de Sillas superan el techo presupuestal, siendo el monto cotizado S/. 163,294.54, mientras que el monto asignado según el analítico presupuestal es de S/. 85,333.00.

COSTO DE SILLAS - PERU COMPRAS				
Descripción	**Und**	**Cantidad**	**Costo Unit.**	**Costo Parcial**
SILLA ALTA FIJA TIPO BAR	Und	24.00	756.00	18,144.06
SILLA COMEDOR	UND	91.00	228.64	20,805.95
SILLA GIRATORIA NUEVA GINEBRA NEGRA	UND	4.00	1,254.49	5,017.97
SILLA GIRATORIA OMEGA NEGRO	UND	50.00	628.55	31,427.53
SILLA PC AVIGNON CON BRAZOS NEGRA	UND	63.00	608.88	38,359.44
SILLAS ESTAMBUL NEGRA DE ESPERA	UND	12.00	259.60	3,115.20
SILLAS FIJAS	UND	162.00	122.22	19,800.35
SILLAS DE PLASTICO	UND	20.00	66.78	1,335.52
SILLAS MOVILES	UND	2.00	404.63	809.27
SILLAS PARA SALA DE ESPERA	UND	66.00	370.90	24,479.24
TOTAL				**163,294.54**

COSTO DE SILLAS - ANALITICO PRESUPUESTAL				
Descripción	**Und**	**Cantidad**	**Costo Unit.**	**Costo Parcial**
SILLA ALTA FIJA TIPO BAR	Und	24.00	187.50	4,500.00
SILLA COMEDOR	UND	91.00	89.00	8,099.00
SILLA GIRATORIA NUEVA GINEBRA NEGRA	UND	4.00	720.00	2,880.00
SILLA GIRATORIA OMEGA NEGRO	UND	50.00	560.00	28,000.00
SILLA PC AVIGNON CON BRAZOS NEGRA	UND	63.00	298.00	18,774.00
SILLAS ESTAMBUL NEGRA DE ESPERA	UND	4.00	80.00	320.00
SILLAS FIJAS	UND	162.00	100.00	16,200.00

SILLAS FIJAS ESTAMBUL	UND	8.00	100.00	800.00
SILLAS DE PLASTICO	UND	20.00	80.00	1,600.00
SILLAS MOVILES	UND	2.00	100.00	200.00
SILLAS PARA SALA DE ESPERA	UND	66.00	60.00	3,960.00
TOTAL				**85,333.00**

Que, según DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD, DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATALOGOS ELECTROCNICOS DE ACUERDO MARCO, en el ítem 10.1 menciona que cuando un bien o servicio requerido se encuentra incluido en el catálogo electrónico de Acuerdo Marco, las entidades están obligadas a contratarlos a través de dichos métodos de contratación.

Que, debido al incremento de precios en la Adquisición de Sillas según la indagación de mercado mediante el catálogo electrónico de Perú Compras, y por ser el único método de contratación de acuerdo al ítem 10.1 de la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD, Disposiciones Aplicables A Los Catálogos Electrónicos De Acuerdo Marco. Se SOLICITA APROBAR la Ampliación Presupuestal por un monto de S/. 77,961.54 para la Adquisición de Sillas y completar las metas del componente de Equipamiento y Mobiliario.

Ampliación Presupuestal	
Adquisición Sillas - Analítico Presupuestal	85,333.00
Adquisición Sillas - Perú Compras	163,294.54
Total	**77,961.54**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Que, se actualiza los precios cotizados de la Adquisición de Sillas del Analítico Presupuestal N° 3, esperando ser aprobado la Ampliación Presupuestal mediante Adicional De Obra por Actualización de Costos.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la ampliación presupuestal para la adquisición de sillas, por el monto de S/. 77,961.54 (setenta y siete mil novecientos sesenta y uno con 54/100 soles) del saldo de obra N°04 del proyecto **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL**

INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", por administración directa.

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, **la responsabilidad recae en los especialistas mencionado,** ingeniero civil, Raúl Andy Safora Herrera, Residente de la Obra y el ingeniero civil Augusto Flores Paitan, Supervisor de la Obra en mención, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

ARTICULO TERCERO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente y Supervisor de obra.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Ing. Miguel Ángel Rivera Porras
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
La Secretaria General que suscribe
que la presente es copia fiel de su original

HYO 10 JUL 2021

Abg. LUIS ALBERTO CORDOVA MORALES
SECRETARIO GENERAL (e)